

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI PALERMO

DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Deliberazione n° 000770 del 12 GIU 2024

OGGETTO: Lavori di realizzazione di n. 6 COT (5-6-7-8-9-10) attraverso la rifunzionalizzazione del Padiglione n. 11 del P.O. "Pisani" di Palermo. **Assestamento Quadro economico, Liquidazione e pagamento SAL Finale** alla Ditta LAVOROSUD srl.

CUP-COT5-F77H22001360006/CUP-COT6-F77H22001370006/CUP-COT7-F77H22001380006

CUP-COT8-F77H22001390004/CUP-COT9-F77H22001400006/CUP-COT10-F77H22001410006

CIG 9571035BEE

STRUTTURA PROPONENTE

U.O.C. SVILUPPO E GESTIONE DEI PROGETTI
SANITARI
UFFICIO SPECIALE
Proposta n. 47 del 07/06/2024
Quadro Economico Patrimoniale - Bilancio

N° Centro di costo _____

N° Conto Economico _____

Ordine n° _____ del _____

Tetto di spesa/Budget assegnato € _____

Budget utilizzato/impegnato € _____

Budget presente atto € _____

Disponibilità residua budget € _____

Budget pluriennale _____

Anno _____ Euro _____

Anno _____ Euro _____

Non comporta ordine di spesa

Il RUP

(Ing Giuseppe Madonna)



**DIPARTIMENTO RISORSE TECNOLOGICHE,
FINANZIARIE, E STRUTTURALI**
ANNOTAZIONE CONTABILE – BILANCIO
ESERCIZIO 2024

N° Conto Economico

N° Conto Patrimoniale 1.01.02.10.30

Importo € _____

Budget pluriennale _____


Anno _____ Euro _____

Anno _____ Euro _____

Il Direttore della U.O.C.

Bilancio e Programmazione

Il Dirigente Amministrativo
Dott.ssa Mancosca Lo Re



L'anno duemila ventiquattro, il giorno DODIC del mese di GIUGNO, nei locali della Sede Legale di Via Giacomo Cusmano n. 24 – Palermo, il Commissario Straordinario dell'ASP di Palermo Dott.ssa Daniela Faraoni, nominata con D.A. n. 53 del 29/12/20202, prorogato con D.A. n.28/2023/Gab del 29/6/2023, D.A. n.32/2023/Gab del 27.10.2023 e da ultimo con D.A. n.1/2024/Gab del 31.01.2024, assistito dalla SC. R. ROSSI & USTA quale segretario verbalizzante, adotta la seguente delibera sulla base della proposta di seguito riportata:

II RUP

Dir. Ing. Giuseppe Madonia

UOC Sviluppo e Gestione dei Progetti Sanitari – Ufficio Speciale

PREMESSO CHE

- Con Delibera del Commissario Straordinario n.916 del 21/6/2023 è stata approvata la proposta di aggiudicazione e si è proceduto alla formale aggiudicazione, ai sensi dell'art. 48 comma 5 del DL 77/2021 (legge di conversione 29 luglio 202 n. 108, decreto semplificazioni-bis) dell'Appalto integrato ex art. 48 comma 5 del DL 77/2021 (legge di conversione 29 luglio 202 n. 108, decreto semplificazioni-bis) articolato in un unico lotto, per la progettazione definitiva, esecutiva ed i lavori di realizzazione di n.6 Centrali operative territoriali (COT), attraverso la rifunzionalizzazione del Padiglione 11 del P.O. "P. Pisani" di via La Loggia, 5 - Palermo alla ditta LAVOROSUD srl, costituita in RTI con ENGINEERING GROUP srl, con sede legale in FAVARA (AG) via A. Saetta n. 27, per l'importo ribassato dei lavori di € 666.000,00 oltre Iva ed oneri di sicurezza, in ragione della percentuale offerta del 26,00%;
- in data 28/06/2023 è stato sottoscritto, tra le parti, il Contratto (Rep. N. 28 del 28/06/2023) per l'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione delle opere di realizzazione di n. 6 "COT" nel Padiglione n. 11 del P.O. "P. Pisani", Via La Loggia, 5 – Palermo;
- l'Operatore Economico, in data 6 ottobre 2023, ha provveduto a trasmettere la prima estensione del progetto esecutivo dei lavori di realizzazione delle COT 5-6-7-8-9 e 10, corredato dei suoi allegati (prot. ASP n.346030 del 9.10.2023);
- il RUP ha indetto la Conferenza dei Servizi decisoria ex art. 14 c. 3 legge n. 241/1990 in forma semplificata ed in modalità asincrona acquisendo i pareri sul Progetto Esecutivo;
- in data 21/11/2023 è stata effettuata una successiva trasmissione, a seguito dell'istruttoria sul progetto effettuata in contraddittorio con il progettista e sulla scorta delle prescrizioni ricevute in Conferenza dei Servizi, con la quale sono stati sostituiti integralmente gli elaborati trasmessi il 6/10/2023;
- la progettazione definitiva ha determinato un nuovo Quadro Economico finale, il quale rispetta il valore previsto per il finanziamento del progetto PNRR che risulta pari ad Euro 1.589.598,00;
- per effetto delle modifiche apportate al progetto è stato sottoscritto dalle Parti un Addendum al Contratto di Appalto, che costituisce parte integrante e sostanziale del Contratto principale n.28 repertorio del 28/6/2023, e che aggiorna l'Art 2, comma 4 – Prestazioni da Eseguire, con i nuovi importi;
- tale Addendum prevede un importo ribassato, in ragione della percentuale offerta del 26,00%, di € 691.968,46 per lavori (oltre Iva), di € 14.261,97 per oneri di sicurezza, di € 38.364,65 per progettazione definitiva, di € 23.814,56 per progettazione esecutiva e di € 18.059,95 per incremento di progettazione definitiva ed esecutiva;

VISTO il Verbale di consegna dei lavori in appalto integrato sottoscritto in data 12 dicembre 2023 dal Direttore dei lavori arch. Giuseppe Di Franza e dal sig. Lillo Vassallo Cod. Fisc. VSSLLL62L06D514Y in qualità di legale rappresentante della società LAVORO SUD s.r.l. (P.Iva/codice fiscale 01652610849), con il quale sono state avviate le attività di cantiere, la cui durata contrattuale è stata prevista in giorni 160 naturali e consecutivi, e pertanto cessanti il 19/05/2024 (protocollo n. 239854-2023 del 20/07/2023);

DATO ATTO CHE

- in data 04/03/2024 è stato redatto, in contraddittorio tra il D.L. e l'Impresa, un verbale che evidenziava alcune criticità riscontrate in cantiere durante i lavori e la necessità di effettuare lavorazioni aggiuntive e allo stesso tempo di eliminare alcune lavorazioni ritenute non indispensabili rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo;
- in data 15/01/2024 è stata effettuata la visita per l'Alta Sorveglianza da parte della Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo, al termine della quale sono state prescritte alcune lavorazioni aggiuntive, non previste in progetto, da ammettere a Perizia di variante;
- con deliberazione C.S. n. 648 del 21/05/2024 è stata approvata la Perizia di Variante rientrante nella fattispecie di cui all'articolo 106, comma 1, lettera c), necessaria per superare gli ostacoli tecnici, imprevisti ed imprevedibili emersi durante le fasi di lavorazione;
- il quadro comparativo tra l'importo dei lavori del progetto originario e quello di variante ha generato, per effetto delle nuove voci e di quelle poste in variazione o soppresse, con ivi riportati i relativi importi da assoggettare al ribasso d'asta, uno scostamento di +9,98% e che tale scostamento è risultato entro il

limite previsto al comma 12 dell'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016, per il quale "La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto."

VISTO

- il quadro economico di variante rimodulato con Perizia, approvato con la citata deliberazione del Commissario Straordinario n. 648 del 21/05/2024 che quantifica l'importo complessivo dei lavori ribassato in € 759.573,01 (euro settecentocinquantanovemilasettecentocinquantatrè/01) oltre oneri di sicurezza pari ad € 17.595,78 (euro diciassettemilacinquecentosettantatrè/01) ed iva € 82.133,30 (euro ottantaduemilacentotrentatrè/30), così come di seguito riportato:

| QUADRO ECONOMICO RIMODULATO CON PERIZIA | | | |
|--|--|---|----------------------|
| Lavori di realizzazione di n. 6 Centrali Operative Territoriali (COT), attraverso la rifunzionalizzazione del Padiglione n. 11 del P.O. "P. Pisan" di Palermo QUADRO TECNICO ECONOMICO | PROGETTO ESECUTIVO AL NETTO DEL RIBASSO (26,00%) | PERIZIA DI VARIANTE AL NETTO DEL RIBASSO (26,00%) | VARIAZIONE IMPORTI |
| A) IMPORTO APPALTO INTEGRATO | | | |
| A1) Importo dei lavori | 691.968,46 € | 759.573,01 € | 67.604,54 € |
| A2) Progettazione Definitiva | 38.364,65 € | 38.364,65 € | 0,00 € |
| A3) Progettazione Esecutiva | 23.814,56 € | 23.814,56 € | 0,00 € |
| TOTALE (A1+A2+A3) | 754.147,68 € | 821.752,22 € | 67.604,54 € |
| A4) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso | 14.261,97 € | 17.595,78 € | 3.333,81 € |
| TOTALE IMPORTO APPALTO INTEGRATO (A1+A2+A3+A4) | 768.409,65 € | 839.348,00 € | 70.938,35 € |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE | | | |
| B.a.) Imprevisti (10% di A1+A4) | 94.935,45 € | 0,00 € | 94.935,45 € |
| B.b.) Attrezzature, arredi e forniture (<15% di A1+A4) | 138.000,00 € | 78.412,00 € | 59.588,00 € |
| TOTALE (B.a + B.b.) | 232.935,45 € | 78.412,00 € | -154.523,45 € |
| C) PRESTAZIONI | | | |
| c.1.a) Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione | 30.214,67 € | 0,00 € | -30.214,67 € |
| c.1.b) Verifiche e collaudi | 25.211,41 € | 0,00 € | -25.211,41 € |
| c.1.c) Incremento prestazioni tecniche per Progettazione Definitiva ed Esecutiva | 18.059,95 € | 18.059,95 € | 0,00 € |
| c.1.d) Prove e verifiche vulnerabilità sismica (rif. OPCM 3362/2004 e 3372/2004) (progettista 18250€ +geologo 1250€) | 19.500,00 € | 19.500,00 € | 0,00 € |
| TOTALE PRESTAZIONI C) | 92.986,03 € | 37.569,95 € | -55.416,08 € |
| D) CONTRIBUTI PREVIDENZIALI | | | |
| B.1.a) Contributo previdenziale (4%) su spese tecniche certe (A.2 + A.3) | 2.487,17 € | 2.487,17 € | 0,00 € |
| B.1.b) Contributo previdenziale (4%) su Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (c.1.a.) | 1.208,59 € | 0,00 € | -1.208,59 € |
| B.1.f) Contributo previdenziale (4%) su verifiche e collaudi (c.1.b.) | 1.008,46 € | 0,00 € | -1.008,46 € |
| B.1.g) Contributo previdenziale (4%) Incremento prestazioni tecniche per Progettazione Definitiva ed Esecutiva (c.1.c) | 722,40 € | 722,40 € | 0,00 € |
| B.1.h) Contributo previdenziale (4%) Prove e verifiche vulnerabilità sismica (rif. OPCM 3362/2004 e 3372/2004) (progettista 18250€ +geologo 1250€) (c.1.d) | 780,00 € | 780,00 € | 0,00 € |
| TOTALE PRESTAZIONI D) | 6.206,61 € | 3.989,57 € | -2.217,04 € |
| E) ACCANTONAMENTI | | | |
| B.2.a) Art. 113, D.Lgs 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne (2% su A1 + A2 + A3 + A4)) | 20.667,61 € | 20.667,61 € | 0,00 € |
| B.2.b) Spese per commissioni aggiudicatrici | 4.537,40 € | 4.537,40 € | 0,00 € |
| B.2.c) Spese oneri discarica (IVA 22% inclusa) | 9.501,81 € | 9.501,81 € | 0,00 € |
| B.2.d) Contributo ANAC | 410,00 € | 410,00 € | 0,00 € |
| B.2.e) Allacci e adeguamento (comprensivo di iva) | 4.758,40 € | 4.758,40 € | 0,00 € |
| TOTALE ACCANTONAMENTI E) | 39.875,22 € | 39.875,22 € | 0,00 € |
| F) IVA | | | |
| B.3.a) IVA su lavori e imprevisti (10% su A1 + B.a) | 80.116,59 € | 77.716,88 € | -2.399,71 € |
| B.3.b) IVA su attrezzature, arredi, forniture (22% di B.b) | 30.360,00 € | 17.250,64 € | -13.109,36 € |
| B.3.c) IVA su spese tecniche (A.2 + A.3) 22% | 13.679,43 € | 13.679,43 € | 0,00 € |
| B.3.d) IVA su spese tecniche di CSE (C.1.a) 22% | 6.647,23 € | 0,00 € | -6.647,23 € |
| B.3.e) IVA su spese tecniche verifiche e collaudi (C.1.b) 22 % | 5.546,51 € | 0,00 € | -5.546,51 € |
| B.3.f) IVA su Incremento prestazioni tecniche per Progettazione Definitiva ed Esecutiva (C.1.c) 22% | 3.973,19 € | 3.973,19 € | 0,00 € |
| B.3.g) IVA su Prove e verifiche vulnerabilità sismica (C.1.d) 22% | 4.290,00 € | 4.290,00 € | 0,00 € |
| B.3.h) IVA su contributi previdenziali (C) | 1.365,45 € | 877,70 € | -487,75 € |
| TOTALE IVA F) | 148.978,40 € | 117.787,84 € | -31.190,56 € |
| H) ECONOMIE DA RIBASSO | | | |
| B.4.a) Economie da Ribasso su lavori (su A1) | 243.124,06 € | 172.185,70 € | -70.938,35 € |
| B.4.b) Economie da Ribasso su Progettazione definitiva ed esecutiva (su A2 + A3) | 21.846,75 € | 21.846,75 € | 0,00 € |
| B.4.c) Economie da ribasso su Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (c.1.a) | 0,00 € | 30.214,67 € | 30.214,67 € |
| B.4.d) Economie da ribasso su Verifiche e collaudi (c.1.b) | 0,00 € | 25.211,41 € | 25.211,41 € |
| B.4.e) Economie da ribasso su Incremento prestazioni tecniche per Progettazione Definitiva ed Esecutiva (c.1.c) | 6.345,39 € | 6.345,39 € | 0,00 € |
| B.4.f) Economie da ribasso su Prove e verifiche vulnerabilità sismica (c.1.d) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| B.4.g) Economie da Ribasso su Contributo previdenziale (4%) spese tecniche certe (b.1.a) | 873,87 € | 873,87 € | 0,00 € |
| B.4.h) Economie da Ribasso su Contributo previdenziale (4%) su Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (B.1.f) | 0,00 € | 1.208,59 € | 1.208,59 € |
| B.4.i) Economie da Ribasso su Contributo previdenziale (4%) su verifiche e collaudi (B.1.f) | 0,00 € | 1.008,46 € | 1.008,46 € |
| B.4.j) Economie da Ribasso su Contributo previdenziale (4%) Incremento prestazioni tecniche per Progettazione Definitiva ed Esecutiva (B.1.f) | 253,82 € | 253,82 € | 0,00 € |
| B.4.m) Economie da Ribasso su Contributo previdenziale (4%) Prove e verifiche vulnerabilità sismica (B.1.f) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| B.4.n) Economie da Ribasso per IVA su lavori e imprevisti (su B.3.a) | 24.312,41 € | 26.712,12 € | 2.399,71 € |
| B.4.p) Economie da Ribasso per IVA su spese tecniche (su B.3.c) | 4.806,28 € | 4.806,29 € | 0,00 € |
| B.4.q) Economie da Ribasso per IVA CSE (su B.3.d) | 0,00 € | 6.647,23 € | 6.647,23 € |
| B.4.r) Economie da Ribasso per IVA verifiche e collaudi (su B.3.e) | 0,00 € | 5.546,51 € | 5.546,51 € |
| B.4.s) Economie da Ribasso per IVA incremento prestazioni tecniche per Progettazione Definitiva ed Esecutiva (su B.3.f) | 1.395,99 € | 1.395,99 € | 0,00 € |
| B.4.t) Economie da Ribasso per IVA Prove e verifiche vulnerabilità sismica (su B.3.g) | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| B.4.u) Economie da Ribasso per IVA su contributi previdenziali (su B.3.h) | 248,09 € | 735,84 € | 487,75 € |
| B.4.v) Economie da IMPREVISTI | 0,00 € | 23.997,10 € | 23.997,10 € |
| B.4.z) Economie da arredi | 0,00 € | 117.734,20 € | 117.734,20 € |
| B.4.aa) Economie da arredi IVA | 0,00 € | 25.901,51 € | 25.901,51 € |
| TOTALE ECONOMIE DA RIBASSO H) | 303.206,65 € | 472.825,43 € | 169.618,78 € |
| TOTALE GENERALE A + B + B.1 + B.2 + B.3 + B.4 | 1.589.598,00 € | 1.589.598,00 € | 0,00 € |

- la nota prot. ASP 255083/2024 del 28/05/2024, con la quale l'impresa LAVOROSUD srl ha formalizzato richiesta di proroga di giorni 10 a partire dal 28/05/2024 e pertanto fino al 06/06/2024;

CONSIDERATO CHE

- con delibera C.S. n.693 del 30/05/2024 si è preso atto della richiesta di proroga di cui alla superiore nota prot. ASP 255083/2024 del 28/05/2024, provvedendo a richiedere all'Assessorato della Salute -

Intercalare alla delibera
000770 del 12 GIU 2024

Dipartimento di Pianificazione Strategica - la concessione di un termine dilatorio di 10 giorni dal 31/5/2024 fissando, per l'attivazione delle COT, il giorno 11/06/2024;

- l'Impresa LAVOROSUD srl, con nota protocollo ASP n. 270044/2024 del 04/06/2024, ha comunicato che in data 03/06/2024 ha ultimato le opere previste in appalto;
- il Direttore dei lavori ha redatto, in contraddittorio con l'Impresa, e secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, del D.M. MIT n.49/2018, apposito Verbale di constatazione dei lavori ultimati di cui al prot. ASP n. 275088/2024 del 06/06/2024;

VISTO il quadro economico di assestamento post-variante, che quantifica l'importo definitivo dei lavori in €756.587,62 (euro settecentocinquantaseimilacinquecentottantasette/62) oltre oneri di sicurezza pari ad €17.526,62 (euro diciassettemilacinquecentoventisei/62) ed iva €77.411,42 (euro settantasettemila quattrocentoundici/42), come di seguito riportato:

| Lavori di realizzazione di n. 6 Centrali Operative Territoriali (COT), attraverso la rifunzionalizzazione del Padiglione n. 11 del P.O. "P. Pisani" di Palermo ASSESTAMENTO QUADRO ECONOMICO | ASSESTAMENTO AL NETTO DEL RIBASSO (26,00%) |
|---|---|
| A) IMPORTO APPALTO INTEGRATO | |
| A1) Importo dei lavori | 756.587,62 € |
| A2) Progettazione Definitiva | 38.364,65 € |
| A3) Progettazione Esecutiva | 23.814,56 € |
| TOTALE (A1+A2+A3) | 818.766,83 € |
| A4) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso | 17.526,62 € |
| TOTALE IMPORTO APPALTO INTEGRATO (A1+A2+A3+A4) | 836.293,45 € |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE (B+C+D+E+F+H) | |
| B.a) Imprevisti (10% di A1+A4) | 0,00 € |
| B.b) Attrezzature, arredi e forniture (< 15% di A1+A4) | 92.134,48 € |
| TOTALE (B.a + B.b) | 92.134,48 € |
| C) PRESTAZIONI | |
| c.1.a) Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione | 0,00 € |
| c.1.b) Verifiche e collaudi | 8.406,40 € |
| c.1.c) Incremento prestazioni tecniche per Progettazione Definitiva ed Esecutiva | 18.059,95 € |
| c.1.d) Prove e verifiche vulnerabilità sismica (rif. OPCM 3362/2004 e 3372/2004) (progettista 18250€ +geologo 1250€) | 20.280,00 € |
| TOTALE PRESTAZIONI C) | 46.746,35 € |
| D) CONTRIBUTI PREVIDENZIALI | |
| B.1.e) Contributo previdenziale (4%) su spese tecniche certe (A.2 + A.3) | 2.487,17 € |
| B.1.f) Contributo previdenziale (4%) su Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (c.1.a.) | 0,00 € |
| B.1.f) Contributo previdenziale (4%) su verifiche e collaudi (c.1.b.) | 336,26 € |
| B.1.f) Contributo previdenziale (4%) Incremento prestazioni tecniche per Progettazione Definitiva ed Esecutiva (c.1.c) | 722,40 € |
| B.1.f) Contributo previdenziale (4%) Prove e verifiche vulnerabilità sismica (rif. OPCM 3362/2004 e 3372/2004) (progettista 18250€ +geologo 1250€) (c.1.d) | 811,20 € |
| TOTALE PRESTAZIONI D) | 4.357,02 € |
| E) ACCANTONAMENTI | |
| B.2.a) Art. 113, D.Lgs 50/2016 (Incentivo funzioni tecniche Interne (2% su A1 + A2 + A3 + A4)) | 20.667,61 € |
| B.2.b) Spese per commissioni aggiudicatrici | 4.537,40 € |
| B.2.c) Spese oneri discarica (IVA 22% inclusa) | 9.501,81 € |
| B.2.d) Contributo ANAC | 410,00 € |
| B.2.e) Allacci e adeguamento (comprensivo di iva) | 4758,40 € |
| B.2.f) Accantonamento contenzioso legale Commissione UREGA (comprensivo cassa e iva) | 1050,00 € |
| TOTALE ACCANTONAMENTI E) | 39.875,22 € |
| F) IVA | |
| B.3.a) IVA su lavori e imprevisti (10% su A1 + B.a) | 77.411,42 € |
| B.3.b) IVA su attrezzature, arredi, forniture (22% di B.b) | 20.269,58 € |
| B.3.c) IVA su spese tecniche (A.2 + A.3) 22% | 13.679,43 € |
| B.3.d) IVA su spese tecniche di CSE (C.1.a) 22% | 0,00 € |
| B.3.e) IVA su spese tecniche verifica e collaudi (C.1.b) 22 % | 1.849,41 € |
| B.3.f) IVA su Incremento prestazioni tecniche per Progettazione Definitiva ed Esecutiva (C.1.c) 22% | 3.973,19 € |
| B.3.g) IVA su Prove e verifiche vulnerabilità sismica (C.1.d) 22% | 4.461,60 € |
| B.3.h) IVA su contributi previdenziali (C) | 958,54 € |
| TOTALE IVA F) | 122.603,18 € |

| H) ECONOMIE DA RIBASSO | |
|---|---------------------|
| B.4.a) Economie da Ribasso sui lavori (su A1) | 178.504,90 € |
| B.4.b) Economie da Ribasso su Progettazione definitiva ed esecutiva (su A2 + A3) | 21.846,75 € |
| B.4.c) Economie da ribasso su Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (c.1.a) | 30.214,67 € |
| B.4.d) Economie da ribasso su Verifiche e collaudi (c.1.b) | 0,00 € |
| B.4.e) Economie da ribasso su Incremento prestazioni tecniche per Progettazione Definitiva ed Esecutiva (c.1.c) | 6.345,39 € |
| B.4.f) Economie da ribasso su Prove e verifiche vulnerabilità sismica (c.1.d) | 0,00 € |
| B.4.g) Economie da Ribasso su Contributo previdenziale (4%) spese tecniche certe (b.1.e) | 873,87 € |
| B.4.h) Economie da Ribasso su Contributo previdenziale (4%) su Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione | 1208,59 € |
| B.4.i) Economie da Ribasso su Contributo previdenziale (4%) su verifiche e collaudi (B.1.f) | 0,00 € |
| B.4.l) Economie da Ribasso su Contributo previdenziale (4%) Incremento prestazioni tecniche per Progettazione | 253,82 € |
| B.4.m) Economie da Ribasso su Contributo previdenziale (4%) Prove e verifiche vulnerabilità sismica (B.1.f) | 0,00 € |
| B.4.n) Economie da Ribasso per IVA su lavori e imprevisti (su B.3.a) | 27.344,04 € |
| B.4.p) Economie da Ribasso per IVA su spese tecniche (su B.3.c) | 4.806,29 € |
| B.4.q) Economie da Ribasso per IVA CSE (su B.3.d) | 6.647,23 € |
| B.4.r) Economie da Ribasso per IVA verifiche e collaudi (su B.3.e) | 0,00 € |
| B.4.s) Economie da Ribasso per IVA incremento prestazioni tecniche per Progettazione Definitiva ed Esecutiva (su B.3.f) | 1.395,99 € |
| B.4.t) Economie da Ribasso per IVA Prove e verifiche vulnerabilità sismica (su B.3.g) | 0,00 € |
| B.4.u) Economie da Ribasso per IVA su contributi previdenziali (su B.3.h) | 513,98 € |
| B.4.v) Economie da IMPREVISTI | 23.997,10 € |
| B.4.z) Economie da arredi | 117.734,20 € |
| B.4.aa) Economie da arredi IVA | 25.901,51 € |
| SOMMANO | 447.588,31 € |
| TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE (B+C+D+E+F+H) | 753.304,55 € |
| TOTALE GENERALE (A+B) 1.589.598,00 € | |

CONSIDERATO che i lavori sono stati dichiarati ultimati e regolarmente eseguiti e che, pertanto, è possibile riconoscere lo Stato di avanzamento finale e procedere con la stesura del Conto finale dei lavori per la liquidazione di quanto dovuto;

VISTI gli allegati prodotti dal Direttore dei Lavori, visti dal RUP:

- (ALLEGATO 1) - Stato di Avanzamento lavori
- (ALLEGATO 2) - Libretto delle Misure
- (ALLEGATO 3) - Registro di Contabilità
- (ALLEGATO 4) - Sommario del Registro di Contabilità
- (ALLEGATO 5) - Quadro di confronto contabilità
- (ALLEGATO 6) - Certificato di pagamento n.2
- (ALLEGATO 7) - Documento di regolarità contributiva
- (ALLEGATO 8) - Relazione sul Conto finale dei lavori
- (ALLEGATO 9) - Stato di Avanzamento lavori finale
- (ALLEGATO 10) - Certificato di pagamento n.2bis
- (ALLEGATO 11) - Certificato di regolare esecuzione dei lavori

VISTE le dichiarazioni di conformità ai sensi del D.M. 37/08 degli impianti realizzati;

CONSIDERATO che, per quanto di competenza, i documenti sopra elencati sono stati firmati senza riserve dalla ditta appaltatrice LAVOROSUD srl srl;

VISTO l'atto di sottomissione sottoscritto dall'Impresa in data 16/05/2024 (ALLEGATO 12), registrato in data 28/5/2024 presso l'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Caltanissetta al n.478 Serie 3;

RICHIAMATI

- il **Certificato di pagamento** relativo all'anticipazione del 20% sull'importo dei lavori prevista dall'art. 2.18 del Capitolato speciale di Appalto per un importo pari ad € 141.124,61 (euro centoquarantuno milacentoventuno/61) al netto di € 14.124,61 (euro quattordicimilacentoventiquattro/61) per iva da versare con split payment (Legge n. 190/2014) per un totale complessivo di € 155.370,67 (euro centocinquantacinquemilatrecentosettanta/67);
- il **Certificato n.1** di pagamento relativo allo Stato di avanzamento dei lavori (SAL1) pari ad € 192.117,05 (euro centonovantaduemilacentodiciassette/05) oltre € 19.211,71 (euro diciannovemiladuecento undici/71) per iva da versare con split payment (Legge n. 190/2014) per un totale complessivo di 211.328,76 (euro duecentoundicimilatrecentoventotto/76);

Intercalare alla delibera
000770 del 1.2.2024

- il **Certificato n.2** di pagamento relativo allo Stato di avanzamento dei lavori (SAL2) pari ad € 436.880,53 (euro quattrocentotrentaseimilaottocentottanta/53) oltre € 43.688,05 (euro quarantatremilaseicento ttantotto/05) per iva da versare con split payment (Legge n. 190/2014) per un totale complessivo di 480.568,58 (euro quattrocentottantamilacinquecentosessantotto/58);
- il **Certificato n.2bis** di pagamento della rata di saldo finale dei lavori (SAL2bis) pari ad € 3870,60 (euro tremilaottocentosestanta/60) oltre € 387,06 (euro trecentottantasette/06) per iva da versare con split payment (Legge n.190/2014) per un totale complessivo di 4.257,66 (euro quattromiladuecentocinquantesette/66);

DATO ATTO della regolarità contributiva dell'Impresa appaltatrice LAVOROSUD srl nei confronti di INPS, INAIL e CNCE acquisita agli atti, mediante D.U.R.C. on line prot. n. INPS_42597356, con scadenza validità 20/06/2024;

PRESO ATTO che la cauzione definitiva, stipulata mediante polizza fidejussoria n.2023/13/6658618 emessa dalla Italiana Assicurazioni Agenzia (H86) – Agrigento Patti Studio - 4, con sede a Patti, - C.F. e P.Iva: 01652610849, con validità dal giorno 26/06/2023 al 26/06/2024 (importo garantito pari ad € 86.785,54), ai sensi dell'art.103 comma 5, del D. Lgs 50/2016 può essere svincolata nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito, e che il residuo della cauzione definitiva si mantiene fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione;

PRECISATO che ai sensi dell'art.103 comma 5, del D. Lgs 50/2016 la rata di saldo pari ad € 3.170,60 trattenuta dalla Stazione Appaltante può essere svincolata a seguito di stipula da parte dell'O.E. della garanzia fideiussoria assicurativa prevista ai sensi dell'art.103 comma 6, del D. Lgs 50/2016, n.2024/13/6682973 emessa dalla Italiana Assicurazioni Agenzia (H86) – Agrigento Patti Studio - 4, con sede a Patti, - C.F. e P.Iva: 01652610849 per la somma garantita di 4.750,00 € ;

VISTI

- (**ALLEGATO 13**) - L'Ordine n. SSB3AI-2024-88 del 06/06/2024 - fornitore LAVOROSUD srl (COT5);
- (**ALLEGATO 14**) - L'Ordine n. SSB3AI-2024-94 del 06/06/2024 - fornitore LAVOROSUD srl (COT5);
- (**ALLEGATO 15**) - L'Ordine n. SSB3AI-2024-89 del 06/06/2024 - fornitore LAVOROSUD srl (COT6);
- (**ALLEGATO 16**) - L'Ordine n. SSB3AI-2024-95 del 06/06/2024 - fornitore LAVOROSUD srl (COT6);
- (**ALLEGATO 17**) - L'Ordine n. SSB3AI-2024-90 del 06/06/2024 - fornitore LAVOROSUD srl (COT7);
- (**ALLEGATO 18**) - L'Ordine n. SSB3AI-2024-96 del 06/06/2024 - fornitore LAVOROSUD srl (COT7);
- (**ALLEGATO 19**) - L'Ordine n. SSB3AI-2024-91 del 06/06/2024 - fornitore LAVOROSUD srl (COT8);
- (**ALLEGATO 20**) - L'Ordine n. SSB3AI-2024-97 del 06/06/2024 - fornitore LAVOROSUD srl (COT8);
- (**ALLEGATO 21**) - L'Ordine n. SSB3AI-2024-92 del 06/06/2024 - fornitore LAVOROSUD srl (COT9);
- (**ALLEGATO 22**) - L'Ordine n. SSB3AI-2024-98 del 06/06/2024 - fornitore LAVOROSUD srl (COT9);
- (**ALLEGATO 23**) - L'Ordine n. SSB3AI-2024-93 del 06/06/2024 - fornitore LAVOROSUD srl (COT10);
- (**ALLEGATO 24**) - L'Ordine n. SSB3AI-2024-99 del 06/06/2024 - fornitore LAVOROSUD srl (COT10);
- (**ALLEGATO 25**) - L'Ordine n. SSB3AI-2024-102 del 07/06/2024 - fornitore LAVOROSUD srl (COT5, COT6, COT7, COT8, COT9 e COT10) per il pagamento degli oneri di conferimento a discarica dei rifiuti di cantiere;
- (**ALLEGATO 26**) - L'Ordine n. SSB3AI-2024-103 del 07/06/2024 - fornitore DIBIGA srl (COT1, COT2, COT3 e COT4) per il pagamento del servizio di allaccio alla rete di fibra ottica dal centro stella del presidio al rack del Padiglione 11;
- (**ALLEGATO 27**) - L'Ordine n. SSB3AI-2024-104 del 26/04/2024 - fornitore DIBIGA srl (COT1, COT2, COT3 e COT4) per il pagamento della fornitura di estintori per il Padiglione 11 sede delle COT 5-6-7-8-9-10;

DATO ATTO che la Ditta LAVOROSUD srl, per il pagamento di quanto previsto dal SAL lavori, ha trasmesso:

- a) la fattura elettronica per l'intervento di realizzazione della COT5– Padiglione 11, P.O. "P. Pisani" – Palermo, contrassegnata al n.16 del 06/06/2024 per un importo di € 72.813,42 (euro settantaduemila ottocentotredici/42) oltre IVA al 10% di € 7.281,34 (euro settemila duecentottantuno/34) per un totale da corrispondere pari ad € 80.094,76 (euro ottantamilazeronovantaquattro/76);
- b) la fattura elettronica per l'intervento di realizzazione della COT6– Padiglione 11, P.O. "P. Pisani" – Palermo, contrassegnata al n.17 del 06/06/2024 per un importo di € 72.813,42 (euro settantaduemila ottocentotredici/42) oltre IVA al 10% di € 7.281,34 (euro settemila duecentottantuno/34) per un totale da corrispondere pari ad € 80.094,76 (euro ottantamilazeronovantaquattro/76);

- c) la fattura elettronica per l'intervento di realizzazione della COT7– Padiglione 11, P.O. "P. Pisani" – Palermo, contrassegnata al n.18 del 06/06/2024 per un importo di € 72.813,42 (euro settantaduemila ottocentotredici/42) oltre IVA al 10% di € 7.281,34 (euro settemila duecentottantuno/34) per un totale da corrispondere pari ad € 80.094,76 (euro ottantamilazeronovantaquattro/76);
- d) la fattura elettronica per l'intervento di realizzazione della COT8– Padiglione 11, P.O. "P. Pisani" – Palermo, contrassegnata al n.19 del 06/06/2024 per un importo di € 72.813,42 (euro settantaduemila ottocentotredici/42) oltre IVA al 10% di € 7.281,34 (euro settemila duecentottantuno/34) per un totale da corrispondere pari ad € 80.094,76 (euro ottantamilazeronovantaquattro/76);
- e) la fattura elettronica per l'intervento di realizzazione della COT9– Padiglione 11, P.O. "P. Pisani" – Palermo, contrassegnata al n.20 del 06/06/2024 per un importo di € 72.813,42 (euro settantaduemila ottocentotredici/42) oltre IVA al 10% di € 7.281,34 (euro settemila duecentottantuno/34) per un totale da corrispondere pari ad € 80.094,76 (euro ottantamilazeronovantaquattro/76);
- f) la fattura elettronica per l'intervento di realizzazione della COT10– Padiglione 11, P.O. "P. Pisani" – Palermo, contrassegnata al n.21 del 06/06/2024 per un importo di € 72.813,42 (euro settantaduemila ottocentotredici/42) oltre IVA al 10% di € 7.281,34 (euro settemila duecentottantuno/34) per un totale da corrispondere pari ad € 80.094,76 (euro ottantamilazeronovantaquattro/76);

DATO ATTO, altresì, che la Ditta LAVOROSUD srl, per il pagamento di quanto previsto dal SAL finale dei lavori, ha trasmesso:

- g) la fattura elettronica per l'intervento di realizzazione della COT5– Padiglione 11, P.O. "P. Pisani" – Palermo, contrassegnata al n.22 del 06/06/2024 per un importo di € 645,10 (euro seicentoquarantacinque/10) oltre IVA al 10% di € 64,51 (euro sessantaquattro/51) per un totale da corrispondere pari ad € 709,61 (euro settecentonove/61);
- h) la fattura elettronica per l'intervento di realizzazione della COT6– Padiglione 11, P.O. "P. Pisani" – Palermo, contrassegnata al n.23 del 06/06/2024 per un importo di € 645,10 (euro seicentoquarantacinque/10) oltre IVA al 10% di € 64,51 (euro sessantaquattro/51) per un totale da corrispondere pari ad € 709,61 (euro settecentonove/61);
- i) la fattura elettronica per l'intervento di realizzazione della COT7– Padiglione 11, P.O. "P. Pisani" – Palermo, contrassegnata al n.24 del 06/06/2024 per un importo di € 645,10 (euro seicentoquarantacinque/10) oltre IVA al 10% di € 64,51 (euro sessantaquattro/51) per un totale da corrispondere pari ad € 709,61 (euro settecentonove/61);
- j) la fattura elettronica per l'intervento di realizzazione della COT8– Padiglione 11, P.O. "P. Pisani" – Palermo, contrassegnata al n.25 del 06/06/2024 per un importo di € 645,10 (euro seicentoquarantacinque/10) oltre IVA al 10% di € 64,51 (euro sessantaquattro/51) per un totale da corrispondere pari ad € 709,61 (euro settecentonove/61);
- k) la fattura elettronica per l'intervento di realizzazione della COT9– Padiglione 11, P.O. "P. Pisani" – Palermo, contrassegnata al n.26 del 06/06/2024 per un importo di € 645,10 (euro seicentoquarantacinque/10) oltre IVA al 10% di € 64,51 (euro sessantaquattro/51) per un totale da corrispondere pari ad € 709,61 (euro settecentonove/61);
- l) la fattura elettronica per l'intervento di realizzazione della COT10– Padiglione 11, P.O. "P. Pisani" – Palermo, contrassegnata al n.27 del 06/06/2024 per un importo di € 645,10 (euro seicentoquarantacinque/10) oltre IVA al 10% di € 64,51 (euro sessantaquattro/51) per un totale da corrispondere pari ad € 709,61 (euro settecentonove/61);

VISTE le fatture di spesa liquidate dalla Ditta LAVOROSUD srl, che occorre rimborsare, ed in particolare:

- m) la fattura elettronica per il rimborso degli oneri di accesso in discarica dei rifiuti – Padiglione 11, P.O. "P. Pisani" – Palermo COT5-6-7-8-9-10, contrassegnata al n.28 del 06/06/2024 per un importo di € 6.206,75 (euro seimiladuecentosei/75) comprensiva di IVA al 22%;
- n) la fattura elettronica per la fornitura di estintori – Padiglione 11, P.O. "P. Pisani" – Palermo COT5-6-7-8-9-10, contrassegnata al n.29 del 06/06/2024 per un importo di € 614,75 (euro seicentoquattordici/75) oltre IVA al 22% di € 135,25 (euro centotrentacinque/25) per un totale da corrispondere pari ad € 750,00 (euro settecentocinquanta/00);
- o) la fattura elettronica per il rimborso del servizio di allaccio alla rete di fibra ottica – Padiglione 11, P.O. "P. Pisani" – Palermo COT5-6-7-8-9-10, contrassegnata al n.30 del 06/06/2024 per un importo di € 600,00 (euro seicento/00) oltre IVA al 22% di € 132,00 (euro centotrentadue/00) per un totale da corrispondere pari ad € 732,00 (euro settecentotrentadue/00);

RITENUTO necessario liquidare le fatture consecutivamente numerate dalla n. 16 alla n. 30 tutte del 06/06/2024 all'Operatore economico LAVOROSUD srl, con sede legale in FAVARA (AG) via A. Saetta n. 27 (P. Iva 01652610849), così come sopra richiamate;

CONSIDERATO che la spesa graverà sul conto economico patrimoniale 1.01.02.10.30 "immobilizzazioni materiali in corso e acconti", in quanto occorre anticipare su bilancio aziendale la somma necessaria per l'appalto integrato di che trattasi, relativo alla linea di intervento M6.C1 – 1.2.2 – Centrali Operative Territoriali;

RITENUTO di munire il presente atto della clausola di immediata esecutività al fine di ottemperare ai termini contrattuali sottoscritti con il CIS;

DATO ATTO CHE

- il presente provvedimento sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 50/2016, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall'art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013, nel proprio sito www.asppalermo.org sezione "Bandi Gara";
- il RUP Dirigente Ing. Giuseppe Madonia facente parte della U.O.C. *Sviluppo e Gestione dei Progetti Sanitari* che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, è conforme alla normativa che disciplina la materia trattata ed è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo, veritiero e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L. 14 gennaio 1994 n. 20 e ss.mm.ii., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente "Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione";

PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa e sopra richiamate, che si intendono qui integralmente trascritte e fanno parte integrante del presente provvedimento e ne costituiscono la logica e conseguente motivazione, nel rispetto del principio di efficienza dell'azione amministrativa:


1. **APPROVARE** lo Stato di avanzamento dei lavori (SAL2) e lo Stato di avanzamento finale dei lavori (SAL2 bis) di realizzazione di n. 6 COT (5-6-7-8-9-10) ubicate presso il Padiglione 11 del P.O. "P. Pisani" di Palermo, unitamente agli allegati progressivamente numerati dal numero 1 al numero 11;
2. **PRENDERE ATTO** dell'atto di sottomissione sottoscritto dall'Impresa in data 16/05/2024, e registrato in data 28/5/2024 presso l'Agenzia delle Entrate - Direzione provinciale di Caltanissetta al n.478 Serie 3;
3. **APPROVARE** il Certificato n.2 di pagamento relativo allo Stato di avanzamento dei lavori pari ad € 436.880,53 (euro quattrocentotrentaseimilaottocentottanta/53) oltre € 43.688,05 (euro quarantatremilaseicento ttantotto/05) per iva da versare con split payment (Legge n. 190/2014) per un totale complessivo di 480.568,58 (euro quattrocentottantamilacinquecentosessantotto/58)
4. **APPROVARE** il Certificato n.2bis di pagamento della rata di saldo finale dei lavori pari ad € 3870,60 (euro tremilaottocentasettanta/60) oltre € 387,06 (euro trecentottantasette/06) per iva da versare con split payment (Legge n. 190/2014) per un totale complessivo di 4.257,66 (euro quattromiladuecentocinquantasette/66)
5. **RICONOSCERE** che la cauzione definitiva, stipulata mediante polizza fidejussoria n.2023/13/6658618 emessa dalla Italiana Assicurazioni Agenzia (H86) – Agrigento Patti Studio - 4, con sede a Patti, - C.F. e P.Iva: 01652610849, con validità dal giorno 26/06/2023 al 26/06/2024 (importo garantito pari ad € 86.785,54), ai sensi dell'art.103 comma 5, del D. Lgs 50/2016 può essere svincolata nel limite massimo del 75% dell'iniziale importo garantito, e che il residuo della cauzione definitiva si mantiene fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione;
6. **PRENDERE ATTO** che ai sensi dell'art.103 comma 5, del D. Lgs 50/2016 la rata di saldo pari ad € 3.170,60 trattenuta dalla Stazione Appaltante può essere svincolata data la stipula da parte dell'O.E. della garanzia fideiussoria assicurativa prevista ai sensi dell'art.103 comma 6, del D. Lgs 50/2016;
7. **AUTORIZZARE e PROVVEDERE** a liquidare all'Operatore economico LAVOROSUD srl, con sede legale in FAVARA (AG) via A. Saetta n. 27 (P.Iva/codice fiscale 01652610849):

- la fattura elettronica per l'intervento di realizzazione della COT5– Padiglione 11, P.O. “P. Pisani” – Palermo, contrassegnata al n.16 del 06/06/2024 per un importo di € 72.813,42 (euro settantaduemila ottocottredici/42) oltre IVA al 10% di € 7.281,34 (euro settemila duecentottantuno/34) per un totale da corrispondere pari ad € 80.094,76 (euro ottantamilazeronovantaquattro/76);
- la fattura elettronica per l'intervento di realizzazione della COT6– Padiglione 11, P.O. “P. Pisani” – Palermo, contrassegnata al n.17 del 06/06/2024 per un importo di € 72.813,42 (euro settantaduemila ottocottredici/42) oltre IVA al 10% di € 7.281,34 (euro settemila duecentottantuno/34) per un totale da corrispondere pari ad € 80.094,76 (euro ottantamilazeronovantaquattro/76);
- la fattura elettronica per l'intervento di realizzazione della COT7– Padiglione 11, P.O. “P. Pisani” – Palermo, contrassegnata al n.18 del 06/06/2024 per un importo di € 72.813,42 (euro settantaduemila ottocottredici/42) oltre IVA al 10% di € 7.281,34 (euro settemila duecentottantuno/34) per un totale da corrispondere pari ad € 80.094,76 (euro ottantamilazeronovantaquattro/76);
- la fattura elettronica per l'intervento di realizzazione della COT8– Padiglione 11, P.O. “P. Pisani” – Palermo, contrassegnata al n.19 del 06/06/2024 per un importo di € 72.813,42 (euro settantaduemila ottocottredici/42) oltre IVA al 10% di € 7.281,34 (euro settemila duecentottantuno/34) per un totale da corrispondere pari ad € 80.094,76 (euro ottantamilazeronovantaquattro/76);
- la fattura elettronica per l'intervento di realizzazione della COT9– Padiglione 11, P.O. “P. Pisani” – Palermo, contrassegnata al n.20 del 06/06/2024 per un importo di € 72.813,42 (euro settantaduemila ottocottredici/42) oltre IVA al 10% di € 7.281,34 (euro settemila duecentottantuno/34) per un totale da corrispondere pari ad € 80.094,76 (euro ottantamilazeronovantaquattro/76);
- la fattura elettronica per l'intervento di realizzazione della COT10– Padiglione 11, P.O. “P. Pisani” – Palermo, contrassegnata al n.21 del 06/06/2024 per un importo di € 72.813,42 (euro settantaduemila ottocottredici/42) oltre IVA al 10% di € 7.281,34 (euro settemila duecentottantuno/34) per un totale da corrispondere pari ad € 80.094,76 (euro ottantamilazeronovantaquattro/76);
- la fattura elettronica per l'intervento di realizzazione della COT5– Padiglione 11, P.O. “P. Pisani” – Palermo, contrassegnata al n.22 del 06/06/2024 per un importo di € 645,10 (euro seicentoquarantacinque/10) oltre IVA al 10% di € 64,51 (euro sessantaquattro/51) per un totale da corrispondere pari ad € 709,61 (euro settecentonove/61);
- la fattura elettronica per l'intervento di realizzazione della COT6– Padiglione 11, P.O. “P. Pisani” – Palermo, contrassegnata al n.23 del 06/06/2024 per un importo di € 645,10 (euro seicentoquarantacinque/10) oltre IVA al 10% di € 64,51 (euro sessantaquattro/51) per un totale da corrispondere pari ad € 709,61 (euro settecentonove/61);
- la fattura elettronica per l'intervento di realizzazione della COT7– Padiglione 11, P.O. “P. Pisani” – Palermo, contrassegnata al n.24 del 06/06/2024 per un importo di € 645,10 (euro seicentoquarantacinque/10) oltre IVA al 10% di € 64,51 (euro sessantaquattro/51) per un totale da corrispondere pari ad € 709,61 (euro settecentonove/61);
- la fattura elettronica per l'intervento di realizzazione della COT8– Padiglione 11, P.O. “P. Pisani” – Palermo, contrassegnata al n.25 del 06/06/2024 per un importo di € 645,10 (euro seicentoquarantacinque/10) oltre IVA al 10% di € 64,51 (euro sessantaquattro/51) per un totale da corrispondere pari ad € 709,61 (euro settecentonove/61);
- la fattura elettronica per l'intervento di realizzazione della COT9– Padiglione 11, P.O. “P. Pisani” – Palermo, contrassegnata al n.26 del 06/06/2024 per un importo di € 645,10 (euro seicentoquarantacinque/10) oltre IVA al 10% di € 64,51 (euro sessantaquattro/51) per un totale da corrispondere pari ad € 709,61 (euro settecentonove/61);
- la fattura elettronica per l'intervento di realizzazione della COT10– Padiglione 11, P.O. “P. Pisani” – Palermo, contrassegnata al n.27 del 06/06/2024 per un importo di € 645,10 (euro seicentoquarantacinque/10) oltre IVA al 10% di € 64,51 (euro sessantaquattro/51) per un totale da corrispondere pari ad € 709,61 (euro settecentonove/61);

- la fattura elettronica per il rimborso degli oneri di accesso in discarica dei rifiuti – Padiglione 11, P.O. “P. Pisani” – Palermo COT5-6-7-8-9-10, contrassegnata al n.28 del 06/06/2024 per un importo di € 6.206,75 (euro seimiladuecentosei/75) comprensiva di IVA al 22%;
 - la fattura elettronica per la fornitura di estintori – Padiglione 11, P.O. “P. Pisani” – Palermo COT5-6-7-8-9-10, contrassegnata al n.29 del 06/06/2024 per un importo di € 614,75 (euro seicentoquattordici/75) oltre IVA al 22% di € 135,25 (euro centotrentacinque/25) per un totale da corrispondere pari ad € 750,00 (euro settecentocinquanta/00);
 - la fattura elettronica per il rimborso del servizio di allaccio alla rete di fibra ottica – Padiglione 11, P.O. “P. Pisani” – Palermo COT5-6-7-8-9-10, contrassegnata al n.30 del 06/06/2024 per un importo di € 600,00 (euro seicento/00) oltre IVA al 22% di € 132,00 (euro centotrentadue/00) per un totale da corrispondere pari ad € 732,00 (euro settecentotrentadue/00);
8. **IMPUTARE** sul conto economico patrimoniale 1.01.02.10.30 “immobilizzazioni materiali in corso e acconti” la somma complessiva di € 492.514,97 (euro quattrocentonovantaduemilacinquecentoquattordici/97) comprensiva di IVA, salva la successiva e integrale reintegrazione del finanziamento da parte del competente Servizio Assessoriale;
9. **UTILIZZARE** per il pagamento all’Operatore economico LAVOROSUD srl (P. Iva 01652610849) i dati dichiarati nella dichiarazione della “tracciabilità dei flussi finanziari”: istituto bancario ██████████ agenzia/filiale ██████████ – codice IBAN ██████████ - intestatario del conto LAVORO SUD S.R.L.;
10. **PRENDERE ATTO** che il RUP proponente dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell’art. 6 –bis della legge n.241/1990 e dell’art. 42 del D.Lgs.50/2016, né di trovarsi nelle condizioni di incompatibilità ai sensi dell’art. 35 – bis del D.Lgs. 165/2001;
11. **DARE ATTO** che gli originali degli atti citati alla presente delibera sono custoditi presso l’U.O.C. Sviluppo e gestione dei Progetti sanitari – Ufficio Speciale;
12. **NOTIFICARE** il presente atto:
- al Direttore UOC Bilancio e Programmazione per il seguito di competenza
 - alla ditta LAVOROSUD srl, pec: lavorosud@pec.buffetti.it per conoscenza;
 - al Collegio Sindacale;
 - al RUP ing. Giuseppe Madonia, presso l’U.O.C. Sviluppo e gestione dei Progetti sanitari – Ufficio Speciale;
 - al Direttore dei Lavori arch. Giuseppe Di Franza, presso l’U.O.C. Sviluppo e gestione dei Progetti sanitari – Ufficio Speciale;
13. **DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.34, comma 4 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;
14. **PROVVEDERE** in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall’art.1, comma 32 della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013, alla pubblicazione ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 50/2016 della deliberazione sul sito aziendale www.asppalermo.org

II RUP

Dir. ing. Giuseppe Madonia
UOC Sviluppo e Gestione dei Progetti Sanitari



Sul presente atto viene espresso

parere _____ dal


IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

()

parere FAVOREVOLE dal

IL DIRETTORE SANITARIO

(Dott. Francesco Cerrito)



IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- vista la proposta di deliberazione che precede e che s'intende qui di seguito riportata e trascritta;
- visto il parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario;
- ritenuto di condividerne il contenuto;
- assistito dal segretario verbalizzante,

DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui s'intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Dott.ssa Daniela Faraoni)



Il Segretario verbalizzante

Il Collaboratore Amministrativo Professionale

(S. M. F. ...)

REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
PALERMO

ATTESTAZIONI

DELIBERAZIONE N. 000770 DEL 12 GIU 2024

Il Responsabile dell'Ufficio Deliberazioni

Il Collaboratore Amministrativo Professionale
(Società a Responsabilità Limitata)

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo il _____ l'Addetto _____

E' stata ritirata dall'Albo il _____ l'Addetto _____

- Si attesta che contro la presente delibera non è pervenuto alcun reclamo.
- Si attesta che contro la presente delibera è pervenuto reclamo da:

Palermo _____

Il Responsabile dell'Ufficio Deliberazioni

Annotazioni

Azienda Sanitaria Provinciale - Palermo
 VIA G. CUSMANO, 24
 PALERMO (PA), ITALIA, CAP: 90141
 C.F. e P.IVA 05841760829



Tel : (+39) 0917033016

| Autorizzazione | | | | Provvedimento | | | | Importo iniziale | Descrizione |
|----------------|------|--------|------|---------------|------|--------|-------|------------------|--|
| Uff.Autor. | Anno | Numero | Sub. | Tipo | Anno | Numero | Esec. | | |
| UA_PNRR | 2024 | 42 | 0 | | | | | 484 826,23 | PNRR - Lavori di realizzazione COT 5-6-7-8-9-10_Stato di Avanzamento_SAL II e SAL Finale |

Modifica: 1 del 07/06/2024 Importo 7810,75

PNRR - Lavori di realizzazione COT_P.Pisani_n. 5-6-7-8-9-10_Stato di Avanzamento_SAL II e SAL Finale_Ulteriori oneri di spesa: Fibra ottica - Accesso in Discarica - Estintori e segnaletica

| ASSESTATO | SCADENZE NON IN ORDINATIVO | SCADENZE IN ORDINATIVO | ORDINI NON LIQUIDATI | CASSA ECONOMALE | SUB. AUTORIZZATO | DISPONIBILITA' |
|------------|----------------------------|------------------------|----------------------|-----------------|------------------|----------------|
| 492 636,98 | 0,00 | 0,00 | 484 826,22 | 0,00 | 0,00 | 7 810,76 |

ALLEGATO ALLA DELIBERA

N. 000770 DEL 12 GIU 2024