

VERIFICATA L'IMPUBBLICAZIONE
 AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
 REGIONE SICILIANA

REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI PALERMO

DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Deliberazione n° 000392 del 27 MAR 2024

OGGETTO: Lavori di realizzazione di n. 2 COT (11- 12) ubicate al 3° piano dell'Immobile di via Valerio Villareale, 23 – Palermo. **Modifica Quadro Economico** Perizia - **Liquidazione e pagamento SAL Finale** alla Ditta C.E.P.I.E. Energy Project Società Cooperativa.
 CUP: COT 11 (F77H22001420006) - COT 12 (F77H22001430006) CIG 9571059FBB

STRUTTURA PROPONENTE

U.O.C. SVILUPPO E GESTIONE DEI PROGETTI
 SANITARI
 UFFICIO SPECIALE
 Proposta n. 18 del 26.03.2024
 Quadro Economico Patrimoniale - Bilancio

N° Centro di costo _____
 N° Conto Economico _____
 Ordine n° _____ del _____
 Tetto di spesa/Budget assegnato € _____
 Budget utilizzato/impegnato € _____
 Budget presente atto € _____
 Disponibilità residua budget € _____
 Budget pluriennale _____
 Anno _____ Euro _____
 Anno _____ Euro _____

Non comporta ordine di spesa

Il RUP
 (Ing Giuseppe Madonna)

Verificata l'impubblicazione
 DIPARTIMENTO RISORSE TECNOLOGICHE,
 FINANZIARIE, E STRUTTURALI
 ANNOTAZIONE CONTABILE – BILANCIO
 ESERCIZIO 2024

N° Conto Economico
 N° Conto Patrimoniale 10102.10.30
 Importo € (149.081,58) 149.081,58
 Budget pluriennale _____
 Anno _____ Euro _____
 Anno _____ Euro _____

Il Direttore della U.O.C.
 Bilancio e Programmazione

Il Dirigente Amministrativo
 Dott.ssa Francesca Lo Re

L'anno duemila ventiquattro, il giorno VENTISETE del mese di MARZO, nei locali della Sede Legale di Via Giacomo Cusmano n. 24 – Palermo, il Commissario Straordinario dell'ASP di Palermo Dott.ssa Daniela Faraoni, nominata con D.A. n. 53 del 29/12/20202, prorogato con D.A. n.28/2023/Gab del 29/6/2023, D.A. n.32/2023/Gab del 27.10.2023 e da ultimo con D.A. n.1/2024/Gab del 31.01.2024, assistito da DOTT. LUIGI SAURONE quale segretario verbalizzante, adotta la seguente delibera sulla base della proposta di seguito riportata:

II RUP

Dir. Ing. Giuseppe Madonia

UOC Sviluppo e Gestione dei Progetti Sanitari – Ufficio Speciale

PREMESSO CHE

- con Delibera del Direttore Generale n. 906 del 21/06/2023 è stata approvata la proposta di aggiudicazione e si è proceduto alla formale aggiudicazione, ai sensi dell'art. 48 comma 5 del DL 77/2021 (legge di conversione 29 luglio 202 n. 108, decreto semplificazioni-bis) dell'Appalto integrato articolato in un unico lotto, per la progettazione definitiva, esecutiva ed i lavori di realizzazione di n.2 centrali operative territoriali (COT), attraverso la rifunzionalizzazione dell'immobile di via Valerio Villareale, 23 – piano terzo, di Palermo alla ditta C.E.P.I.E. Energy Project Società Cooperativa, con sede legale in Giardinello (PA) cap 90040 C/da Serra s.n., C.F./P.Iva 03572240822, per l'importo ribassato di € 142.134,31 oltre Iva ed oneri di sicurezza, in ragione della percentuale offerta di 1,56% su progettazione ed esecuzione;
- con Deliberazione n. 1711 del 07/11/2023 sono stati approvati gli atti relativi al progetto esecutivo per i "lavori di realizzazione di n.2 centrali operative territoriali (COT), attraverso la rifunzionalizzazione dell'immobile di via Valerio Villareale, 23 – piano 3° - Palermo".

VISTI

- il verbale di consegna dei lavori redatto in data 21/11/2023, ai sensi dell'art.5 comma 2 del DM 49/2018, con il quale il Direttore dei Lavori ha avviato le attività di cantiere, la cui durata contrattuale è stata prevista in giorni 68 naturali e consecutivi, e pertanto cessanti il 28/01/2024 (prot. n. 415683/2023 del 22/11/2023);
- la richiesta di proroga assunta al prot. ASP Palermo con n. 33128/2024 del 19/01/2024 con la quale si è richiesto di posticipare di giorni 20 il termine per la consegna dei lavori;
- la nota del RUP, prot. ASP Palermo n.49295/2024 del 30/01/2024, con la quale si è accolta la richiesta e si è concessa proroga fino al 17/02/2024;
- la comunicazione di ultimazione dei lavori, inviata via e-mail dall'impresa appaltatrice in data 16/02/2024;
- il Verbale di Constatazione dello stato dei lavori del giorno 26/02/2024, redatto dal Direttore dei Lavori in contraddittorio con l'Impresa, secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, del D.M. MIT n.49/2018;

RICHIAMATA la Perizia di Variante approvata con deliberazione del Commissario Straordinario n. 352 del 20/03/2024, immediatamente esecutiva;

VISTO il quadro economico di variante, approvato con la citata deliberazione del Commissario Straordinario n. 352 del 20/03/2024 che quantifica l'importo complessivo dei lavori in € 132.861,95 (euro centotrenta duemilaottocentosessantuno/95);

DATO ATTO CHE

- sulla scorta di quanto contabilizzato, il valore economico della variante produce uno scostamento tra l'importo dei lavori originari e quello di perizia pari a +3,80% ovvero, al netto del ribasso d'asta, di € 4.861,65 (euro quattromilaottocentosessantuno/65) e che, pertanto, esso rimane entro il limite previsto al comma 12 dell'articolo 106 del D.Lgs 50/2016 per il quale *"La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto."*;
- con deliberazione C.S. n. 1661 del 27/10/2023 è stata autorizzata la liquidazione dell'anticipo previsto ai sensi dell'art. 35 comma 18 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e dall'art.29 del Capitolato Speciale di Appalto,

in favore della ditta aggiudicataria, per un importo di € 42.787,90 oltre iva (10%) pari a € 4.278,79 per un totale di € 47.066,68 (euro quarantasettemilazeroseessantasei/68);

- tale importo dovrà essere decurtato dall'ammontare complessivo netto dei lavori di variante, già approvati con deliberazione del Commissario Straordinario n. 352 del 20/03/2024;

RAVVISATO che occorre apportare una variazione al Quadro economico degli interventi per la realizzazione delle COT 11 e 12, necessaria per modificare il valore delle somme a disposizione tenendo conto delle:

- economie residue ammontanti ad € 28.233,81 (euro ventottomiladuecentotrentatrè/81);
- somme accantonate per Verifiche che, secondo quanto indicato nella nota dell'Assessorato della Salute – Dipartimento per la Pianificazione Strategica, prot. n. 9941 del 28/02/2024, devono gravare sul quadro economico dell'intervento PNRR,

e che, pertanto, occorre riferirsi al seguente nuovo quadro economico finale (rev.1):

QUADRO ECONOMICO GENERALE RIMODULATO CON PERIZIA			
<i>COT 11/12 ubicate presso l'immobile di via Villareale 23 Palermo</i>			
Rev.1			
<i>Ribasso 1,56%</i>	<i>Progetto Originario</i>	<i>Perizia</i>	<i>Variazione importi</i>
A) IMPORTO APPALTO INTEGRATO	€ 142.706,25	€ 147.567,90	
A.1) Importo dei lavori	€ 122.349,01	€ 127.210,66	€ 4.861,65
A.3) Progettazione DEFINITIVA	€ 10.846,12	€ 10.846,12	€ 0,00
A.4) Progettazione ESECUTIVA	€ 3.859,83	€ 3.859,83	€ 0,00
Importo a base d'asta	€ 137.054,96		
A.2) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 5.651,29	€ 5.651,29	€ 0,00
B) SOMME a DISPOSIZIONE	€ 83.011,75	€ 78.150,10	-€ 4.861,65
B.a) Imprevisti	€ 12.945,00	€ 0,00	-€ 12.945,00
B.b) Attrezzature, arredi, forniture	€ 12.814,00	€ 19.929,29	€ 7.115,29
B.1) Prestazioni	€ 17.860,52	€ 3.067,84	-€ 14.792,68
B.1.a) Esecuzione Direzione dei Lavori	€ 12.889,25	€ 0,00	-€ 12.889,25
B.1.b) Verifiche e Collaudi	€ 3.718,71	€ 2.384,23	-€ 1.334,48
B.1.c) Contributo previdenziale (4%) su spese tecniche	€ 1.252,56	€ 683,61	-€ 568,95
B.2) Accantonamenti	€ 16.852	€ 33.722	€ 16.870,81
B.2.a) Art. 113, d.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne 2%)	€ 2.854,00	€ 2.544,21	-€ 309,79
B.2.b) Spese per commissioni giudicatrici (IVA e Cassa incluse)	€ 600,00	€ 711,20	€ 111,20
B.2.c) Contributo ANAC	€ 30,00	€ 30,00	€ 0,00
B.2.d) Allacci (iva compresa)	€ 1.500,00	€ 0,00	-€ 1.500,00
B.2.e) Oneri discarica	€ 1.000,00	€ 117,12	-€ 882,88
B.2.g) Economie da ribasso d'asta	€ 2.171,94	€ 2.086,15	-€ 85,79
B.2.g) Altre economie	€ 8.695,74	€ 28.233,81	€ 19.538,07
B.3) IVA	€ 22.540,55	€ 21.430,48	-€ 1.110,07
B.3.a) IVA su lavori e imprevisti (10%)	€ 13.529,40	€ 12.721,07	-€ 808,33
B.3.b) IVA su attrezzature, arredi, forniture (22%)	€ 1.281,40	€ 4.384,44	€ 3.103,04
B.3.c) IVA su spese tecniche (22%)	€ 7.164,62	€ 3.759,84	-€ 3.404,78
B.3.d) IVA su oneri di sicurezza (10%)	€ 565,13	€ 565,13	€ 0,00
TOTALE GENERALE PROGETTO A+B (Inclusa IVA)	€ 225.718	€ 225.718	€ 0,00

DIFFERENZA LAVORI (ribassata 1,56%) € 4.861,65

DATO ATTO che, sulla base di quanto riportato sul portale di rendicontazione REGIS del Ministero dell'Economia e delle Finanze, il dettaglio delle fonti di finanziamento per ciascuna delle due COT risulta di € 67.694,00 a gravare sul bilancio aziendale ASP Palermo (giusta Delibera D.G. n.1925 del 13/12/2022) nelle more del reintegro dal PNRR, più € 4.944,00 su FOI – Fondo Opere Indifferibili, ed € 45.165,00 sul Recovery and Resilience Facility (RFF) – Recovery Fund (PNRR);

CONSIDERATO che i lavori sono stati dichiarati ultimati e regolarmente eseguiti e che, pertanto, è possibile riconoscere lo Stato di avanzamento finale e procedere con la stesura del Conto finale dei lavori per la liquidazione di quanto dovuto;

VISTI gli allegati prodotti dal Direttore dei Lavori, visti dal RUP:

- **(ALLEGATO 1)** - Certificato di Ultimazione Lavori

Intercalare alla delibera
000392 del 2.7.2024

- (ALLEGATO 2) - Stato di Avanzamento lavori finale
- (ALLEGATO 3) - Libretto delle Misure
- (ALLEGATO 4) - Registro di Contabilità
- (ALLEGATO 5) - Sommario del Registro di Contabilità
- (ALLEGATO 6) - Relazione sul Conto finale
- (ALLEGATO 7) - Certificato di regolare esecuzione

VISTE le dichiarazioni di conformità ai sensi del D.M. 37/08 degli impianti realizzati:

- (ALLEGATO 8) Dich. Conformità Imp. Allarme intrusione;
- (ALLEGATO 9) Dich. Conformità Imp. Citofonico;
- (ALLEGATO 10) Dich. Conformità Imp. Climatizzazione;
- (ALLEGATO 11) Dich. Conformità Imp. Idrico Sanitario e scarico acque nere;
- (ALLEGATO 12) Dich. Conformità Imp. di rilevazione incendi;
- (ALLEGATO 13) Dich. Conformità Imp. di trasmissione dati;
- (ALLEGATO 14) Dich. Conformità UPS;
- (ALLEGATO 15) Dich. Conformità Imp. Elettrico e di illuminazione;

DATO ATTO che, per quanto di competenza, i documenti sopra elencati sono stati firmati senza riserve dalla ditta appaltatrice C.E.P.I.E. Energy Project Società Cooperativa;

VISTO l'atto di sottomissione sottoscritto dall'Impresa in data 21/03/2024 (ALLEGATO 16);

RICHIAMATI, altresì, i seguenti allegati prodotti dal RUP:

- (ALLEGATO 17) - Certificato n.1 di pagamento acconto previsto dall'art. 29 - Anticipazione e pagamenti in acconto - del Capitolato Speciale d'Appalto, il quale ai sensi dell'art. 35 comma 18 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., stabilisce che *"sul valore del contratto d'appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 30 per cento, da corrispondere all'appaltatore anche nel caso di consegna in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32, comma 8, del citato decreto, con il vincolo della preliminare costituzione di una garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa d'importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso d'interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa, secondo il cronoprogramma della prestazione"*;
- (ALLEGATO 18) - Polizza fidejussoria n. 0472416377 emessa, per l'anticipazione, da HDI Assicurazioni S.p.A., per la somma garantita di € 44.928,00 prodotta dall'Operatore Economico in data 19/10/2023;
- (ALLEGATO 19) - Certificato n.2 di pagamento relativo allo Stato di avanzamento finale dei lavori pari ad € 89.409,85 (euro ottantanovemilaquattrocentonove/85) al netto di € 664,31 (euro seicentosessantaquattro/31) detratti come trattenuta quota infortuni (0,50%), ed oltre € 8.940,98 (euro ottomilanovecentoquaranta/98) per iva da versare con split payment (Legge n. 190/2014) per un totale complessivo di € 98.350,84 (euro novantottomilatrecentocinquanta/84);
- (ALLEGATO 20) - Certificato n.3 di pagamento relativo allo svincolo della trattenuta per infortuni (0,5%) di € 664,31 (euro seicentosessantaquattro/31), oltre iva di € 66,43 (euro sessantasei/43), per un totale complessivo di € 730,74 (euro settecentotrenta/34) previa acquisizione della garanzia fidejussoria di cui all'art. 103, comma 6, del D. Lgs 50/2016, n. 2073832 rilasciata da REVO Insurance S.p.A. sede di Verona Viale dell'Agricoltura, 7 - Agenzia di Palermo subagente 4 ((ALLEGATO 21);

DATO ATTO della regolarità contributiva dell'Impresa appaltatrice C.E.P.I.E. Energy Project Società Cooperativa nei confronti di INPS, INAIL e CNCE acquisita agli atti, mediante D.U.R.C. on line prot. n. INAIL_42671556, con scadenza validità 25/06/2024 (ALLEGATO 22);

PRESO ATTO che la cauzione definitiva, stipulata mediante polizza fidejussoria n. 0472415917 emessa dalla Compagnia HDI Assicurazioni SPA, con sede in Piazza Guglielmo Marconi, 25 - 00144 ROMA - C.F./P.I. 04349061004 - R.E.A. ROMA 757172 - ed Agenzia cod. 0472/2DF GANCI - 0472, con validità dal giorno 22/06/2023 (importo garantito pari ad € 5.500,00), ai sensi dell'art.103 comma 5, del D. Lgs 50/2016 può essere svincolata nel limite massimo dell'ottanta per cento dell'iniziale importo garantito, e che il residuo della cauzione definitiva si mantiene fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione;

PRECISATO che la garanzia fidejussoria assicurativa prevista ai sensi dell'art.103 comma 6, del D. Lgs 50/2016 per il pagamento della rata di saldo viene trattenuta dalla Stazione Appaltante per mesi 12 dalla data di stipula del giorno 22/03/2024, e che essa sarà automaticamente svincolata allo scadere del termine previsto;

VISTI

- **(ALLEGATO 23)** - L'Ordine n. SSB3AI-2024-13 del 25/03/2024 - fornitore C.E.P.I.E. Energy Project Società Cooperativa (COT11);
- **(ALLEGATO 24)** - L'Ordine n. SSB3AI-2024-14 del 25/03/2024 - fornitore C.E.P.I.E. Energy Project Società Cooperativa (COT12);
- **(ALLEGATO 25)** - L'Ordine n. SSB3AI-2024-15 del 25/03/2024 - fornitore C.E.P.I.E. Energy Project Società Cooperativa (COT11 e COT12);

DATO ATTO che la Ditta C.E.P.I.E. Energy Project Società Cooperativa, per il pagamento di quanto dovuto, ha trasmesso:

- a) la fattura elettronica per l'intervento di realizzazione della COT11- Via Villareale, 23 - Palermo, contrassegnata al n.03-PA-2024 del 25/03/2024 per un importo di € 44.704,93 (euro quarantaquattro milasettecentoquattro/93) oltre IVA al 10% di € 4.470,49 (euro quattromilaquattrocentosettanta/49) per un totale da corrispondere pari ad € 49.175,42 (euro quarantanovemila centosettantacinque/42) **(ALLEGATO 26)**;
- b) la fattura elettronica per l'intervento di realizzazione della COT12- Via Villareale, 23 - Palermo, contrassegnata al n.04-PA-2024 del 25/03/2024 per un importo di € 44.704,93 (euro quarantaquattro mila settecentoquattro/93) oltre IVA al 10% di € 4.470,49 (euro quattromilaquattrocentosettanta/49) per un totale da corrispondere pari ad € 49.175,42 (euro quarantanovemilacentosettantacinque/42); **(ALLEGATO 27)**;
- c) la fattura elettronica per il pagamento del saldo della trattenuta prevista per la quota infortuni pari allo 0,5% dell'importo dei lavori delle COT11 e COT12 - Via Villareale, 23 - Palermo, contrassegnata al n.05-PA-2024 del 25/03/2024 per un importo di € 664,31 (euro seicentosessantaquattro/31) oltre IVA al 10% di € 66,43 (euro sessantasei/43) per un totale da corrispondere pari ad € 730,74 (euro settecentotrenta/74) **(ALLEGATO 28)**;

RITENUTO necessario liquidare le fatture n. 03-PA-2024, n. 04-PA-2024 e n. 05-PA-2024 del 25/03/2024 all'Operatore economico C.E.P.I.E. Energy Project Società Cooperativa, con sede legale in Giardinello (PA) cap 90040 C/da Serra s.n., C.F./P.Iva 03572240822, così come sopra richiamate;

CONSIDERATO che la spesa per i lavori graverà sul conto economico aziendale 1.01.02.10.30 "immobilizzazioni materiali in corso e acconti", in quanto occorre anticipare su bilancio aziendale la somma necessaria per l'appalto integrato di che trattasi, relativo alla linea di intervento M6.C1 - 1.2.2 - Centrali Operative Territoriali;

RITENUTO di munire il presente atto della clausola di immediata esecutività al fine di ottemperare ai termini contrattuali sottoscritti con il CIS;

DATO ATTO CHE

- il presente provvedimento sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 50/2016, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall'art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013, nel proprio sito www.asppalermo.org sezione "Bandi Gara";
- il RUP Dirigente Ing. Giuseppe Madonia facente parte della U.O.C. *Sviluppo e Gestione dei Progetti Sanitari* che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, è conforme alla normativa che disciplina la materia trattata ed è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo, veritiero e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L. 14 gennaio 1994 n. 20 e ss.mm.ii., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente "Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione";

Intergalare alla delibera

00039 del 27 MAR 2024

PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa e sopra richiamate, che si intendono qui integralmente trascritte e fanno parte integrante del presente provvedimento e ne costituiscono la logica e conseguente motivazione, nel rispetto del principio di efficienza dell'azione amministrativa:

- APPROVARE** lo Stato di avanzamento finale (SAL) dei lavori di realizzazione di n. 2 COT (11- 12) ubicate al 3° piano dell'immobile di via Valerio Villareale, 23 – Palermo, unitamente i suoi allegati progressivamente numerati dal numero 1 al numero 15, come richiamati in premessa;
- PRENDERE ATTO** dell'atto di sottomissione sottoscritto dall'Impresa in data 21/03/2024;
- RATIFICARE e APPROVARE** il Certificato n.1 per il pagamento di quanto previsto dall'art. 29 – *Anticipazione e pagamenti in acconto* - del Capitolato Speciale d'Appalto, emesso dal RUP in data 06/11/2023;
- APPROVARE** i Certificati di pagamento n.2, relativo allo Stato di avanzamento finale dei lavori pari, complessivamente, ad € 98.350,84 (euro novantottomilatrecentocinquanta/84), e n.3 relativo allo svincolo della trattenuta per infortuni pari, complessivamente, ad € 730,74 (euro settecento trenta/34), prendendo atto che la garanzia fideiussoria assicurativa prevista ai sensi dell'art.103 comma 6, del D. Lgs 50/2016 verrà trattenuta dalla Stazione Appaltante per mesi 12 dalla data di stipula, e pertanto dal giorno 22/03/2024;
- APPROVARE** la modifica del Quadro economico degli interventi per la realizzazione delle COT 11 e 12, secondo il seguente quadro generale riepilogativo:

QUADRO ECONOMICO GENERALE RIMODULATO CON PERIZIA <i>COT 11/12 ubicate presso l'immobile di via Villareale 23 Palermo</i>			
Rev.1			
<i>Ribasso 1,56%</i>	<i>Progetto Originario</i>	<i>Perizia</i>	<i>Variazione importi</i>
A) IMPORTO APPALTO INTEGRATO	€ 142.706,25	€ 147.567,90	
A.1) Imparto dei lavori	€ 122.349,01	€ 127.210,66	€ 4.861,65
A.3) Progettazione DEFINITIVA	€ 10.846,12	€ 10.846,12	€ 0,00
A.4) Progettazione ESECUTIVA	€ 3.859,83	€ 3.859,83	€ 0,00
Importo a base d'asta	€ 137.054,96		
A.2) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	€ 5.651,29	€ 5.651,29	€ 0,00
B) SOMME a DISPOSIZIONE	€ 83.011,75	€ 78.150,10	-€ 4.861,65
B.a) imprevisi	€ 12.945,00	€ 0,00	-€ 12.945,00
B.b) Attrezzature, arredi, forniture	€ 12.814,00	€ 19.929,29	€ 7.115,29
B.1) Prestazioni	€ 17.860,52	€ 3.067,84	-€ 14.792,68
B.1.a) Esecuzione Direzione dei Lavori	€ 12.889,25	€ 0,00	-€ 12.889,25
B.1.b) Verifiche e Collaudi	€ 3.718,71	€ 2.384,23	-€ 1.334,48
B.1.c) Contributo previdenziale (4%) su spese tecniche	€ 1.252,56	€ 683,61	-€ 568,95
B.2) Accantonamenti	€ 16.852	€ 33.722	€ 16.870,81
B.2.a) Art.113, d.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne 2%)	€ 2.854,00	€ 2.544,21	-€ 309,79
B.2.b) Spese per commissioni giudicatrici (IVA e Cassa incluse)	€ 600,00	€ 711,20	€ 111,20
B.2.c) Contributo ANAC	€ 30,00	€ 30,00	€ 0,00
B.2.d) Allacci (iva compresa)	€ 1.500,00	€ 0,00	-€ 1.500,00
B.2.e) Oneri discarica	€ 1.000,00	€ 117,12	-€ 882,88
B.2.g) Economie da ribasso d'asta	€ 2.171,94	€ 2.086,15	-€ 85,79
B.2.g) Altre economie	€ 8.695,74	€ 28.233,81	€ 19.538,07
B.3) IVA	€ 22.540,55	€ 21.430,48	-€ 1.110,07
B.3.a) IVA su lavori e imprevisi (10%)	€ 13.529,40	€ 12.721,07	-€ 808,33
B.3.b) IVA su attrezzature, arredi, forniture (22%)	€ 1.281,40	€ 4.384,44	€ 3.103,04
B.3.c) IVA su spese tecniche (22%)	€ 7.164,62	€ 3.759,84	-€ 3.404,78
B.3.d) IVA su oneri di sicurezza (10%)	€ 565,13	€ 565,13	€ 0,00
TOTALE GENERALE PROGETTO A+B (Inclusa IVA)	€ 225.718	€ 225.718	€ 0,00

DIFFERENZA LAVORI (ribassata 1,56%) € 4.861,65

- AUTORIZZARE e PROVVEDERE** a liquidare all'Operatore economico C.E.P.I.E. Energy Project Società Cooperativa, con sede legale in Giardinello (PA) cap 90040 C/da Serra s.n., C.F./P.Iva 03572240822:
 - La fattura elettronica per l'intervento di realizzazione della COT11– Via Villareale, 23 – Palermo, contrassegnata al n.03-PA-2024 del 25/03/2024 per un importo di € 44.704,93 (euro


- quarantaquattro milasettecentoquattro/93) oltre IVA al 10% di € 4.470,49 (euro quattromilaquattro centosettanta/49) per un totale da corrispondere pari ad € 49.175,42 (euro quarantanovemila centosettantacinque/42);
- la fattura elettronica per l'intervento di realizzazione della COT12– Via Villareale, 23 – Palermo, contrassegnata al n.04-PA-2024 del 25/03/2024 per un importo di € 44.704,93 (euro quarantaquattro mila settecentoquattro/93) oltre IVA al 10% di € 4.470,49 (euro quattromilaquattrocentosettanta/49) per un totale da corrispondere pari ad € 49.175,42 (euro quarantanovemilacentosettantacinque/42);
 - la fattura elettronica per il pagamento del saldo della trattenuta prevista per la quota infortuni pari allo 0,5% dell'importo dei lavori delle COT11 e COT12 – Via Villareale, 23 – Palermo, contrassegnata al n.05-PA-2024 del 25/03/2024 per un importo di € 664,31 (euro seicentosessantaquattro/31) oltre IVA al 10% di € 66,43 (euro sessantasei/43) per un totale da corrispondere pari ad € 730,74 (euro settecentotrenta/74);
7. **IMPUTARE** sul conto economico 1.01.02.10.30 "immobilizzazioni materiali in corso e acconti" la somma complessiva di € 99.081,58 (euro novantanovemilazeroottantuno/58) comprensiva di IVA, salva la successiva e integrale reintegrazione del finanziamento da parte del competente Servizio Assessoriale;
 8. **UTILIZZARE** per il pagamento all'Operatore economico i dati contenuti nella dichiarazione sulla "tracciabilità dei flussi finanziari": *Unicredit SpA – C/C IBAN IT30R0200843490000103220638*;
 9. **PRENDERE ATTO** che il RUP proponente dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 –bis della legge n.241/1990 de dell'art. 42 del D.Lgs.50/2016, né di trovarsi nelle condizioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 35 – bis del D.Lgs. 165/2001;
 10. **DARE ATTO** che gli originali degli atti citati alla presente delibera sono custoditi presso l'U.O.C. Sviluppo e gestione dei Progetti sanitari – Ufficio Speciale;
 11. **NOTIFICARE** il presente atto:
 - al Collegio Sindacale;
 - all'UOC Bilancio e Programmazione;
 - al Direttore dei Lavori Dir. Arch. Giuseppe F.D. Iandolino
 12. **DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.34, comma 4 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;
 13. **PROVVEDERE** in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall'art.1, comma 32 della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013, alla pubblicazione ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016 della deliberazione sul sito aziendale www.asppalermo.org

La presente delibera si compone di n.12 pagine e di n. 28 allegati

Il RUP

Dir. ing. Giuseppe Madonia

UOC Sviluppo e Gestione dei Progetti Sanitari









Sul presente atto viene espresso

parere _____ dal

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

()

parere FAVOREVOLE dal

IL DIRETTORE SANITARIO

(Dott. Francesco Cerrito)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- vista la proposta di deliberazione che precede e che s'intende qui di seguito riportata e trascritta;
- visto il parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario;
- ritenuto di condividerne il contenuto;
- assistito dal segretario verbalizzante,

DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui s'intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Dott.ssa Daniela Faraoni)

Il Segretario verbalizzante

REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
PALERMO

ATTESTAZIONI

DELIBERAZIONE N. **000392** DEL 27 MAR 2024

Il Responsabile dell'Ufficio Deliberazioni

[Handwritten Signature]

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo il _____ l'Addetto _____

E' stata ritirata dall'Albo il _____ l'Addetto _____

- Si attesta che contro la presente delibera non è pervenuto alcun reclamo.
- Si attesta che contro la presente delibera è pervenuto reclamo da:

Palermo _____

Il Responsabile dell'Ufficio Deliberazioni

Annotazioni

REGIONE SICILIANA



ALLEGATO ALLA DELIBERA

N. 000392 DEL 27 MAR 2024

Direzione Generale
UOC "Sviluppo e Gestione dei Progetti Sanitari"
"Ufficio Speciale"

Via Giacomo Cusmano n. 24 90141 Palermo

ATTI ALLEGATI

Reg. n n° _____ del _____
 Proposta Delibera n° _____ del _____
 Delibera n° _____ del _____

OGGETTO: "Lavori di realizzazione di n. 2 COT (11- 12) ubicate al 3° piano nell'Immobile di via Valerio Villareale, 23 – Palermo (PA). Modifica Quadro economico Perizia – Liquidazione e pagamento SAL Finale alla Ditta C.E.P.I.E. Energy Project Società Cooperativa.

CUP – F77H22001420006 - F77H22001430006**CIG: 9571059FBB**

Comprende il seguente documento:

- **Allegato 1** - Certificato di ultimazione lavori
- **Allegato 2** - Stato di avanzamento lavori finale
- **Allegato 3** - Libretto delle misure
- **Allegato 4** - Registro di contabilità
- **Allegato 5** – Sommario del registro di contabilità
- **Allegato 6** – Relazione sul conto finale
- **Allegato 7** – Certificato di regolare esecuzione
- **Allegato 8** – Dichiarazione di Conformità impianto allarme intrusione
- **Allegato 9** – Dichiarazione di Conformità impianto citofonico
- **Allegato 10** – Dichiarazione di Conformità impianto climatizzazione
- **Allegato 11** – Dichiarazione di Conformità impianto idricosanitario e scarico acque nere
- **Allegato 12** – Dichiarazione di Conformità impianto rilevazione incendi
- **Allegato 13** – Dichiarazione di Conformità impianto trasmissione dati
- **Allegato 14** – Dichiarazione di Conformità UPS
- **Allegato 15** – Dichiarazione di Conformità impianto elettrico
- **Allegato 16** – Atto di sottomissione
- **Allegato 17** – Certificato n.1 di pagamento acconto
- **Allegato 18** – Polizza fideiussoria per anticipazione
- **Allegato 19** – Certificato n. 2 di pagamento SAL finale
- **Allegato 20** – Certificato n. 3 di pagamento svincolo trattenuta infortuni
- **Allegato 21** – Polizza fideiussoria svincolo trattenuta infortuni
- **Allegato 22** – DURC
- **Allegato 23** – Ordine di pagamento COT 11
- **Allegato 24** – Ordine di pagamento COT 12
- **Allegato 25** – Ordine di pagamento COT 11 – 12 pagamento saldo trattenuta infortuni
- **Allegato 26** – Fattura COT 11
- **Allegato 27** – Fattura COT 12
- **Allegato 28** – Fattura COT 11 – 12 pagamento saldo trattenuta infortuni

Il Dirigente Tecnico dell'UOC Sviluppo e Gestione dei Progetti Sanitari

Ing. Giuseppe Madonia