

**REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI PALERMO**

DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Deliberazione n° 000564 del 02 MAG 2024

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA

OGGETTO: Lavori di realizzazione di n. 4 COT (1-2-3-4) attraverso la rifunzionalizzazione del Padiglione n. 17 del P.O. "Casa del Sole" di Palermo. **Assestamento Quadro economico, Liquidazione e pagamento SAL Finale** alla Ditta DIBIGA srl.

CUP: F77H22001300006 / F77H22001310006 / F77H22001320006 / F77H22001330006 - CIG 957100967B.

<p style="text-align: center;">STRUTTURA PROPONENTE</p> <p style="text-align: center;">U.O.C. SVILUPPO E GESTIONE DEI PROGETTI SANITARI UFFICIO SPECIALE Proposta n. 23 del 29/04/2024 Quadro Economico Patrimoniale - Bilancio</p> <p>N° Centro di costo _____ N° Conto Economico _____ Ordine n° _____ del _____ Tetto di spesa/Budget assegnato € _____ Budget utilizzato/impegnato € _____ Budget presente atto € _____ Disponibilità residua budget € _____ Budget pluriennale _____ Anno _____ Euro _____ Anno _____ Euro _____</p> <p><input type="checkbox"/> Non comporta ordine di spesa</p> <p style="text-align: center;">Il RUP (Ing Giuseppe Madonia)</p> 	<p style="text-align: center;">DIPARTIMENTO RISORSE TECNOLOGICHE, FINANZIARIE, E STRUTTURALI</p> <p style="text-align: center;">ANNOTAZIONE CONTABILE – BILANCIO ESERCIZIO 2024</p> <p style="text-align: center;">N° Conto Economico N° Conto Patrimoniale <u>J. 01.02.10.30</u> Importo € _____ Budget pluriennale _____ Anno _____ Euro _____ Anno _____ Euro _____</p> <p style="text-align: center;">Il Direttore della U.O.C. Bilancio e Programmazione</p> <p style="text-align: center;">_____</p> <p style="text-align: center;">Il Direttore Amministrativo Dott.ssa <u>Francesca Lo Re</u></p> 
--	--

L'anno duemila ventiquattro, il giorno Due del mese di MAGGIO, nei locali della Sede Legale di Via Giacomo Cusmano n. 24 – Palermo, il Commissario Straordinario dell'ASP di Palermo Dott.ssa Daniela Faraoni, nominata con D.A. n. 53 del 29/12/20202, prorogato con D.A. n.28/2023/Gab del 29/6/2023, D.A. n.32/2023/Gab del 27.10.2023 e da ultimo con D.A. n.1/2024/Gab del 31.01.2024, assistito da SIG. RA ROSARIA LICATA quale segretario verbalizzante, adotta la seguente delibera sulla base della proposta di seguito riportata:

II RUP

Dir. Ing. Giuseppe Madonia

UOC Sviluppo e Gestione dei Progetti Sanitari – Ufficio Speciale

PREMESSO CHE

- Con Delibera del Commissario Straordinario n. 905 del 21/06/2023 è stata approvata la proposta di aggiudicazione e si è proceduto alla formale aggiudicazione, ai sensi dell'art. 48 comma 5 del DL 77/2021 (legge di conversione 29 luglio 202 n. 108, decreto semplificazioni-bis) dell'Appalto integrato articolato in un unico lotto, per la progettazione definitiva, esecutiva ed i lavori di realizzazione di n. 4 centrali operative territoriali (COT), attraverso la rifunzionalizzazione del Padiglione n. 17 del P.O. "Casa del Sole" di Palermo alla ditta DIBIGA srl con sede legale in Alcamo (TP) cap 91011 Via Pina Bernardo n. 36, C.F./P.Iva 02510310812, per l'importo ribassato di € 543.938,44 oltre Iva ed oneri di sicurezza, in ragione della percentuale offerta di 8% su progettazione ed esecuzione;
- in data 28/06/2023 è stato sottoscritto, tra le parti, il Contratto (Rep. N. 29 del 28/06/2023), per l'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione delle opere di realizzazione di n. 4 "COT" del Padiglione n. 17 del P.O. "Casa del Sole", Via Luigi Sarullo, 19 – Palermo;
- il progetto esecutivo redatto dalla società Morpheme srl è stato trasmesso dall'Operatore Economico con nota prot. ASP n. 332048/2023 del 02/10/2023, e successivamente aggiornato con nuova trasmissione Prot n. 420157/2023 del 24/11/2023 per tenere conto delle prescrizioni impartite dalla Soprintendenza ai BBCC di Palermo;
- con delibera del C.S. ASP Palermo n.1880 del 04/12/2023 sono stati approvati gli atti relativi al progetto esecutivo per i "lavori di realizzazione di n. 4 COT nel Pad. 17 del P.O. "Casa del Sole", Via Luigi Sarullo, 19 – Palermo".
- in data 28/06/2023 è stato sottoscritto il Contratto di appalto di cui al Rep. N.29 del 28/06/2023 e successivamente in data 24/01/2024, è stata sottoscritta, tra l'Impresa e la Stazione Appaltante, la Variazione del Contratto in corso di Validità (Addendum - Rep. N. 1 del 05/02/2024);

VISTI

- il verbale di consegna dei lavori redatto in data 06/12/2023 ai sensi dell'art.5 comma 2 del DM 49/2018, con il quale il Direttore dei Lavori ing. Leonardo Triolo ha avviato le attività di cantiere, la cui durata contrattuale è stata prevista in giorni 100 naturali e consecutivi, e pertanto cessanti il 15/03/2024 (prot. ASP n. 448661/2023 del 12/12/2023);
- la delibera del C.S. ASP Palermo n. 24 del 10/01/2024, con la quale è stato nominato Direttore dei Lavori l'ing. Fulvio Castronovo, in sostituzione dell'ing. Leonardo Triolo non più in servizio presso questa Amministrazione;

DATO ATTO CHE

- in data 31/01/2024 è stato redatto, in contraddittorio tra il D.L. e l'Impresa, un verbale che evidenzia alcune criticità riscontrate in cantiere durante i lavori e la necessità di effettuare lavorazioni non previste nel progetto esecutivo dovute a cause impreviste ed imprevedibili, nonché di stralciare altre lavorazioni ritenute, previo parere formale del progettista, non indispensabili e/o procrastinabili;
- in data 23/02/2024 è stata effettuata la visita per l'Alta Sorveglianza da parte della Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo, al termine della quale sono state prescritte alcune lavorazioni aggiuntive, non previste in progetto, da ammettere a Perizia di variante;
- in data 28/02/2024, il Direttore dei Lavori, previa autorizzazione del RUP resa al fine di non interrompere lo svolgimento delle fasi lavorative, ha disposto che l'O.E. effettuasse quanto necessario e definito dalla Perizia di Variante;

CONSIDERATO che per le ragioni evidenziate, il Direttore dei Lavori, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, D.M. MIT n. 49/2018 ha proposto al RUP la redazione della perizia di variante rientrante nella fattispecie di cui all'articolo 106, comma 1, lettera c), necessaria per superare gli ostacoli tecnici, imprevisti ed imprevedibili emersi durante le fasi di lavorazione e che la stessa è stata approvata con deliberazione del C.S. n. 438 del 09/04/2024;

VISTI

- la richiesta di proroga assunta al prot. ASP 1295152024 del 13.03.2024 con la quale l'O.E. ha richiesto di posticipare di giorni 15 il termine per la consegna dei lavori;

- la nota del RUP, prot. ASP 134996-2024 del 15.03.2024, con la quale si è accolta la richiesta e si è concessa proroga fino al 30/03/2024;
- la richiesta di ulteriore proroga assunta al prot. ASP 159520-2024 del 02.04.2024 con la quale l'O.E. ha richiesto di posticipare di ulteriori giorni 15 il termine per la consegna dei lavori;
- la nota, prot. ASP 169238-2024 del 05.04.2024, con la quale il RUP, accogliendo la richiesta, ha concesso giorni 11 di proroga, cosicché fino al 10/04/2024;
- il Verbale di Costatazione dello stato dei lavori del giorno 19/04/2024, redatto dal Direttore dei Lavori in contraddittorio con l'Impresa, secondo quanto previsto dall'articolo 12, comma 1, del D.M. MIT n.49/2018, e con il quale sono stati concessi ulteriori giorni 5 all'Impresa esecutrice per perfezionare alcune lavorazioni ritenute non ancora eseguite a regola d'arte;

RICHIAMATA la Perizia di Variante approvata con deliberazione del Commissario Straordinario n. 438 del 09/04/2024, immediatamente esecutiva;

VISTO il quadro economico di variante rimodulato con Perizia, approvato con la citata deliberazione del Commissario Straordinario n. 438 del 09/04/2024 che quantifica l'importo complessivo dei lavori in € 617.600,38 (euro seicentodiciassettemilaseicento/38) oltre oneri di sicurezza pari ad € 16.518,11 (euro sedicimilacinquecentodiciotto/11) ed iva € 61.760,04 (euro sessantunomilasettecentosessanta/04);

DATO ATTO CHE sulla scorta di quanto contabilizzato, il valore economico della variante produce uno scostamento di € 27.800,34 (euro ventisettemilaottocento/34) corrispondente a +4,60% tra l'importo dei lavori originari e quello di perizia e che, pertanto, esso rimane entro il limite previsto al comma 12 dell'articolo 106 del D.Lgs 50/2016 per il quale *"La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto."*;

DATO ATTO che, sulla base di quanto riportato sul portale di rendicontazione REGIS del Ministero dell'Economia e delle Finanze, il dettaglio delle fonti di finanziamento per ciascuna delle 4 COT risulta di € 109.866,00 a gravare sul bilancio aziendale ASP Palermo (giusta Delibera D.G. n.1925 del 13/12/2022) nelle more del reintegro dal PNRR, più € 14.008,00 su FOI – Fondo Opere Indifferibili, ed € 118.515,00 sul Recovery and Resilience Facility (RFF) – Recovery Fund (PNRR);

CONSIDERATO che i lavori sono stati dichiarati ultimati e regolarmente eseguiti e che, pertanto, è possibile riconoscere lo Stato di avanzamento finale e procedere con la stesura del Conto finale dei lavori per la liquidazione di quanto dovuto;

VISTI gli allegati prodotti dal Direttore dei Lavori, vistati dal RUP:

- (ALLEGATO 1) - Certificato di Ultimazione Lavori
- (ALLEGATO 2) - Stato di Avanzamento lavori finale
- (ALLEGATO 3) - Libretto delle Misure
- (ALLEGATO 4) - Registro di Contabilità
- (ALLEGATO 5) - Sommario del Registro di Contabilità
- (ALLEGATO 6) - Relazione sul Conto finale
- (ALLEGATO 7) - Certificato di regolare esecuzione

VISTE le dichiarazioni di conformità ai sensi del D.M. 37/08 degli impianti realizzati:

- (ALLEGATO 8) Dich. Conformità Imp. Allarme intrusione;
- (ALLEGATO 9) Dich. Conformità Imp. Videosorveglianza;
- (ALLEGATO 10) Dich. Conformità Imp. Climatizzazione;
- (ALLEGATO 11) Dich. Conformità Imp. Idrico;
- (ALLEGATO 12) Dich. Conformità Imp. di rilevazione incendi;
- (ALLEGATO 13) Dich. Conformità Imp. di trasmissione dati;
- (ALLEGATO 14) Dich. Conformità Imp. Elettrico e di illuminazione;

CONSIDERATO che, per quanto di competenza, i documenti sopra elencati sono stati firmati senza riserve dalla ditta appaltatrice DIBIGA srl;

Intercalare alla delibera
04.05.24 del 02 MAG 2024

VISTO l'atto di sottomissione sottoscritto dall'Impresa in data 17/04/2024 (**ALLEGATO 15**);

ATTESO che in esito alla contabilità finale occorre procedere all'assestamento del Quadro economico generale, come di seguito riportato:

ASSESTAMENTO QUADRO ECONOMICO				
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMO				
Rifunzionalizzazione del Padiglione n.17 del P.O. "Casa del Sole" di Palermo per la realizzazione di n.4 Centrali Operative Territoriali (COT) "Realizzazione delle COT1, COT2, COT3 e COT4				
Ribasso d'asta 8%	Progetto Esecutivo al netto del ribasso	Perizia al netto del ribasso	Assestamento	Variazione importi
A) IMPORTO APPALTO INTEGRATO	695.011,65 €	722.811,99 €	722.811,99 €	0,00 €
A.1) Importo dei lavori	589.800,04 €	617.600,38 €	617.600,38 €	0,00 €
A.2) Progettazione DEFINITIVA	47.693,25 €	47.693,25 €	47.693,25 €	0,00 €
A.3) Progettazione ESECUTIVA	41.000,25 €	41.000,25 €	41.000,25 €	0,00 €
Importo a base d'asta	678.493,54 €	706.293,88 €	706.293,88 €	0,00 €
A.4) Oneri sicurezza non soggetti a ribasso	16.518,11 €	16.518,11 €	16.518,11 €	0,00 €
B) SOMME a DISPOSIZIONE	71.998,00 €	38.431,34 €	36.614,90 €	-1.816,44 €
B.a) Imprevisti	30.220,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B.b) Attrezzature, arredi, forniture	41.778,00 €	38.431,34 €	36.614,90 €	-1.816,44 €
B.1) Prestazioni	10.092,16 €	12.422,57 €	12.422,57 €	0,00 €
B.1.a) Esecuzione Direzione dei Lavori + CSE	4.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B.1.b) Verifiche e Collaudi	2.292,71 €	7.783,26 €	7.783,26 €	0,00 €
B.1.c) Accantonamento per progettazione DEFINITIVA Strutturale (ove necessaria)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B.1.d) Accantonamento per progettazione ESECUTIVA Strutturale (ove necessaria)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B.1.e) Contributo previdenziale (4%) su spese tecniche certe (A.2+A.3+B.1.a+B.1.b+B.2.f)	3.799,45 €	4.639,31 €	4.639,31 €	0,00 €
B.1.f) Contributo previdenziale (4%) su spese tecniche di progettazione strutturale eventuali (B.1.c+B.1.d)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B.2) Accantonamenti	41.844,14 €	41.454,50 €	42.043,58 €	589,08 €
B.2.a) Art.13, d.lgs. 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne)	13.152,10 €	13.756,46 €	13.756,46 €	0,00 €
B.2.b) Spese per commissioni giudicatrici (IVA e Cassa incluse)	4.537,40 €	4.537,40 €	4.537,40 €	0,00 €
B.2.c) Spese oneri discarica	3.279,64 €	3.279,64 €	3.258,72 €	-20,92 €
B.2.d) Contributo ANAC	375,00 €	375,00 €	375,00 €	0,00 €
B.2.e) Allacci	1.000,00 €	0,00 €	610,00 €	610,00 €
B.2.f) Prove e verifica vulnerabilità sismica (rif. OPCM 3362/2004 e 3372/2004)	19.500,00 €	19.506,00 €	19.506,00 €	0,00 €
B.3) IVA	94.577,82 €	98.403,60 €	98.003,98 €	-399,62 €
B.3.a) IVA su lavori e imprevisti (10%)	62.002,00 €	61.760,04 €	61.760,04 €	0,00 €
B.3.b) IVA su attrezzature, arredi, forniture (22%)	9.191,16 €	8.454,89 €	8.055,28 €	-399,62 €
B.3.c) IVA su spese tecniche certe (A.2+A.3+B.1.a+B.1.b+B.1.e+B.2.f) (22%)	21.732,85 €	26.536,86 €	26.536,86 €	0,00 €
B.3.d) IVA su spese tecniche di progettazione strutturale eventuali (B.1.c+B.1.d+B.1.f) (22%)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B.3.e) IVA su oneri di sicurezza (10%)	1.651,81 €	1.651,81 €	1.651,81 €	0,00 €
C) ECONOMIE			1.626,97 €	
TOTALE GENERALE PROGETTO A+B (Inclusa IVA)	913.524 €	913.524 €	913.524 €	0 €

PRESO ATTO del Certificato n.1 di pagamento relativo allo Stato di avanzamento finale dei lavori pari ad € 634.118,49 (euro seicentotrentaquattromilacentodiciotto/49), oltre € 63.411,85 (euro sessantatremilaquattrocentoundici/85) per iva da versare con split payment (Legge n. 190/2014) per un totale complessivo di € 697.530,34 (euro seicentonovantasettemilacinquecentotrenta/34) (**ALLEGATO 16**);

DATO ATTO della regolarità contributiva dell'Impresa appaltatrice DIBIGA srl nei confronti di INPS, INAIL e CNCE acquisita agli atti, mediante D.U.R.C. on line prot. n. INPS_39597815, con scadenza validità 07/06/2024 (**ALLEGATO 17**);

PRESO ATTO che la cauzione definitiva, stipulata mediante polizza fidejussoria n. B.2023.1237668 emessa dalla Compagnia Accelerant Insurance Europe, con sede Via Copernico,8 20125 Milano - C.F. e P.Iva:10165750968, con validità dal giorno 20/06/2023 (importo garantito pari ad € 22.077,86), ai sensi dell'art.103 comma 5, del D. Lgs 50/2016 può essere svincolata nel limite massimo dell'ottanta per cento dell'iniziale importo garantito, e che il residuo della cauzione definitiva si mantiene fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione;

VISTI

- (**ALLEGATO 18**) - L'Ordine n. SSB3AI-2024-52 del 26/04/2024 - fornitore DIBIGA srl (COT1);
- (**ALLEGATO 19**) - L'Ordine n. SSB3AI-2024-53 del 26/04/2024 - fornitore DIBIGA srl (COT2);

- (ALLEGATO 20) - L'Ordine n. SSB3AI-2024-54 del 26/04/2024 - fornitore DIBIGA srl (COT3);
- (ALLEGATO 21) - L'Ordine n. SSB3AI-2024-55 del 26/04/2024 - fornitore DIBIGA srl (COT4);
- (ALLEGATO 22) - L'Ordine n. SSB3AI-2024-56 del 26/04/2024 - fornitore DIBIGA srl (COT1, COT2, COT3 e COT4) per il pagamento degli oneri di conferimento a discarica dei rifiuti di cantiere;
- (ALLEGATO 23) - L'Ordine n. SSB3AI-2024-57 del 26/04/2024 - fornitore DIBIGA srl (COT1, COT2, COT3 e COT4) per il pagamento del servizio di allaccio alla rete di fibra ottica dal centro stella del presidio al rack del Padiglione 17;

DATO ATTO che la Ditta DIBIGA srl, per il pagamento di quanto dovuto, ha trasmesso:

- a) la fattura elettronica per l'intervento di realizzazione della COT1- Padiglione 17, P.O. "Casa del Sole" - Palermo, contrassegnata al n.13/PA del 26/04/2024 per un importo di € 158.529,62 (euro centocinquantottomilacinquecentoventinove/62) oltre IVA al 10% di € 15.852,96 (euro quindicimilaottocentocinquantadue/96) per un totale da corrispondere pari ad € 174.382,58 (euro centosettantaquattromilatrecentoottantadue/58) (ALLEGATO 24);
- b) la fattura elettronica per l'intervento di realizzazione della COT2- Padiglione 17, P.O. "Casa del Sole" - Palermo, contrassegnata al n.14/PA del 26/04/2024 per un importo di € 158.529,62 (euro centocinquantottomilacinquecentoventinove/62) oltre IVA al 10% di € 15.852,96 (euro quindicimilaottocentocinquantadue/96) per un totale da corrispondere pari ad € 174.382,58 (euro centosettantaquattromilatrecentoottantadue/58) (ALLEGATO 25);
- c) la fattura elettronica per l'intervento di realizzazione della COT3- Padiglione 17, P.O. "Casa del Sole" - Palermo, contrassegnata al n.15/PA del 26/04/2024 per un importo di € 158.529,62 (euro centocinquantottomilacinquecentoventinove/62) oltre IVA al 10% di € 15.852,96 (euro quindicimilaottocentocinquantadue/96) per un totale da corrispondere pari ad € 174.382,58 (euro centosettantaquattromilatrecentoottantadue/58) (ALLEGATO 26);
- d) la fattura elettronica per l'intervento di realizzazione della COT4- Padiglione 17, P.O. "Casa del Sole" - Palermo, contrassegnata al n.16/PA del 26/04/2024 per un importo di € 158.529,63 (euro centocinquantottomilacinquecentoventinove/63) oltre IVA al 10% di € 15.852,96 (euro quindicimilaottocentocinquantadue/96) per un totale da corrispondere pari ad € 174.382,59 (euro centosettantaquattromilatrecentoottantadue/59) (ALLEGATO 27);
- e) la fattura elettronica per il pagamento degli oneri di accesso in discarica dei rifiuti - Padiglione 17, P.O. "Casa del Sole" COT1-2-3-4 - Palermo, contrassegnata al n.17/PA del 26/04/2024 per un importo di € 2.671,08 (euro duemilaseicentosestantuno/08) oltre IVA al 22% di € 587,64 (euro cinquecentoottantasette/64) per un totale da corrispondere pari ad € 3.258,72 (euro tremiladuecentocinquantotto/72) (ALLEGATO 28);
- f) la fattura elettronica per il pagamento del servizio di allaccio alla rete di fibra ottica - Padiglione 17, P.O. "Casa del Sole" COT1-2-3-4 - Palermo, contrassegnata al n.18/PA del 26/04/2024 per un importo di € 500,00 (euro cinquecento/00) oltre IVA al 22% di € 110,00 (euro centodieci/00) per un totale da corrispondere pari ad € 610,00 (euro seicentodieci/00) (ALLEGATO 29);

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art.103 comma 5, del D. Lgs 50/2016 per lo svincolo della rata di saldo pari ad € 3.170,60 la Stazione Appaltante ha stipulato garanzia fideiussoria assicurativa n. B.2024.1293565, per la somma garantita di € 3.329,13 (euro tremilatrecentoventinove/13) con data inizio 29/04/2024 e data fine 26/04/2026 (ALLEGATO 30)

RITENUTO necessario liquidare le fatture n. 13/PA, 14/PA, 15/PA, 16/PA, 17/PA e 18/PA tutte del 26/04/2024 all'Operatore economico DIBIGA srl, con sede legale in Alcamo (TP) cap 91011 Via Pina Bernardo n. 36, C.F./P.Iva 02510310812, così come sopra richiamate;

CONSIDERATO che la spesa graverà sul conto economico aziendale 1.01.02.10.30 "immobilizzazioni materiali in corso e acconti", in quanto occorre anticipare su bilancio aziendale la somma necessaria per l'appalto integrato di che trattasi, relativo alla linea di intervento M6.C1 - 1.2.2 - Centrali Operative Territoriali;

Intercalare alla delibera
N. 000564 del 02 MAG 2024

RITENUTO di munire il presente atto della clausola di immediata esecutività al fine di ottemperare ai termini contrattuali sottoscritti con il CIS;

DATO ATTO CHE

- il presente provvedimento sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 50/2016, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall'art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013, nel proprio sito www.asppalermo.org sezione "Bandi Gara";
- il RUP Dirigente Ing. Giuseppe Madonia facente parte della U.O.C. *Sviluppo e Gestione dei Progetti Sanitari* che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, è conforme alla normativa che disciplina la materia trattata ed è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo, veritiero e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L. 14 gennaio 1994 n. 20 e ss.mm.ii., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente "Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione";

PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa e sopra richiamate, che si intendono qui integralmente trascritte e fanno parte integrante del presente provvedimento e ne costituiscono la logica e conseguente motivazione, nel rispetto del principio di efficienza dell'azione amministrativa:


1. **APPROVARE** lo Stato di avanzamento finale (SAL) dei lavori di realizzazione di n. 4 COT (1-2-3-4) ubicate presso il Padiglione 17 del P.O. "Casa del Sole" di Palermo, unitamente ai suoi allegati progressivamente numerati dal numero 1 al numero 30, come richiamati in premessa;
2. **PRENDERE ATTO** dell'atto di sottomissione sottoscritto dall'Impresa in data 17/04/2024;
3. **APPROVARE** il quadro economico di assestamento per l'intervento di realizzazione delle 4 COT di che trattasi, come sopra riportato;
4. **APPROVARE** il Certificato di pagamento n.1 relativo allo Stato di avanzamento finale dei lavori pari, complessivamente, ad € 634.118,49 (euro seicentotrentaquattromilacentodiciotto/49), oltre € 63.411,85 (euro sessantatremilaquattrocentoundici/85) per iva da versare con split payment (Legge n. 190/2014) per un totale complessivo di € 697.530,34 (euro seicentonovantasettemilacinquecento trenta/34);
5. **PRENDERE ATTO CHE**, ai sensi dell'art.103 comma 5, del D. Lgs 50/2016, L'O.E. ha stipulato per lo svincolo della rata di saldo pari ad € 3.170,60, apposita garanzia fideiussoria assicurativa n. B.2024.1293565, per la somma garantita di € 3.329,13 (euro tremilatrecentoventinove/13) con data inizio 29/04/2024 e data fine 26/04/2026;
6. **AUTORIZZARE e PROVVEDERE** a liquidare all'Operatore economico DIBIGA srl, con sede legale in Alcamo (TP) cap 91011 Via Pina Bernardo n. 36, C.F./P.Iva 02510310812:
 - a) la fattura elettronica per l'intervento di realizzazione della COT1- Padiglione 17, P.O. "Casa del Sole" - Palermo, contrassegnata al n.13/PA del 26/04/2024 per un importo di € 158.529,62 (euro centocinquantottomilacinquecentoventinove/62) oltre IVA al 10% di € 15.852,96 (euro quindicimilaottocentocinquantadue/96) per un totale da corrispondere pari ad € 174.382,58 (euro centosettantaquattromilatrecentoottantadue/58);
 - b) la fattura elettronica per l'intervento di realizzazione della COT2- Padiglione 17, P.O. "Casa del Sole" - Palermo, contrassegnata al n.14/PA del 26/04/2024 per un importo di € 158.529,62 (euro centocinquantottomilacinquecentoventinove/62) oltre IVA al 10% di € 15.852,96 (euro quindicimilaottocentocinquantadue/96) per un totale da corrispondere pari ad € 174.382,58 (euro centosettantaquattromilatrecentoottantadue/58);
 - c) la fattura elettronica per l'intervento di realizzazione della COT3- Padiglione 17, P.O. "Casa del Sole" - Palermo, contrassegnata al n.15/PA del 26/04/2024 per un importo di € 158.529,62 (euro centocinquantottomilacinquecentoventinove/62) oltre IVA al 10% di € 15.852,96 (euro

- quindicimilaottocentocinquantadue/96) per un totale da corrispondere pari ad € 174.382,58 (euro centosettantaquattromilatrecentoottantadue/58);
- d) la fattura elettronica per l'intervento di realizzazione della COT4- Padiglione 17, P.O. "Casa del Sole" – Palermo, contrassegnata al n.16/PA del 26/04/2024 per un importo di € 158.529,63 (euro centocinquantottomilacinquecentoventinove/63) oltre IVA al 10% di € 15.852,96 (euro quindicimilaottocentocinquantadue/96) per un totale da corrispondere pari ad € 174.382,59 (euro centosettantaquattromilatrecentoottantadue/59);
- e) la fattura elettronica per il pagamento degli oneri di accesso in discarica dei rifiuti – Padiglione 17, P.O. "Casa del Sole" COT1-2-3-4 – Palermo, contrassegnata al n.17/PA del 26/04/2024 per un importo di € 2.671,08 (euro duemilaseicentosestantuno/08) oltre IVA al 22% di € 587,64 (euro cinquecentoottantasette/64) per un totale da corrispondere pari ad € 3.258,72 (euro tremiladuecentocinquantotto/72);
- f) la fattura elettronica per il pagamento del servizio di allaccio alla rete di fibra ottica – Padiglione 17, P.O. "Casa del Sole" COT1-2-3-4 – Palermo, contrassegnata al n.18/PA del 26/04/2024 per un importo di € 500,00 (euro cinquecento/00) oltre IVA al 22% di € 110,00 (euro centodieci/00) per un totale da corrispondere pari ad € 610,00 (euro seicentodieci/00);
7. **IMPUTARE** sul conto economico 1.01.02.10.30 "immobilizzazioni materiali in corso e acconti" la somma complessiva di € 701.399,06 (euro settecentounomilatrecentonovantanove/06) comprensiva di IVA, salva la successiva e integrale reintegrazione del finanziamento da parte del competente Servizio Assessoriale;
8. **UTILIZZARE** per il pagamento all'Operatore economico i dati contenuti nella dichiarazione sulla "tracciabilità dei flussi finanziari": *CREDITO EMILIANO- C/C IBAN* [REDACTED];
9. **PRENDERE ATTO** che il RUP proponente dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 -bis della legge n.241/1990 e dell'art. 42 del D.Lgs.50/2016, né di trovarsi nelle condizioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 35 – bis del D.Lgs. 165/2001;
10. **DARE ATTO** che gli originali degli atti citati alla presente delibera sono custoditi presso l'U.O.C. Sviluppo e gestione dei Progetti sanitari – Ufficio Speciale;
11. **NOTIFICARE** il presente atto:
- al Collegio Sindacale;
 - all'UOC Bilancio e Programmazione;
 - al Direttore dei Lavori Dir. Ing. Fulvio Castronovo;
12. **DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.34, comma 4 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;
13. **PROVVEDERE** in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall'art.1, comma 32 della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013, alla pubblicazione ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016 della deliberazione sul sito aziendale www.asppalermo.org

II RUP

Dir. ing. Giuseppe Madonia

UOC Sviluppo e Gestione dei Progetti Sanitari



Sul presente atto viene espresso

parere _____ dal

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
()

parere _____ dal

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Francesco Cerrito)
ASSENTE

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- *In assenza del Direttore Sanitario*
- vista la proposta di deliberazione che precede e che s'intende qui di seguito riportata e trascritta;
- visto il parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario; *DELIBERATO*
- ritenuto di condividerne il contenuto;
- assistito dal segretario verbalizzante,

DELIBERA

di approvare la superiore proposta, che qui s'intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Dott.ssa Daniela Faraoni)



Il Segretario verbalizzante

Il Collaboratore Amministrativo Professionista
(Sig.ra *Anna Lucia*)


REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
PALERMO

ATTESTAZIONI

DELIBERAZIONE N. 000564 DEL 02 MAG 2024

Il Responsabile dell'Ufficio Deliberazioni


Il Collaboratore Amministrativo Professionale
(*Silvia Rosalia Licata*)

La presente deliberazione è stata affissa all'Albo il _____ l'Addetto _____

E' stata ritirata dall'Albo il _____ l'Addetto _____

- Si attesta che contro la presente delibera non è pervenuto alcun reclamo.
- Si attesta che contro la presente delibera è pervenuto reclamo da:

Palermo _____

Il Responsabile dell'Ufficio Deliberazioni

Annotazioni

Azienda Sanitaria Provinciale - Palermo
 VIA G. CUSMANO, 24
 PALERMO (PA), ITALIA, CAP: 90141
 C.F. e P.IVA 05841760829



Tel : (+39) 0917033016

Autorizzazione				Provvedimento				Importo iniziale	Descrizione
Uff.Autor.	Anno	Numero	Sub.	Tipo	Anno	Numero	Esec.		
UA_PNRR	2024	24	0					701 399,06	Lavori di realizzazione di n. 4 COT nel Pad. 17 del P.O. "Casa del Sole"-Via Luigi Sarullo, 19 Palermo_PNRR - Missione 6-C1-1.2.2_Delibera n. 1880 del 04 dicembre 2023

ASSESTATO	SCADENZE NON IN ORDINATIVO	SCADENZE IN ORDINATIVO	ORDINI NON LIQUIDATI	CASSA ECONOMALE	SUB. AUTORIZZATO	DISPONIBILITA'
701 399,06	0,00	0,00	701 399,05	0,00	0,00	0,01

ALLEGATO ALLA DELIBERA

000564 DEL 02 MAG 2024