

IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA


REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI PALERMO

DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Deliberazione n° 000693 del 30 MAG 2024

OGGETTO: Proroga della data di attivazione di n. 6 COT (5-6-7-8-9-10) presso il Padiglione n. 11 del P.O. "P. Pisani" di Palermo, prevista con delibera n.324 DEL 12.3.2024.

CUP: F77H22001360006/ F77H22001370006/ F77H22001380006/ F77H22001390004/ F77H22001400006/
F77H22001410006 - CIG 9571035BEE

STRUTTURA PROPONENTE	DIPARTIMENTO RISORSE TECNOLOGICHE, FINANZIARIE, E STRUTTURALI
U.O.C. SVILUPPO E GESTIONE DEI PROGETTI SANITARI UFFICIO SPECIALE Proposta n. <u>45</u> del 29/05/2024 Quadro Economico Patrimoniale - Bilancio	ANNOTAZIONE CONTABILE – BILANCIO ESERCIZIO 2024
N° Centro di costo _____ N° Conto Economico _____ Ordine n° _____ del _____ Tetto di spesa/Budget assegnato € _____ Budget utilizzato/impegnato € _____ Budget presente atto € _____ Disponibilità residua budget € _____ Budget pluriennale _____ Anno _____ Euro _____ Anno _____ Euro _____	N° Conto Economico _____ N° Conto Patrimoniale _____ Importo € _____ Budget pluriennale _____ Anno _____ Euro _____ Anno _____ Euro _____
<input checked="" type="checkbox"/> Non comporta ordine di spesa	Il Direttore della U.O.C. Bilancio e Programmazione _____
Il RUP (Ing Giuseppe Madonna) 	

L'anno duemila ventiquattro, il giorno TREDDICI del mese di MAGGIO, nei locali della Sede Legale di Via Giacomo Cusmano n. 24 – Palermo, il Commissario Straordinario dell'ASP di Palermo Dott.ssa Daniela Faraoni, nominata con D.A. n. 53 del 29/12/20202, prorogato con D.A. n.28/2023/Gab del 29/6/2023, D.A. n.32/2023/Gab del 27.10.2023 e da ultimo con D.A. n.1/2024/Gab del 31.01.2024, assistito da Dott. LUIGI VALONE quale segretario verbalizzante, adotta la seguente delibera sulla base della proposta di seguito riportata:

II RUP

Dir. Ing. Giuseppe Madonia

UOC Sviluppo e Gestione dei Progetti Sanitari – Ufficio Speciale

PREMESSO CHE

- con Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 è stato istituito il Dispositivo per la Ripresa e Resilienza (Recovery and Resilience Facility, RFF), della durata di sei anni, dal 2021 al 2026, che costituisce la principale componente del programma Next Generation EU (NGEU) avente come obiettivo specifico quello di fornire agli Stati Membri il sostegno finanziario per conseguire le tappe intermedie, le riforme e gli investimenti previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
- la Missione 6 "Salute" del PNRR persegue l'obiettivo di rafforzare la prevenzione e i servizi sanitari sul territorio, modernizzando e digitalizzando il sistema sanitario per garantire equità di accesso alle cure;

VISTI

- il Decreto Assessoriale n. 406 del 26 maggio 2022, con cui è stato approvato il Piano Operativo Regionale (POR) della Regione Siciliana, che prevede la realizzazione di n.50 COT di cui 12 a carico di ASP Palermo, per un investimento complessivo di € 8.480.078,00 a valere sul fondo PNRR;
- il Contratto Istituzionale di Sviluppo (CIS), sottoscritto in data 30/5/2022 dal Ministero della Salute e dal Presidente della Regione Siciliana, nella qualità di Soggetto Attuatore, concernente la realizzazione degli interventi finanziati nell'ambito del PNRR Missione 6 – Componenti 1 e 2 e dal PNC;
- il POR allegato al CIS con il quale è stato assunto l'impegno a rispettare tutti gli obblighi contrattualmente previsti, i quali costituiscono elementi prioritari ed essenziali per l'attuazione dei singoli interventi e per la verifica del relativo stato di avanzamento, secondo gli standard contenuti nel Decreto 23 maggio 2022, n.77;
- il Decreto n.669 del 29/7/2022 dell'Assessorato della Salute con il quale la Regione Siciliana, al fine di dare esecuzione agli interventi finanziati dal PNRR e dal PNC degli Enti del Servizio sanitario regionale in base alla competenza territoriale, ha delegato l'Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo a svolgere, quale Soggetto Attuatore Esterno, specifiche attività finalizzate alla realizzazione dei 108 interventi ad essa attribuiti;
- la Deliberazione ASP Palermo n. 963 del 23/6/2022, con la quale il Direttore Generale ha proceduto all'individuazione dei nominativi dei soggetti destinati a ricoprire l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento (RUP) per i 108 interventi finanziati nell'ambito del PNRR Missione 6 e del PNC, tra cui l'ing Giuseppe Madonia per la realizzazione delle Centrali Operative Territoriali (COT);

CONSIDERATO CHE

- tra gli interventi per i quali, con D.A. 669 del 29/7/2022, sono state conferite specifiche deleghe all'ASP di Palermo è incluso il seguente:
Realizzazione di n. 6 COT presso il Padiglione n. 11 del P.O. "P. Pisani" di Palermo;

PRESO ATTO CHE

- Con Delibera del Commissario Straordinario n. 905 del 21/06/2023 è stata approvata la proposta di aggiudicazione e si è proceduto alla formale aggiudicazione, ai sensi dell'art. 48 comma 5 del DL 77/2021 (legge di conversione 29 luglio 2021 n. 108, decreto semplificazioni-bis) dell'Appalto integrato articolato in un unico lotto, per la progettazione definitiva, esecutiva ed i lavori di realizzazione di n. 6 centrali operative territoriali (COT), attraverso la rifunzionalizzazione del Padiglione n. 11 del P.O. "P. Pisani" di Palermo alla ditta LAVORO SUD srl con sede legale in FAVARA (AG) via A. SAETTA n. 27 –Partita IVA 01652610849;
- con il verbale di consegna dei lavori redatto in data 12/12/2023 ai sensi dell'art.5 comma 2 del DM 49/2018, il Direttore dei Lavori arch. Giuseppe Di Franza ha avviato le attività di cantiere, la cui durata contrattuale è stata prevista in giorni 160 naturali e consecutivi, e pertanto cessanti il 19/05/2024 (prot. ASP n. 448587/2023 del 12/12/2023);

VISTA la Perizia di Variante approvata con deliberazione n. 648 del 21/05/2024, resasi necessaria anche per sopperire alle prescrizioni impartite dalla Soprintendenza ai BB.CC. di Palermo;

DATO ATTO CHE in riscontro alla predetta richiesta di proroga di giorni 20, il RUP, sentito il Direttore dei Lavori, ha concesso giorni 8 fissando il termine per la conclusione dei lavori al giorno 27/05/2024;

CONSIDERATO CHE

- in esito alla visita ispettiva di cantiere espletata dal Direttore dei Lavori il giorno 27/5/2024 è emerso che le opere impiantistiche non risultano definite;
- il RUP, con nota prot. n. 254000/2024 del 27/05/2024 ha richiesto all'O.E. di fornire con urgenza le informazioni ed i chiarimenti in ordine al ritardo evidenziato, sollecitandolo a provvedere, senza indugio, al completamento di quanto di propria competenza, e ciò al fine di consentire la dichiarazione di attivazione delle COT entro il termine del 31.5.2024, fatto salvo il diritto di risarcimento del maggior danno [ALLEGATO A];

VISTA la nota di riscontro dell'O.E., pervenuta in pari data, ed introitata al prot. ASP 255083 del 28/05/2024, con la quale comunica che << restano da effettuare residue lavorazioni connesse agli impianti elettrici ed in particolare l'installazione dei sensori antincendio e DALI>> ed inoltre, <<Si precisa che tali sensori ordinati con largo anticipo sui tempi di esecuzione (come da ordine allegato alla presente) sono stati consegnati in data odierna (leggasi 27/5/2024)>> [ALLEGATO B];

PRESO ATTO CHE l'Operatore economico ha prodotto:

- a) la distinta di *Ordine a fornitore* N.360/24 dalla quale si evince che l'art. 185D82300000, corrispondente al sensore DALI, è stato ordinato il giorno 10 aprile 2024,
- b) la distinte di *Ordine a fornitore* N.369/24 dalla quale si evince che la componentistica relativa ai rilevatori di fumo è stata ordinata il giorno 16 aprile 2024,
- c) la nota del 10/04/2024 con la quale viene precisato al fornitore che il materiale avrebbe dovuto essere consegnato entro 30 giorni dall'ordinativo;

CONSIDERATO CHE

- l'installazione della componentistica suddetta risulta obbligatoria ai fini della del rispetto dei principi CAM (DNSH) del PNRR, oltre che dei requisiti di sicurezza;
- la suddetta componentistica viene distribuita, in ambito nazionale e sovranazionale, da un numero limitato di operatori economici che, stante l'intensa domanda, garantiscono con difficoltà l'evasione delle numerose richieste;
- come precisato dall'O.E. <<la mancata installazione di detti sensori, ha determinato uno slittamento nelle lavorazioni inerenti l'installazione dei controsoffitti e della sovrastante coibentazione>> e che tale valutazione risulta, altresì, confermata dal Direttore dei Lavori;
- l'ampia estensione delle superfici da funzionalizzare con i sensori determina, di fatto, un effetto moltiplicatore sul ritardo nella esecuzione dell'attività impiantistica di che trattasi;
- i sensori dedicati al rilevamento fumi incendio, costituiscono per loro natura elementi la cui installazione deve sottendere a principi di estrema accortezza e sicurezza, e per i quali i tempi del montaggio non possono essere declinati a vantaggio di una improvvida accelerazione;

DATO ATTO CHE

- l'Operatore Economico ha richiesto una proroga di ulteriori giorni 10 naturali e consecutivi per completare a regola d'arte i lavori e che, pertanto, la data richiesta per la conclusione è il giorno 6/6/2024;
- successivamente alla conclusione dei lavori il Direttore dovrà provvedere alla convocazione ed al controllo finale del cantiere, in contraddittorio con l'O.E., secondo i tempi che verranno stabiliti e con riserva di disporre i dovuti correttivi, ove necessari;

VISTE le Linee guida del Ministero della Salute (versione 01 del 26/1/2024) elaborate per comprovare il raggiungimento del target PNRR M6C1-7 "Centrali operative pienamente funzionanti", sub-investimento 1.2.2 – Centrali Operative Territoriali, ed in particolare

- l'Allegato 1 – "Guida operativa per la redazione da parte dell'ingegnere indipendente, di cui al meccanismo di verifica CE per il target PNRR M6C1-7";
- l'Allegato 2 – Dichiarazione entrata in funzione COT, a firma del soggetto attuatore esterno/delegato;

Intercalare alla delibera
000693 del 30 MAG 2024

RICHIAMATA

- la delibera 324 del 12/03/2024 con la quale si prevede l'attivazione delle n.6 COT ubicate presso il PAD11 del P.O. "P. Pisani" alla data del 31.05.2024;
- la nota del 6/12/2023 del Direttore Generale dell'Unità di Missione per l'attuazione degli interventi PNRR del Ministero della Salute, che prevede il differimento del target previsto per la linea d'intervento M6 C1 - 1.2.2 alla fine del quarto trimestre 2024;
- la nota dell'Assessorato della Salute – Dipartimento per la Pianificazione Strategica - prot. n.9941 del 28/02/2024 con la quale, in relazione alle singole COT che presentino ritardi nell'ottemperanza di tutti gli adempimenti rassegnati, è possibile adottare una specifica deliberazione che richieda alla Regione Siciliana – Assessorato della Salute – un differimento della scadenza per il conseguimento del Target M6 C1-7 al più al 30/6/2024;

DATO ATTO CHE le seguenti Centrali Operative Territoriali:

- COT n.5 (CUP F77H22001360006) di via La Loggia, 5 – Palermo – centrale Interaziendale;
- COT n.6 (CUP F77H22001370006) di via La Loggia, 5 – Palermo – DS 42 Palermo – Area Vasta1;
- COT n.7 (CUP F77H22001380006) di via La Loggia, 5 – Palermo – DS 42 Palermo – Area Vasta1;
- COT n.8 (CUP F77H22001390004) di via La Loggia, 5 – Palermo – DS 33 Cefalù – Area Vasta2;
- COT n.9 (CUP F77H22001400006) di via La Loggia, 5 – Palermo – DS 35 Petralia – Area Vasta2;
- COT n.10 (CUP F77H22001410006) di via La Loggia, 5 – Palermo – DS 37 Termini – Area Vasta2;

e i servizi connessi, possono ufficialmente entrare in funzione a partire dal giorno 11 giugno 2024;

RITENUTO di munire il presente atto della clausola di immediata esecutività al fine di ottemperare ai termini contrattuali sottoscritti con il CIS;

DATO ATTO CHE

- il presente provvedimento sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 50/2016, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall'art.1, comma 32, della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013, nel proprio sito www.asppalermo.org sezione "Bandi Gara";
- il RUP Dirigente Ing. Giuseppe Madonia facente parte della U.O.C. *Sviluppo e Gestione dei Progetti Sanitari* che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, è conforme alla normativa che disciplina la materia trattata ed è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo, veritiero e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L. 14 gennaio 1994 n. 20 e ss.mm.ii., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente "Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione";

PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa e sopra richiamate, che si intendono qui integralmente trascritte e fanno parte integrante del presente provvedimento e ne costituiscono la logica e conseguente motivazione, nel rispetto del principio di efficienza dell'azione amministrativa:

- 1. PRENDERE ATTO** che, nell'ambito della rimodulazione del PNRR (approvata dal Consiglio dell'Unione Europea in data 08/12/2023), sono stati riprogrammati a livello nazionale sia i target minimi comunitari (senza previsioni di defianziamento a carico dei singoli interventi, né modifiche rispetto alla programmazione dei Contratti Istituzionali di Sviluppo) e sia la scadenza per il raggiungimento del TARGET M6C1-7 "Centrali Operative pienamente funzionanti", posticipata dal 31/3/2024 al 30/06/2024;
- 2. PRENDERE ATTO** che l'Operatore Economico, sulla scorta delle motivazioni riportate con propria nota prot. ASP 255083 del 28/05/2024, ha richiesto una proroga di ulteriori giorni 10 naturali e consecutivi per completare a regola d'arte i lavori e che, pertanto, la data richiesta per la conclusione dei lavori è il giorno 6/6/2024;
- 3. DARE ATTO** che successivamente alla conclusione dei lavori il Direttore dovrà provvedere alla convocazione ed al controllo finale del cantiere, in contraddittorio con l'O.E., secondo i tempi che verranno stabiliti e con riserva di disporre i dovuti correttivi, ove necessari;

4. **CHIEDERE** di prorogare la data di attivazione delle n. 6 COT (5-6-7-8-9-10) presso il Padiglione n. 11 del P.O. "P. Pisani" di Palermo, prevista con delibera n.324 DEL 12.3.2024, dal giorno 31/5/2024 al giorno **11/06/2024**, ammettendo uno slittamento di giorni 10 di lavoro, naturali e consecutivi;
5. **TRASMETTERE** la presente deliberazione all'Assessorato della Salute – Dipartimento di Pianificazione Strategica, per l'ottenimento della proroga richiesta;
6. **NOTIFICARE** il presente atto a tutti i gruppi di lavoro costituiti con atto deliberativo n.1108 del 20/7/2023 affinché concorrano, ognuno per quanto di competenza, al raggiungimento degli obiettivi di funzionamento di ogni singola COT e di tutte nel loro obiettivo generale, e pertanto:
 - Al Direttore UOC Coordinamento Staff Strategico – quale Macrostruttura di riferimento per il Gruppo *Accreditamento e rischio clinico e Formazione*, per le proprie competenze;
 - Al Direttore Dipartimento REPT - quale Macrostruttura di riferimento per il Gruppo *Gestione degli Appalti di Servizi e forniture*, per le proprie competenze;
 - Al Direttore della UOC Cure primarie - quale Macrostruttura di riferimento per il Gruppo *Percorsi sanitari nelle strutture PNRR CdC, OdC, COT*, per le proprie competenze;
 - Al Direttore della UOC Integrazione Socio-sanitaria - quale Macrostruttura di riferimento per il Gruppo *Presa in carico ADI e Telemedicina*, per le proprie competenze;
 - Al Coordinatore del tavolo tecnico Gruppo Informatizzazione, reti dati e telefonia - UOC Informatica Aziendale per le proprie competenze;
 - Al Direttore UOC Controllo di Gestione - quale Macrostruttura di riferimento per il Gruppo *Pianificazione territoriale, Controllo di Gestione, budgettizzazione, flussificazione CdC, OdC, COT*, per le proprie competenze;
 - Al Direttore del Dipartimento di Prevenzione - quale Macrostruttura di riferimento per il Gruppo *Prevenzione*, per le proprie competenze;
 - Al Direttore Dipartimento Risorse Umane, per le proprie competenze;
 - Al Direttore UOC Progettazione e Manutenzioni, per le proprie competenze;
 - Al Direttore UOC Patrimonio, per le proprie competenze;
 - Al Direttore UOC Bilancio e Programmazione;
 - Al Collegio Sindacale
7. **DICHIARARE** la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.34, comma 4 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;
8. **PROVVEDERE** in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall'art.1, comma 32 della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013, alla pubblicazione ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016 della deliberazione sul sito aziendale www.asppalermo.org

II RUP

Dir. ing. Giuseppe Madonia

UOC Sviluppo e Gestione dei Progetti Sanitari



Sul presente atto viene espresso

parere _____ dal

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

()

parere F200250013 dal

IL DIRETTORE SANITARIO

(Dott. Francesco Cerrito)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- vista la proposta di deliberazione che precede e che s'intende qui di seguito riportata e trascritta;
- visto il parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario;
- ritenuto di condividerne il contenuto;
- assistito dal segretario verbalizzante,

DELIBERA


di approvare la superiore proposta, che qui s'intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Dott.ssa Daniela Faraoni)



Il Segretario verbalizzante



REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
PALERMO

ATTESTAZIONI

DELIBERAZIONE N. 000693 DEL 30 MAG 2024

Il Responsabile dell'Ufficio Deliberazioni



La presente deliberazione è stata affissa all'Albo il _____ l'Addetto _____

E' stata ritirata dall'Albo il _____ l'Addetto _____

- Si attesta che contro la presente delibera non è pervenuto alcun reclamo.
- Si attesta che contro la presente delibera è pervenuto reclamo da:

Palermo _____

Il Responsabile dell'Ufficio Deliberazioni

Annotazioni
