

ALLEGATI ALLA

DELIBERA N.

000491

DEL

19 APR 2025

**AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMO
Asp 6**

Lavori di : PNRR – M6 – C1 – 1.1 LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE IN CDC DELL'IMMOBILE DISTINTO NEL DISTRETTO SANITARIO 38, SITO NEL COMUNE DI VALLEDOLMO

Impresa : Impresalv srl, Via Simone Corleo 7 – 92026 Favara (AG) P.IVA 02706000847

CONTRATTO in data 10/10/2023, n. 57 di rep.

CERTIFICATO N°2 per il pagamento della seconda rata di € 173.920,89

Per I.V.A. 10% € 17.392,09

Importo da pagare € 191.312,98

CERTIFICATI Spediti precedentemente		
N°	Data	Importo
ant	27/06/2024	53.479,68
1	08/10/2024	49.977,97
Totale €		49.977,97

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il contratto col quale fu affidata alla predetta impresa la esecuzione dei suindicati lavori per l'aggiudicata somma di € 267.398,43 al netto del ribasso d'asta del 21.50%, compresi gli oneri per la sicurezza; A seguito di Perizia di Variante l'importo dei lavori ammonta ad € 278.772,40 al netto del ribasso d'asta del 21,50% comprensivi di oneri per la sicurezza. Risultando dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ascende al netto ad € 278.772,40, cioè:

Per lavori e somministrazione	€ 278.772,40	
Per materiali giacenti in cantiere		
Per lavori in economia		
Per anticipazioni (fatture)		
Sommano €.	€ 273.017,38	
Per oneri afferenti la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 5.755,02	
Sommano €.	€ 278.772,40	€ 278.772,40
da cui detraendo:		
Per ribasso d'asta del 21.50%		
La ritenuta del 0,50% per infortuni	€ 1.393,86	
L'ammontare dei certificati precedenti	€ 49.977,97	
Dedotto il recupero dell'anticipazione	€ 53.479,68	
Totale deduzioni €.	€ 104.851,51	€ 104.851,51
Risulta il credito dell'Impresa in Euro		€ 173.920,89

Certifica che ai termini del capitolato speciale d'appalto si puo' pagare all'Impresa la rata di euro 173.920,89, diconsi euro centosettantatremilanovecentoventi/89

Il Responsabile del Procedimento

L'impresa ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso: Cassa Edile di Palermo Cepima n. 012549, INPS 0106387702, INAIL 19206092/90

Il Direttore dei Lavori

Valledolmo li

ASP 6 AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMO

Stazione ASP 6 AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMO
Appaltante :

Lavori di : LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE IN CDC
DELL'IMMOBILE DISTINTO NEL DISTRETTO SANITARIO 38, SITO NEL
COMUNE DI VALLEDOLMO

Impresa : IMPRESALV S.R.L.

STATO AVANZAMENTO N°2 ed ultimo dei lavori eseguiti a tutto il 21/02/2025

CONTRATTO in data 10/10/2023,n. 57 di repertorio, registrato a in data , al n. Mod. Vol.

Importo Progetto Originario (comprese somme a disposizione Amm.ne)	€	339.252,66
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	5.526,70
Importo della perizia di variante	€	353.547,86
Oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€	5.755,02
Importo lavori a base d'asta	€	347.792,84
Importo del contratto depurato del ribasso in ragione del 21,5 %	€	278.772,40

PER SPESE TECNICHE, così distribuite :

Tempi

Data consegna parziale

Data della consegna 27/05/2024

Data di inizio dei lavori 28/05/2024

Scadenza del tempo
utile per l'ultimazione
dei lavori 23/03/2025

I lavori rimasero sospesi
o prorogati per gg.

Per cui la nuova
scadenza del tempo utile

Giorni impiegati in più

Giorni impiegati in meno

SOMME A DISPOSIZIONE
AMMINISTRAZIONE

€

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 1 Importo Totale
		LAVORI A MISURA			
126.1.10		Ponteggio mobile per altezze non superiori a 7,00 m, m³	15,12	18,66	282,14
226.1.11		Per ogni spostamento, pari alla dimensione cad	300,00	12,40	3.720,00
326.7.1.1		Locale igienico costituito da un cad	1,00	424,36	424,36
426.7.1.2		Locale igienico costituito da un cad	2,00	148,89	297,78
526.1.29		Recinzione provvisoria modulare da cantiere alta .. m²	40,00	19,36	774,40
626.5.1.1		Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito . cad	6,00	67,15	402,90
726.3.2.1		Segnaletica da cantiere edile, in materiale cad	2,00	61,02	122,04
821.1.6		Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od m²	103,22	11,11	1.146,77
921.1.9		Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, m² x cm	398,05	2,06	819,98
1021.1.24		Rimozione di apparecchi igienico – sanitari e .. cad	9,00	22,73	204,57
11A.P. RIMOZIONI		Rimozione delle componenti impiantistiche esistenti ... acorporo	1,00	2.414,63	2.414,64
1221.1.4		Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento . m² x cm	735,11	1,02	749,81
1321.1.1		Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi m³	0,42	339,53	142,60
1421.1.16		Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, m²	74,91	16,09	1.205,30
1521.1.25		Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui .. m³	22,95	38,71	888,39
1621.2.4		Sigillatura con malta di cemento e/o resine epossidiche . m	100,00	2,99	299,00
1721.2.8.1		Formazione di architravi in setti murari con m³	0,09	1.358,69	122,28
182.1.16		Muratura di tamponamento in blocchi forati ad m²	16,86	107,39	1.810,60
192.2.1.1		Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 .. m²	1,89	30,44	57,53
202.2.7		Pareti divisorie dello spessore totale compreso tra 8 e 14,.. m²	16,86	82,17	1.385,39
21A65065 B		Tramezzature di latero-gesso in pannelli preintonacati, m²	46,53	54,07	2.515,88
		A RIPIETTERE			19.786,36

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 2 Importo Totale
		RIPORTO			19.786,36
22	5.1.10.1	Massetto di sottofondo per pavimentazioni .. m²	62,58	19,99	1.250,97
23	27.1.3.1	Fornitura e posa in opera di porta antincendio REI 120, m²	5,57	236,82	1.319,09
24	27.1.4.3	Fornitura e posa in opera di porta antincendio REI 120, . m²	5,04	284,25	1.432,62
25	27.1.5.1	Maggior prezzo alla porta REI 60 o REI 120 per .. cad.	4,00	140,47	561,88
26	27.1.5.2	Maggior prezzo alla porta REI 60 o REI 120 per .. cad.	2,00	122,56	245,12
27	9.1.1	Intonaco civile per interni dello spessore complessivo .. m²	101,33	23,38	2.369,10
28	9.1.6	Strato di finitura per interni su superfici, già intonacate, m²	37,50	12,48	468,00
29	21.2.18	Preparazione alla tinteggiatura di superfici	m²	621,58	12,19
30	5.2.5.3	Fornitura e posa in opera di piastrelle e pezzi speciali .. m²	165,31	53,23	8.799,45
31	5.2.4.3	Fornitura e posa in opera di battiscopa per piastrelle .. m	34,69	4,39	152,29
32	5.2.6.1	Fornitura e posa in opera di zocchetto in marmo	m	53,52	18,57
33	B55097 A	Protezione antincendio di pareti divisorie in muratura, m²	57,56	45,41	2.613,80
34	A.P. SISTEMAZI	Compenso per la sistemazione di porzioni .. m²	35,00	30,05	1.051,75
35	23.6.9	Fornitura e posa in opera di pittura per interni,	m²	621,58	10,10
36	15.4.1.2	Fornitura e collocazione di punto acqua per	cad	32,00	113,14
37	15.4.2.1	Fornitura e collocazione di punto di scarico . cad	14,00	91,51	1.281,14
38	15.4.2.2	Fornitura e collocazione di punto di scarico . cad	20,00	108,11	2.162,20
39	15.4.4	Fornitura e collocazione di rubinetto di arresto in	cad	27,00	25,48
40	15.1.4.1	Fornitura e collocazione di piatto per doccia in cad	2,00	296,45	592,90
41	NP_IM_00A	Rimozione di condizionatore autonomo	cad	4,00	159,32
42	NP_IM_00B	Rimozione di termosifone esistente, compreso	cad	17,00	58,12
		A RIPORTARE			64.869,32

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 3 Importo Totale
		RIPORTO			64.869,32
43	NP_IM_01A	Unità motocondensante esterna a volume (flusso) .. cad	1,00	10.698,76	10.698,76
44	NP_IM_02B	Unità interna del tipo a parete, batteria di evaporazione .. cad	1,00	1.105,30	1.105,30
45	NP_IM_03B	Unità interna del tipo a cassetta con mandata aria a 4 vie, cad	3,00	1.080,00	3.240,00
46	NP_IM_03C	Unità interna del tipo a cassetta con mandata aria a 4 vie, cad	3,00	1.130,60	3.391,80
47	NP_IM_03D	Unità interna del tipo a cassetta con mandata aria a 4 vie, cad	3,00	1.169,82	3.509,46
48	NP_IM_03E	Unità interna del tipo a cassetta con mandata aria a 4 vie, cad	1,00	1.219,15	1.219,16
49	NP_IM_10	Fornitura e posa in opera di pannello di controllo locale, cad	11,00	223,84	2.462,24
50	NP_IM_11	Fornitura e posa in opera di comando cad	1,00	2.753,75	2.753,76
51	NP_ISAN_01	Fornitura e posa in opera di scalda acqua a pompa .. cad	1,00	4.032,21	4.032,22
52	NP_IM_35C	Fornitura e posa in opera di unità terminale di cad	1,00	5.399,55	5.399,56
53	NP_IM_16	Fornitura e posa in opera di Regolatore di portata d'aria . cad	24,00	133,40	3.201,60
54	NP_IM_21	Condotta per la termoventilazione e il m²	125,00	62,15	7.768,75
55	21.1.17	Rimozione di controsoffitto di qualsiasi natura e forma, m²	117,31	4,83	566,61
56	21.1.18	Rimozione di orditura di qualsiasi materiale a sostegno .. m²	117,31	5,36	628,78
57	21.1.11	Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito ... m² x cm	191,48	4,07	779,32
58	5.1.51	Livellante per preparazione pavimenti in linoleum o pvc. m²	94,75	22,77	2.157,46
59	5.1.53	Fornitura e posa in opera di pavimentazione in linoleum . m²	94,75	56,01	5.306,95
60	5.2.11	Formazione della sguscia e del battiscopa di h. 10 cm .. m	72,40	26,46	1.915,70
61	5.1.61	Fornitura e posa in opera, con saldatura a caldo dei m²	152,17	42,17	6.417,01
62	B55057 A	Controsoffitto con pannelli di gesso rivestito, m²	290,62	40,59	11.796,27
63	8.2.7.2	Fornitura e posa in opera di serramenti esterni del m²	32,63	563,84	18.398,10
		A RIPORTARE			161.618,13

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 4 Importo Totale
		RIPORTO			161.618,13
64	8.2.9.2	Fornitura e posa in opera di serramenti esterni del m²	4,13	618,25	2.553,37
65	8.1.1.1	Fornitura e posa in opera di serramenti esterni m²	1,68	463,29	778,33
66	A.P. PORTA SCORREVO	Fornitura e posa in opera di porta scorrevole cad	1,00	1.650,77	1.650,77
67	A.P. PORTA TAMBURAT	Fornitura e collocazione di porte interne ad una o ... cad	7,00	1.614,44	11.301,08
68	12.4.5	Fornitura e posa in opera di profili paraspigoli .. m	101,88	3,85	392,24
69	21.4.1	Solai con profilati di ferro a doppio T e tavelloni, ... m²	3,84	52,13	200,18
70	21.4.2	Fornitura e collocazione di profilati di ferro di kg	136,49	5,34	728,86
71	11.3.1	Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano .. m²	24,08	22,19	534,34
72	3.1.1.2	Conglomerato cementizio per strutture non armate . m³	3,07	165,45	507,93
73	3.2.4	Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata . kg	137,62	3,45	474,79
74	8.3.9	Fornitura e collocazione di porte interne ad una o ... m²	10,50	520,65	5.466,83
75	8.4.5	Sovrapprezzo agli artt. 8.1.3, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.6, 8.1.12, m²	24,02	67,05	1.610,54
76	14.1.1.2	Derivazione per punto luce semplice, interrotto . cad	67,00	44,94	3.010,98
77	14.1.3.4	Fornitura e posa in opera di punto di comando per cad	12,00	49,44	593,28
78	14.1.5.6	Fornitura e posa in opera in scatola già predisposta di ... cad	9,00	36,31	326,79
79	14.1.8.14	Punto di collegamento di apparecchiatura cad	18,00	48,89	880,02
80	14.1.8.24	Punto di collegamento di apparecchiatura cad	4,00	71,66	286,64
81	14.11.1	Realizzazione di derivazione per punto dati RJ45 .. cad	33,00	84,00	2.772,00
82	14.11.4.4	Fornitura e posa in opera di armadio per cad	1,00	1.943,55	1.943,55
83	14.11.5	Fornitura e posa in opera all'interno dei armadi di cui cad	3,00	297,89	893,67
84	14.11.6.2	Fornitura e posa in opera di cavo dati con conduttori . m	1.455,00	1,96	2.851,80
		A RIPORTARE			201.376,12

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 5 Importo Totale
		RIPORTO			201.376,12
85	14.11.7	Realizzazione di derivazione per punto telefonico RJ11 , cad	1,00	65,16	65,16
86	14.11.9	Fornitura e posa in opera di cavo ad 1 Coppia m	60,00	0,91	54,60
87	14.12.1.2	Fornitura e collocazione di posto esterno per cad	1,00	1.291,72	1.291,72
88	14.12.2.2	Fornitura e posa in opera di posto interno citofonico . cad	1,00	264,27	264,27
89	14.12.3	Fornitura e posa entro tubi o posati entro canali di m	50,00	2,10	105,00
90	14.14.1.1	Fornitura e posa in opera di telecamera IP con cad	2,00	390,24	780,48
91	14.14.2.1	Fornitura e posa in opera e installazione e cad	1,00	515,53	515,53
92	14.14.3.1	Fornitura ed installazione all'interno di NVR di cad	1,00	154,58	154,58
93	14.15.1	Fornitura e collocazione di derivazione per elemento .. cad	14,00	51,98	727,72
94	14.15.10	Fornitura e collocazione di tastiera con display a cad	1,00	267,91	267,91
95	14.15.11	Fornitura e collocazione di set chiave elettronica . cad	1,00	187,20	187,20
96	14.15.3.1	Fornitura e collocazione di centrale di cad	1,00	912,25	912,25
97	14.15.4.1	Fornitura e collocazione di rivelatore infrarosso cad	11,00	82,84	911,24
98	14.15.9.1	Fornitura e collocazione di sirena elettronica da esterno, cad	3,00	263,08	789,24
99	14.2.3.1	Fornitura in opera entro scatole predisposte di cui cad	16,00	11,80	188,80
100	14.2.1.2	Realizzazione di derivazione per punto Forza Motrice, cad	68,00	52,86	3.594,48
101	14.2.3.2	Fornitura in opera entro scatole predisposte di cui cad	52,00	17,20	894,40
102	14.2.3.3	Fornitura in opera entro scatole predisposte di cui cad	1,00	90,60	90,60
103	14.2.3.5	Fornitura in opera entro scatole predisposte di cui cad	1,00	247,95	247,95
104	14.2.5	Sovraprezzo per le voci 14.2.1 e 14.2.2 per scatola, . cad	6,00	13,46	80,76
105	14.3.11.1	Fornitura e posa in opera di tubi protettivi pieghevoli .. m	250,00	4,95	1.237,50
		A RIPORTARE			214.737,51

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 6 Importo Totale
		RIPORTO			214.737,51
106	14.3.11.2	Fornitura e posa in opera di tubi protettivi pieghevoli .. m	950,00	5,24	4.978,00
107	14.3.13.3	Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione .. cad	35,00	11,35	397,25
108	14.3.14.3	Fornitura e posa in opera di scatola di derivazione .. cad	5,00	19,22	96,10
109	14.3.16.4	Fornitura e collocazione entro tubi o posati	m	3,52	668,80
110	14.3.16.7	Fornitura e collocazione entro tubi o posati	m	10,73	536,50
111	14.3.18.21	Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, . m	1.121,00	3,75	4.203,75
112	14.3.18.22	Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, . m	232,00	4,91	1.139,12
113	14.3.16.2	Fornitura e collocazione entro tubi o posati	m	1,81	923,10
114	14.3.18.24	Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, . m	124,00	8,40	1.041,60
115	14.3.18.3	Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, . m	280,00	9,63	2.696,40
116	14.3.18.47	Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, . m	35,00	9,63	337,05
117	14.3.18.49	Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, . m	193,00	21,45	4.139,85
118	14.3.22.1	Fornitura e posa in opera di dispersore a croce .. cad	1,00	96,79	96,79
119	14.3.3.1	Fornitura e collocazione di canale portacavi, in lamiera .. m	25,00	143,93	3.598,25
120	14.3.3.2	Fornitura e collocazione di canale portacavi, in lamiera .. m	15,00	158,21	2.373,15
121	14.3.6.2	Fornitura e collocazione di passerella portacavi a m	40,00	29,80	1.192,00
122	14.3.6.3	Fornitura e collocazione di passerella portacavi a m	40,00	36,49	1.459,60
123	14.4.1.1	Fornitura e collocazione di carpenteria metallica ... m²	0,84	3.297,23	2.769,67
124	14.4.11.10	Fornitura in opera in quadro elettrico (compensato . cad	1,00	184,76	184,76
125	14.4.14.3	Fornitura in opera in quadro elettrico (compensato . cad	2,00	43,95	87,90
126	14.4.16.5	Fornitura in opera in quadro elettrico (compensato . cad	1,00	24,97	24,97
		A RIPORTARE			247.682,12

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 7 Importo Totale
		RIPORTO			247.682,12
127	14.4.16.9	Fornitura in opera in quadro elettrico (compensato . cad	1,00	318,81	318,81
128	14.4.3.1	Fornitura e posa in opera di centralino da incasso .. cad	5,00	94,19	470,95
129	14.4.4.11	Fornitura e posa in opera di centralino da parete .. cad	2,00	133,51	267,02
130	14.4.5.11	Fornitura e posa in opera all'interno di quadro cad	20,00	56,26	1.125,20
131	14.4.5.32	Fornitura e posa in opera all'interno di quadro cad	8,00	129,37	1.034,96
132	14.4.5.33	Fornitura e posa in opera all'interno di quadro cad	1,00	177,41	177,41
133	14.4.5.48	Fornitura e posa in opera all'interno di quadro cad	1,00	258,96	258,96
134	14.4.5.9	Fornitura e posa in opera all'interno di quadro cad	38,00	42,43	1.612,34
135	14.4.6.16	Fornitura e posa in opera di blocco differenziale .. cad	2,00	124,90	249,80
136	14.4.6.2	Fornitura e posa in opera di blocco differenziale .. cad	30,00	57,00	1.710,00
137	14.4.6.20	Fornitura e posa in opera di blocco differenziale .. cad	15,00	81,36	1.220,40
138	14.4.6.35	Fornitura e posa in opera di blocco differenziale .. cad	3,00	112,71	338,13
139	14.4.6.37	Fornitura e posa in opera di blocco differenziale .. cad	1,00	166,93	166,93
140	14.4.7.16	Fornitura e posa in opera all'interno di quadro cad	1,00	50,90	50,90
141	14.4.7.17	Fornitura e posa in opera all'interno di quadro cad	1,00	69,81	69,81
142	14.4.7.19	Fornitura e posa in opera all'interno di quadro cad	1,00	87,50	87,50
143	14.6.3.1	Fornitura e posa in opera di Sistema Statico di cad	1,00	10.425,62	10.425,62
144	14.6.4.2	Fornitura e posa in opera di batterie supplementari per ... cad	1,00	6.388,25	6.388,25
145	14.8.10.2	Fornitura e posa in opera alimentatore elettronico ... cad	22,00	248,41	5.465,02
146	14.8.12.8	Fornitura e posa in opera di apparecchio ... cad	3,00	335,45	1.006,35
147	14.8.3.4	Fornitura e collocazione di corpo illuminante a LED .. cad	38,00	306,72	11.655,36
		A RIPORTARE			291.781,84

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 8 Importo Totale
		RIPORTO			291.781,84
148	14.8.4.2	Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna ... cad	18,00	117,44	2.113,92
149	14.8.6.3	Fornitura e posa in opera di sistema per la gestione cad	1,00	765,86	765,86
150	14.8.8.1	Realizzazione di derivazione per punto di cad	1,00	526,43	526,43
151	14.8.8.2	Realizzazione di derivazione per punto di cad	9,00	326,05	2.934,45
152	14.8.8.5	Realizzazione di derivazione per punto di cad	8,00	177,16	1.417,28
153	14.9.1	Fornitura e collocazione di derivazione per elemento .. cad	36,00	59,91	2.156,76
154	14.9.3.2	Fornitura e posa in opera di centrale di cad	1,00	1.138,66	1.138,66
155	14.9.4.1	Fornitura e collocazione di rivelatore di incendio di cad	29,00	82,94	2.405,26
156	14.9.5	Fornitura e collocazione di ripetitore ottico di cad	15,00	33,01	495,15
157	14.9.6	Fornitura e collocazione di pulsante manuale di cad	3,00	59,46	178,38
158	14.9.7.3	Fornitura e collocazione di sistema di cad	2,00	275,24	550,48
159	15.1.5	Fornitura e collocazione di lavabo a colonna .. cad	9,00	367,21	3.304,89
160	15.1.6	Fornitura e collocazione di bidet in porcellana cad	1,00	281,81	281,81
161	15.1.8	Fornitura e collocazione di vaso igienico in cad	4,00	359,78	1.439,12
162	15.2.3.4	Fornitura e posa in opera di serbatoi idrici in cad	2,00	385,96	771,92
163	15.3.2	Fornitura e collocazione di mobile WC cad	1,00	2.327,83	2.327,83
164	15.3.4	Fornitura e collocazione di lavabo ergonomico ... cad	1,00	2.149,67	2.149,67
165	15.3.5	Fornitura e collocazione di impugnatura di cad	1,00	450,63	450,63
166	15.3.6	Fornitura e collocazione di specchio reclinabile ... cad	1,00	524,38	524,38
167	15.3.8	Fornitura e collocazione di maniglione per disabili .. cad	1,00	140,88	140,88
168	15.4.14.1	Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante m	30,00	17,61	528,30
		A RIPORTARE			318.383,90

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 9 Importo Totale
		RIPORTO			318.383,90
169	15.4.17.2	Fornitura e collocazione di gruppo di cad	1,00	3.034,29	3.034,29
170	15.4.19.1	Fornitura e collocazione di valvola a sfera serie cad	2,00	15,79	31,58
171	15.4.19.2	Fornitura e collocazione di valvola a sfera serie cad	10,00	19,62	196,20
172	15.4.19.3	Fornitura e collocazione di valvola a sfera serie cad	7,00	27,04	189,28
173	15.4.32.5	Fornitura e collocazione di sistema di scarico per .. m	30,00	45,25	1.357,50
174	15.4.8.1	Fornitura e collocazione di tubi in polipropilene PP-R .. m	20,00	7,75	155,00
175	15.4.8.2	Fornitura e collocazione di tubi in polipropilene PP-R .. m	30,00	7,93	237,90
176	15.4.8.4	Fornitura e collocazione di tubi in polipropilene PP-R .. m	120,00	16,54	1.984,80
177	26.5.2	Estintore portatile ad anidride carbonica per classi .. cad	2,00	105,58	211,16
178	NP_CAVO BUS	Fornitura e posa Cavo BUS/SCS A/V mod. 2 FILI , con . m	358,00	2,98	1.066,84
179	NP_CONCENT.	CONCENTRATORE ALLARME _ Fornitura e posa .. cad	1,00	324,48	324,48
180	NP_EL_11	ACCOPIATORE PULSANTE DALI_Fornitura e cad	9,00	127,33	1.145,97
181	NP_EL_CAVO RIV FUMI	CAVO RIVELAZIONE FUMI _ Fornitura e posa_ .. m	312,00	4,91	1.531,92
182	NP_EL_MONITOR	MONITOR TELECAMERE_Fornitura ed cad	1,00	393,80	393,80
183	NP_EL_NODI DI TERRA	Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione .. cad	5,00	256,29	1.281,45
184	NP_EL_PULSANTE A	Fornitura e posa in opera di punto di comando per cad	1,00	117,14	117,14
185	NP_EL_PULSANTE DI	Fornitura e posa_ Fornitura e collocazione di cad	1,00	200,19	200,19
186	NP_EL_SWITCH	Fornitura e posa di switch avente le acopo	1,00	1.680,24	1.680,24
187	NP_EL_SWITCH POE	SWITCH POE_Fornitura e posa di switch POE avente .. cad	1,00	1.680,24	1.680,24
188	NP_EL_WC SUONERIA	Fornitura e posa in opera di punto di allarme cad	1,00	162,24	162,24
189	NP_IM_04	Fornitura e posa in opera di Coppia giunti cad	4,00	147,85	591,40
		A RIPORTARE			335.957,52

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 10 Importo Totale
		RIPORTO			335.957,52
190	NP_IM_05	Fornitura e posa in opera di Coppia giunti cad	6,00	163,03	978,18
191	NP_IM_07A	Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe 1 .. m	42,00	11,63	488,46
192	NP_IM_07B	Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe 1 .. m	37,00	12,89	476,93
193	NP_IM_07C	Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe 1 .. m	52,00	14,78	768,56
194	NP_IM_07D	Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe 1 .. m	12,00	17,31	207,72
195	NP_IM_07E	Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe 1 .. m	17,00	21,11	358,87
196	NP_IM_07F	Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe 1 .. m	32,00	25,54	817,28
197	NP_IM_09	Fornitura e posa in opera di diffusore circolare a cad	10,00	140,99	1.409,90
198	NP_IM_12A	Fornitura e posa in opera di valvola di ritegno a cad	2,00	37,67	75,34
199	NP_IM_14	Griglia di presa aria esterna/espulsione aria, in cad	2,00	318,63	637,26
200	NP_IM_15	Fornitura e posa in opera di valvola di ventilazione .. cad	13,00	66,35	862,55
201	NP_IM_19	Fornitura e posa in opera di bocchetta di mandata, . cad	1,00	233,96	233,96
202	NP_IM_22	Nolo di autogru per eventuale dismissione delle acorporo	1,00	1.566,58	1.566,58
203	NP_IM_25	Fornitura e posa in opera di tubo flessibile in m	72,00	17,01	1.224,72
204	NP_IM_36A	Fornitura e posa in opera di isolamento termico m	50,00	12,39	619,50
205	NP_IM_36B	Fornitura e posa in opera di isolamento termico m	120,00	13,65	1.638,00
206	NP_IM_37	Fornitura e posa in opera di cavo per trasmissione m	192,00	2,55	489,60
207	NP_IM_38	Fornitura e posa in opera di carica aggiuntiva di ... Kg	5,00	70,05	350,25
208	NP_IM_39	Fornitura e posa in opera di griglia di transito aria ... cad	8,00	77,33	618,64
209	NP_IM_40	Fornitura e posa in opera di rivestimento realizzato .. m²	10,00	46,11	461,10
210	NP_IM_42	Fornitura e posa in opera di silenziatore cad	4,00	303,45	1.213,80
		A RIPORTARE			351.454,72

Num. Ord.	Articolo Elenco Prezzi	DESIGNAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantita'	Prezzo Unitario	Pag. 11 Importo Totale
		RIPORTO			351.454,72
211	NP_ISAN_02	Sovraprezzo per installazione di rubinetteria	cad 9,00	100,00	900,00
212	NP_ISAN_04	Sovraprezzo per cassetta in ceramica per water	cad 4,00	40,00	160,00
213	NP_ISAN_05	Fornitura e posa in opera di pompa elettronica ..	cad 1,00	596,93	596,93
214	NP_ISAN_06	Fornitura e posa in opera di miscelatore	cad 1,00	206,16	206,16
215	NP_ISAN_08	Fornitura e posa in opera di valvola di taratura per	cad 2,00	115,05	230,10
		A RIPORTARE			353.547,86

SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA

Primo libretto delle misure € 79.237,81
Secondo libretto delle misure € 274.310,05

Sommano i lavori € 353.547,86

Oneri della sicurezza e mano d'opera non soggetti a ribasso:
primo SAL € 3.086,93
secondo SAL € 2.668,09

Importo degli oneri non soggetti a ribasso € 5.755,02

Importo dedotto degli oneri della sicurezza € 347.792,84

Ribasso d'asta del 21,50 % su € 347.792,84 € 74.775,46

Importo depurato del ribasso d'asta € 273.017,38

Importo comprensivo degli oneri per la sicurezza € 278.772,40

Valledolmo li',

L'Impresa

Il Direttore dei lavori

Il Responsabile Unico del Procedimento

Firmato digitalmente da: VULLO SALVATORE
Data: 19/03/2025 18:21:37

SGRO' ROSARIO
2025.03.22 16:18:56
CN=SGRO' ROSARIO
C=IT
2.5.4.4=SGRO'
2.5.4.42=ROSARIO

ASP 6 AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMO

LAVORI : LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE IN CDC DELL'IMMOBILE
DISTINTO NEL DISTRETTO SANITARIO 38, SITO NEL COMUNE DI VALLEDOLMO

IMPRESA : IMPRESALV S.R.L.

LIBRETTO DELLE MISURE

N° prog	Data Misura	Articolo d'elenco	LAVORI O PROVVISTE	F A T T O R I				Unita' Mis.	Prodotti		Pag. 1	
				Parti ug.	Lunghez.	Larghez	Alt/Peso		Negativi	Positivi	Prezzo Un.	ImportoTot
1	21/02/2025	26.1.11	SICUREZZA E CANTIERIZZAZIONE Per ogni spostamento, pari alla dimensione longitudinale del ponteggio, successivo al primo piazzamento, dello stesso, di cui alla voce 26.1.10. spostamenti per impianto elettrico, posa degli impianti, canaline, corpi illuminanti ecc 80.00 spostamenti per impianto termico, passaggio dei canali, attraversamento nella muratura, posa delle tubazioni, ecc 80.00 spostamenti per impianto antincendio, sirene, allarmi, segnalatori 40.00 SOMMANO =	80,00 0 80,00 0 40,00 0				cad	80,00 80,00 40,00 200,00	12,40	2.480,00	
2	21/02/2025	26.1.10	Ponteggio mobile per altezze non superiori a 7,00 m, realizzato con elementi tubolari metallici e provvisto di ruote, di tavole ferma piedi, di parapetti, di scale interne di collegamento tra pianale e pianale, compreso il primo piazzamento, la manutenzione ed ogni altro onere e magistero per dare la struttura installata nel rispetto della normativa di sicurezza vigente. il ponteggio mobile sarà utilizzato solo all'interno, per opere di ristrutturazione, restauro ecc., nel caso in cui la superficie di scorrimento risulta piana e liscia tale da consentire agevolmente lo spostamento. - per ogni m³ e per tutta la durata dei lavori Ponteggio Mobile per opere di impiantistica SOMMANO =	2,00	1,80	1,00	2,80	m³	10,08 10,08	18,66	188,09	
3	21/02/2025	21.1.9	DEMOLIZIONI E RIMOZIONE Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. LOCALE 22 LOCALE 20 LOCALE 19 PORZIONE DI LOCALE 8 SOMMANO =	6,00 6,00 6,00 10,00 0	5,30 1,90 1,30 5,00	2,10 3,00 3,00 1,60		m² x c	66,78 34,20 23,40 80,00 204,38	2,06	421,02	
4	21/02/2025	21.1.17	Rimozione di controsoffitto di qualsiasi natura e forma, esclusa la eventuale orditura di sostegno, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. NUOVO PREZZO LOCALE 6 LOCALE 7 A RIPORTARE		2,40 1,25	5,00 1,25			12,00 1,56 13,56		3.089,11	

N° pro g	Data Misura	Articolo d'elenco	LAVORI O PROVVISTE	F A T T O R I				Unita' Mis.	Prodotti		Pag. 2	
				Parti ug.	Lunghez.	Larghez	Alt/Peso		Negativi	Positivi	Prezzo Un.	ImportoTot
			RIPORTO							13,56		3.089,11
			LOCALE 4		2,04	0,75				1,53		
			LOCALE 5		2,04	0,75				1,53		
			LOCALE 3		2,09	1,60				3,34		
			LOCALE 1		4,75	5,00				23,75		
			LOCALE 14		4,75	5,00				23,75		
			LOCALE 16		3,45	5,00				17,25		
			PORZIONE DO LOCALE 13		2,00	16,30				32,60		
			SOMMANO =					m²		117,31	4,83	566,61
5	21/02/2025	21.1.18	Rimozione di orditura di qualsiasi materiale a sostegno di controsoffitti compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. NUOVO PREZZO									
			LOCALE 6		2,40	5,00				12,00		
			LOCALE 7		1,25	1,25				1,56		
			LOCALE 4		2,04	0,75				1,53		
			LOCALE 5		2,04	0,75				1,53		
			LOCALE 3		2,09	1,60				3,34		
			LOCALE 1		4,75	5,00				23,75		
			LOCALE 14		4,75	5,00				23,75		
			LOCALE 16		3,45	5,00				17,25		
			PORZIONE DO LOCALE 13		2,00	16,30				32,60		
			SOMMANO =					m²		117,31	5,36	628,78
6	21/02/2025	21.1.11	Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. NUOVO PREZZO									
			LOCALE 4	2*2,5	2,40		2,40			28,80		
				2*2,5	1,80		2,40			21,60		
			A DETRARRE APERTURA	4*2,5	-0,90		2,40		-21,60			
			LOCALE 5	2*2,5	2,40		2,40			28,80		
				2*2,5	2,10		2,40			25,20		
			A DETRARRE APERTURA	2,50	-0,90		2,40		-5,40			
			A DETRARRE FINESTRA	2,50	-0,60		1,30		-1,95			
			LOCALE 7	2*2,5	1,23		2,40			14,76		
				2*2,5	2,10		2,40			25,20		
			A DETRARRE APERTURA	2,50	-0,70		2,40		-4,20			
			A DETRARRE FINESTRA	2,50	-1,30		1,70		-5,53			
			LOCALE 6	2*2,5	1,23		2,40			14,76		
				2*2,5	3,67		2,40			44,04		
			A DETRARRE APERTURA	2*2,5	-0,70		2,40		-8,40			
			LOCALE 18	2,50	3,00		2,40			18,00		
				2*2,5	1,90		2,40			22,80		
			A DETRARRE APERTURA	2,50	-0,90		2,40		-5,40			
			SOMMANO =					m² x c		191,48	4,07	779,32
7	21/02/2025	A.P.RIMOZIO	Rimozione delle componenti impiantistiche esistenti non riutilizzabili (impianto idrico, impianto riscaldamento e raffrescamento, elettrico, citofonico, televisivo...), quali centralini e quadri elettrici, corpi illuminanti, conduttori cavi, tubazioni, prese, interruttori, canalizzazioni, sia a vista che sottotraccia, inclusi elementi e accessori di sostegno incluse nel prezzo le opere provvisionali, gli apprestamenti e tutto il necessario a garantire la completa rimozione degli impianti, incluso il trasporto a discarica autorizzata dei rifiuti prodotti rimozione impianti esistenti 1.00 a dettarre quantità provvisoria in avanzamento -0.50 A RIPORTARE	1,00						1,00		
				-0,50					-0,50			
										0,50		5.063,82

N° pro g	Data Misura	Articolo d'elenco	L A V O R I O P R O V V I S T E	F A T T O R I				Unita' Mis.	Prodotti		Pag. 3			
				Parti ug.	Lunghez.	Larghez	Alt/Peso		Negativi	Positivi	Prezzo Un.	ImportoTot		
8	21/02/2025	21.1.25	RIPORTO								0,50		5.063,82	
			SOMMANO =					acorpo		0,50	2.414,63	1.207,32		
			Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi classificabili non inquinanti provenienti da lavori eseguiti all'interno del perimetro del centro edificato, per mezzo di autocarri a cassone scarrabile, compreso il nolo del cassone, esclusi gli oneri di conferimento a discarica.											
			Trasporto a discarica di materiale provenientedalla demolizione dei tramezzi											
			DEMOLIZIONE DI PAVIMENTI MQ 103.22X SP 0.02	2,06						2,06				
			DEMOLIZIONI DI MASSETTI MQ 32.07X 0.06	1,92						1,92				
			APPARECCHI IGENICO SANITARIO				2,00		2,00					
			DEMOLIZIONI DI TRAMEZZI INFISSI MC 4.50				7,05		7,05					
			MATERIALE PROVENIENTI DALLE RIMOZIONE DELLE VECCHIE COMPONENTI IMPIANTISTICHE				4,50		4,50					
			TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA a dettarre quantità provvisoria in avanzamento primo sal -20.00	-20,00										
9	21/02/2025	5.1.51	SOMMANO =	0				m³	-20,00	2,95	38,71	114,19		
			OPERE EDILI											
			Livellante per preparazione pavimenti in linoleum o pvc.											
			LOCALE 2		5,45	5,00			27,25					
			LOCALE 12		5,00	4,75			23,75					
			LOCALE 13		5,45	5,00			27,25					
			LOCALE 21		5,00	3,30			16,50					
			SOMMANO =				m²	94,75	22,77	2.157,46				
			10	21/02/2025	5.1.53	Fornitura e posa in opera di pavimentazione in linoleum a teli di spessore 2,5 mm, tipo e colore a scelta D.L., composto da olio di lino ossidato, resine naturali, farina di legno certificata PECF, pigmenti e riempitivi inerti, con un supporto in tela di juta (EN ISO 24011). per un totale di 97% di materie prime naturali. La superficie dovrà avere un finish protettivo di fabbrica ad alta resistenza all'abrasione ripristinabile consistente in un doppio strato trattato con raggi UV.Il primo strato, flessibile ed elastico, ha la funzione di primer e grazie al trattamento ai raggi UV crea un legame indissolubile con il linoleum. Il secondo strato è un finish superficiale duro e trasparente che, senza alterare le colorazioni naturali, conferisce un'ottima resistenza allo sporco, ai graffi e alle macchie. Larghezza teli 2 m, lunghezza 30 mtl circa; importo residua = 0,15 mm; classe d'uso A RIPORE								
												8.542,79		

N° pro g	Data Misura	Articolo d'elenco	L A V O R I O P R O V V I S T E	F A T T O R I				Unita' Mis.	Prodotti		Pag. 4		
				Parti ug.	Lunghez.	Larghez	Alt/Peso		Negativi	Positivi	Prezzo Un.	ImportoTot	
			RIPORTO									8.542,79	
			34+43; antiscivolo R9; antistatico; resistente alla brace di sigaretta; Certificato LEED. I sottofondi dovranno essere lisci, consistenti, privi di crepe, asciutti, con un'umidità inferiore al 2,0%. Per quanto sopra e per quanto riguarda le rasature ed i collanti idonei attenersi alle prescrizioni delle case produttrici di collanti in base al tipo di massetto o supporto. Ove richiesto, si procederà alla saldatura a caldo dei giunti con apposito cordolo. A posa ultimata, il pavimento dovrà essere perfettamente pulito ed opportunamente protetto, per impedire che possa essere danneggiato durante l'esecuzione di eventuali opere successive. La ceratura non è necessaria. Inclusi i collanti ed escluso la preparazione del sottofondo da compensarsi a parte. LOCALE 2 LOCALE 12 LOCALE 13 LOCALE 21 SOMMANO =		5,45 5,00 5,45 5,00	5,00 4,75 5,00 3,30			27,25 23,75 27,25 16,50 94,75	56,01	5.306,95		
11	21/02/2025	5.2.11	Formazione della sguscia e del battiscopa di h. 10 cm da terra, opportunatamente saldato al pavimento con cordolo a caldo, incluso materiali. Sguscia pavimentazione in linoleum Locale 2*(lung=5.00+5.45+5.00+5.45) A detrarre porta P101 Locale 12*(lung= 5.00+4.75+5.00+4.75) A detrarre porta P101 Locale 13 *(lung= 5.00+5.45+5.00+5.45) A detrarre porta P101 Locale 21 *(lung=5.00+3.3+5.00+3.30) A detrarre porta P101 A detrarre porta P103 SOMMANO =		20,90 -1,20 19,50 -1,20 20,90 -1,20 16,60 -1,20 -0,70			-1,20 -1,20 -1,20 -1,20 -1,20 -0,70	20,90 19,50 20,90 16,60 72,40	26,46	1.915,70		
12	21/02/2025	5.1.61	Fornitura e posa in opera, con saldatura a caldo dei giunti facoltativo, di rivestimento murale vinilico in PVC coestruso calandrato plastificato in teli, di spessore 1,2 mm, tipo e colore a scelta D.L. Il rivestimento si compone di mescola di PVC, cariche minerali inerti, plastificanti, stabilizzanti e pigmenti coloranti.Dovrà possedere il marchio CE 0987/-CPD/-185. L'unità produttiva dovrà essere certificata ISO 9001:2000: IQNet-SQP n°782. Larghezza rotoli 150 cm x 20 mt di lunghezza.Superficie liscia opaca o mattata.Peso totale: 1,65 Kg/m² circa.Reazione al fuoco: B-s2, d0. Da incollare su parete liscia e opportunamente trattata secondo le norme del produttore, da quotarsi a parte. A RIPORTARE					m					15.765,44

N° prog	Data Misura	Articolo d'elenco	LAVORI O PROVVISTE	F A T T O R I				Unità' Mis.	Prodotti		Pag. 5	
				Parti ug.	Lunghez.	Larghez	Alt/Peso		Negativi	Positivi	Prezzo Un.	ImportoTot
			RIPORTO									15.765,44
			A detrarre porta P103		-0,70				-0,70			
			Sguscia pavimentazione in linoleum									
			Locale									
			2*(lung=5.00+5.45+5.00+5.45)		20,90		2,20			45,98		
			A detrarre porta P101		-1,20		2,20		-2,64			
			A detrarre finestra F01		-2,00		1,20		-2,40			
			Locale 12*(lung=5.00+4.75+5.00+4.75)		19,50		2,20			42,90		
			A detrarre porta P101		-1,20		2,20		-2,64			
			A detrarre finestra F01		-2,00		1,20		-2,40			
			Locale 13 *(lung=5.00+5.45+5.00+5.45)		20,90		2,20			45,98		
			A detrarre porta P101		-1,20		2,20		-2,64			
			A detrarre finestra F03		-1,40		1,20		-1,68			
			Locale 21									
			*(lung=5.00+3.30+5.00+3.30)		16,60		2,20			36,52		
			A detrarre porta P101		-1,20		2,20		-2,64			
			A detrarre porta P103		-0,70		2,10		-1,47			
			SOMMANO =					m²		152,17	42,17	6.417,01
13	21/02/2025	B55057 A	Controsoffitto con pannelli di gesso rivestito, rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), reazione al fuoco Euroclasse B-d0-s1, dimensioni 600x600 mm, montati su struttura metallica, compresa, ancorata alla struttura muraria soprastante mediante pendinatura regolabile, compresa quota parte dei profili perimetrali:con struttura metallica a vista, pannelli con bordo dritto, spessore 9,5 mm									
			Controsoffitti									
			Locale 1		5,00	4,75				23,75		
			Locale 2		5,45	5,00				27,25		
			Locale 3		5,00	1,60				8,00		
			Locale 4		2,40	1,70				4,08		
			Locale 5		2,40	2,10				5,04		
			Locale 6		2,80	1,23				3,44		
			Locale 7		2,10	1,23				2,58		
			Locale 8		5,27	5,00				26,35		
			Locale 9		5,00	4,10				20,50		
			Locale 11		26,15	2,00				52,30		
					2,40	1,10				2,64		
			Locale 12		5,00	4,75				23,75		
			Locale 13		5,45	5,00				27,25		
			Locale 14		5,00	3,45				17,25		
			Locale 15		2,80	1,00				2,80		
					1,15	0,96				1,10		
			Locale 16		1,55	0,86				1,33		
			Locale 17		1,20	1,93				2,32		
			+ chiusura verticale		1,93	1,65				3,18		
			Locale 18		3,00	1,90				5,70		
			Locale 19		3,00	1,90				5,70		
			Locale 20		3,00	1,27				3,81		
			Locale 21		3,90	4,10				15,99		
			+ chiusura verticale		4,10	1,10				4,51		
			SOMMANO =					m²		290,62	40,59	11.796,27
14	21/02/2025	8.2.7.2	Fornitura e posa in opera di serramenti esterni del tipo monoblocco realizzati con profili estrusi in PVC rigido modificato, ad alta resistenza all'urto, costruiti con sezione interna pluricamera, dimensione minima del telaio a murare mm 60 x 70, dimensione minima anta mobile mm 60 x 80, colore standard RAL 1013, spessore minimo delle pareti secondo norme RAL-RG 716/1. Dovranno essere dotati di precamera esterna di ventilazione e drenaggio e, con il piano della base interna inclinato									
			A RIPORTARE									

N° pro g	Data Misura	Articolo d'elenco	LAVORI O PROVVISI E	F A T T O R I				Unita' Mis.	Prodotti		Pag. 6	
				Parti ug.	Lunghez.	Larghez	Alt/Peso		Negativi	Positivi	Prezzo Un.	ImportoTot
			RIPORTO per meglio favorire eventuali evacuazioni dell'acqua verso l'esterno. Predisposti di sede continua per l'alloggiamento di guarnizioni in EPDM di tenuta sull'anta mobile e sul telaio. Gli angoli del telaio e dell'anta dovranno essere termosaldati. Il telaio fisso conterrà in un'unica soluzione la battuta dell'anta, un distanziatore, le guide, l'avvolgibile con i suoi meccanismi di manovra. I profili dovranno avere sezioni adeguate a garantire al serramento le seguenti prestazioni: classe di permeabilità all'aria 4 (UNI EN 12207); classe di tenuta all'acqua 9A (UNI EN 12208); classe di resistenza al vento 4 (UNI EN 12210); trasmittanza termica complessiva U, calcolata secondo il procedimento previsto dalla norma UNI EN 10077-1 non superiore ai valori limite imposti per zona climatica secondo quanto indicato nei D.Lgs.192/05 e s.m.i; marcatura CE secondo UNI EN 14351-1, abbattimento acustico non inferiore a 40 dB e comunque secondo quanto indicato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U. del 22/12/97, comportamento al fuoco classe 1 autoestinguente. I serramenti dovranno essere completi di:guarnizioni in EPDM o neoprene; tutti gli accessori di movimentazione come indicato per ogni tipologia di serramento; cassonetto in PVC e con rivestimento interno fonoisolante; schermo in PVC (peso minimo di 4,5 kg/m²); comando dello schermo con cintino; controtelai in profilo di PVC (compresa posa). Sono inclusi la fornitura e posa in opera dei vetri e dell'avvolgibile in plastica pesante di colore a scelta della D.L..A uno o più battenti (accessori: maniglia tipo cremonese o maniglione e cerniere); a vasistas (accessori:cricchetto, cerniere e aste d'arresto); - Superficie minima di misurazione m² 0,90 per singolo battente o anta. con trasmittanza termica complessiva non superiore a 1,5 W/(m²/K) con vetro camere 4-6-4 alta efficienza con argon INFISSI F01 Finestra percentuale 0.75%x5 Finestra F01 F02 Finestra percentuale 0.75%x4 Finestra F02 Finestra F03 Porta finestra ex PE01 SOMMANO =									33.978,72
15	21/02/2025	8.2.9.2	Fornitura e posa in opera di serramenti esterni del tipo monoblocco realizzati con profili estrusi in PVC rigido modificato, ad alta resistenza all'urto, costruiti con sezione interna pluricamera, dimensione minima del telaio a murare mm 70 x 70, dimensione A RIPORTARE	3,75 2,00 3,00 2,00 2,00	2,00 2,00 0,60 0,60 1,40 1,20		1,70 1,70 1,70 1,70 1,70 2,68	m²		12,75 6,80 3,06 2,04 4,76 3,22	563,84	18.398,10
										32,63		52.376,82

N° pro g	Data Misura	Articolo d'elenco	L A V O R I O P R O V V I S T E	F A T T O R I				Unita' Mis.	Prodotti		Pag. 8		
				Parti ug.	Lunghez.	Larghez	Alt/Peso		Negativi	Positivi	Prezzo Un.	ImportoTot	
			RIPORTO profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), non a taglio termico, sezione mm 45 ÷ 55, verniciati a polvere, colore standard RAL 1013; la verniciatura dovrà possedere le proprietà previste dalla norma UNI EN 12206-1. Altri tipi di vernicianti saranno ammessi purché lo spessore del film di vernice sia idoneo al tipo prodotto scelto e alla tecnologia d'applicazione in accordo con la norma UNI 3952. Il sistema di tenuta dell'acqua dovrà essere a giunto aperto. I profili dovranno avere sezioni adeguate a garantire al serramento le seguenti prestazioni: classe di permeabilità all'aria 3 (UNI EN 12207); classe di tenuta all'acqua 9A (UNI EN 12208); classe di resistenza al vento 4 (UNI EN 12210); trasmissione termica complessiva U, calcolata secondo il procedimento previsto dalla norma UNI EN 10077-1 non superiore ai valori limite imposti per zona climatica secondo quanto indicato nei D.Lgs.192/05 e s.m.i; marcatatura CE secondo UNI EN 14351-1. Inoltre dovrà garantire un isolamento acustico secondo quanto indicato dal D.P.C.M. pubblicato in G.U. del 22/12/97. I serramenti dovranno essere completi di: guarnizioni in EPDM o neoprene; tutti gli accessori di movimentazione come indicato per ogni tipologia di serramento; controtelai in profilo d'acciaio zincato, compreso posa in opera e opere murarie per la formazione delle sedi di alloggiamento dei serramenti.Sono inclusi la fornitura e la posa in opera dei vetri. A uno o più battenti (accessori: maniglia tipo cremonese o maniglione e cerniere); a vasistas (accessori: cricchetto, cerniere e aste d'arresto); scorrevole (accessori: chiusura con maniglia, carrello fisso più un carrello regolabile per ogni anta): - Superficie minima di misurazione m² 0,90 per singolo battente o anta anche scorrevole. con trasmissione termica complessiva non superiore a 2,6 W/(m²/K) con vetri camera 4-6-4 VETRATE LOCALE 8 SOMMANO =									54.930,19	
17	21/02/2025	A.P.PORTA	Fornitura e posa in opera di porta scorrevole esterno muro tipo Kora Lam o similare con caratteristiche tecniche equivalenti. Anta scorrevole esternamente al muro lungo un binario orizzontale di scorrimento in alluminio estruso, nascosto alla vista mediante un carter asportabile, a sezione arrotondata e tagliato a 45°.Completo di carrello portante con 4 ruote (portata 80 kg a carrello).Telaio e imbotte di rivestimento in alluminio anodizzato argento dalla linea arrotondata, con sistema A RIPIETARE		1,20		1,40	m²			1,68 1,68	463,29	778,33
												55.708,52	

N° pro g	Data Misura	Articolo d'elenco	LAVORI O PROVVISI E	F A T T O R I				Unita' Mis.	Prodotti		Pag. 9	
				Parti ug.	Lunghez.	Larghez	Alt/Peso		Negativi	Positivi	Prezzo Un.	ImportoTot
18	21/02/2 025	A.P.PORTA	RIPORTO telescopico. Dotato di spazzolini verticali in nylon, serratura a gancio, maniglia girevole (anche in versione L/O per WC). Dimensioni 110 x 230 m. Locale 15 P104	1,00						1,00		55.708,52
			SOMMANO =					cad		1,00	1.650,77	1.650,77
			Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due partite, del tipo tamburato, con spessore finito di 45 ÷ 50 mm, rivestite in laminato plastico di colore a scelta della D.L.da ambo gli aspetti, con bordure in legno duro, cornicette copri filo e telaio in legno ponentino ad imbotte di larghezza pari allo spessore delle pareti e comunque fino a 25 cm, verniciati al naturale, compreso ferramenta del tipo normale, maniglia di ottone, contro- telaio in abete murato con adeguate zanche di ancoraggio, serratura con chiave ovvero, a scelta della D.L., chiavistello azionabile indifferentemente dall'interno o dall'esterno con apposita chiave.Inclusi Sccessori di serie: 3 cerniere registrabili. Serratura, cilindro con tre chiavi, maniglia. Sulla sommità dovrà essere realizzato un lucernaio dalle dimensioni di 45 cm con le stesse caratteristiche di cui alla presente voce, compreso il vetro, accessori e cerniere. Incluso nel prezzo gli accessori di ancoraggio, gli apprestamenti necessari e ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa a perfetta regola d'arte. La lavorazione comprende anche l'adattamento al telaio in legno esistente, rifiniture, scartavetratura, piallatura e quant'altro necessario per dare l'opera perfetta e funzionale a regola d'arte. Per porta con dimesnioni nette 130x275 cm									
19	21/02/2 025	12.4.5	NUOVO PREZZO PORTE INTERNE DIMENSIONI 130X275CM									
			Locale 1 Sala Operativa 118	1,00							1,00	
			Locale 2 IFOC	1,00							1,00	
			Locale 8 Accettazione - PUA/ADI	1,00							1,00	
			Locale 12 Ambulatorio Specialistico	1,00							1,00	
			Locale 13 Ambulatorio Specialistico	1,00							1,00	
			Locale 14 Sala riposo 118	1,00							1,00	
			Locale 21 Assistenza medica H 12 - Medicina generale e P.L.S	1,00							1,00	
			SOMMANO =					cad		7,00	1.614,44	11.301,08
			Fornitura e posa in opera di profili paraspigoli in materiale plastico colorato in opera compresi tagli, sfridi, eventuali sovrapposizioni ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita e a perfetta regola d'arte.									
			NUOVO PREZZO LOCALE 4	2,00	2,40						4,80	
				2,00	1,80						3,60	
				4,00			2,40				9,60	
			A DETRARRE APERTURA LOCALE 5	2,00	-0,90				-1,80		4,80	
				2,00	2,40						4,80	
A RIPORTARE									21,00		68.660,37	

[illegible]

N° pro g	Data Misura	Articolo d'elenco	LAVORI O PROVVISI E	F A T T O R I				Unita' Mis.	Prodotti		Pag. 11	
				Parti ug.	Lunghez.	Larghez	Alt/Peso		Negativi	Positivi	Prezzo Un.	ImportoTot
			RIPORTO PER VERNICIATURA IPE 100 PER SOLAIO MQ 3.00 PER VERNICIATURA IMBOTTI NON RIMOSSI SU VIA STAGNONE FINESTRE FINESTRE SOMMANO =	3,00						3,00		69.981,65
				5,00	2,00		1,70			17,00		
				4,00	0,60		1,70			4,08		
								m²		24,08	22,19	534,34
23	21/02/2025	3.1.1.2	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura dei getti, la lisciatura delle facce apparenti con malta di cemento puro ed ogni altro onere occorrente per dare il conglomerato in sito ed il lavoro eseguito a perfetta regola d'arte, esclusa l'eventuale aggiunta di altri additivi, da computarsi ove necessari ed escluse le casseforme e le barre di armatura. per opere in fondazione con C 12/15 NUOVO PREZZO MASSETTO DELLO SPESSORE DI CM 5 LOCALE 3 LOCALE 4 LOCALE 5 LOCALE 6 LOCALE 7 LOCALE 17 LOCALE 18 LOCALE 19 LOCALE 20 LOCALE 22 PORZIONE LOCALE 8 SOMMANO =									
					1,60	5,00	0,05			0,40		
					1,80	2,04	0,05			0,18		
					2,40	2,10	0,05			0,25		
					2,80	1,23	0,05			0,17		
					1,23	2,10	0,05			0,13		
					1,90	2,10	0,05			0,20		
					3,00	1,90	0,05			0,29		
					1,30	3,00	0,05			0,20		
					1,90	3,00	0,05			0,29		
					5,30	2,10	0,05			0,56		
					5,00	1,60	0,05			0,40		
								m³		3,07	165,45	507,93
24	21/02/2025	3.2.4	Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldato a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 mm, di caratteristiche conformi alle norme tecniche vigenti, comprese le saldature ed il posizionamento in opera, gli eventuali tagli a misura, legature di filo di ferro, i distanziatori, gli sfridi, eventuali sovrapposizioni anche se non prescritte nei disegni esecutivi, compreso l'onere per la formazione dei provini ed il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali previste dalle norme vigenti in materia. NUOVO PREZZO RETE ELETTROSALDATA PER MASSETTO MAGLIA 20X20 SP 6 MM PESO AL MQ 2.25 LOCALE 3 LOCALE 4 LOCALE 5 LOCALE 6 LOCALE 7 LOCALE 17 LOCALE 18 LOCALE 19 LOCALE 20 LOCALE 22 PORZIONE LOCALE 8 A RIPORTARE									
					1,60	5,00	2,25			18,00		
					1,80	2,04	2,25			8,26		
					2,40	2,10	2,25			11,34		
					2,80	1,23	2,25			7,75		
					1,23	2,10	2,25			5,81		
					1,90	2,10	2,25			8,98		
					3,00	1,90	2,25			12,83		
					1,30	3,00	2,25			8,78		
					1,90	3,00	2,25			12,83		
					5,30	2,10	2,25			25,04		
					5,00	1,60	2,25			18,00		
										137,62		71.023,92

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

N° prog	Data Misura	Articolo d'elenco	LAVORI O PROVVISI E	F A T T O R I				Unita' Mis.	Prodotti		Pag. 16	
				Parti ug.	Lunghez.	Larghez	Alt/Peso		Negativi	Positivi	Prezzo Un.	ImportoTot
			RIPORTO deposito. Sono compresi, gli accessori per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. monofase, conduttori tipo H07Z1-K di sezione 2,5mm² VIDEOSORVEGLIANZA FAN COIL SCALDACQUA RESISTENZA ELETTRICA ELETTROPOMPA RICIRCOLO ACS RACK DALI ALLARME SOMMANO =	 1,00 11,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00						 1,00 11,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 18,00	 48,89	86.384,03 880,02
35	21/02/2025	14.1.8.24	Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase, trifase o trifase con neutro, realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale (questa esclusa), o da altri punti di alimentazione del locale, in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari ad almeno mm 25 e comunque idoneo per garantirne la perfetta sfilabilità, fili conduttori in rame con rivestimento termoplastico tipo FS17 o H07Z1-K, compreso il conduttore di protezione. Compresa le tracce nelle murature o nel solaio, eseguite a mano o con mezzo meccanico, il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito. Sono compresi, gli accessori per le giunzioni a cassetta, la minuteria ed ogni altro onere. trifase con neutro, conduttori tipo H07Z1-K di sezione 6 mm² UNITA ESTERNA RECUPERATORE CALORE AUTOCLAVE SOMMANO =	 1,00 1,00 2,00						 1,00 1,00 2,00 4,00	 71,66	 286,64
36	21/02/2025	14.11.1	Realizzazione di derivazione per punti dati RJ45 in categoria 6, realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale (questa esclusa) in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari ad almeno mm 25 e comunque idoneo per garantirne la perfetta sfilabilità. Sono compresi la scatola da incasso per parete o cartongesso fino a 4 moduli, il telaio, i copriforo necessari, la placca in tecnopolimero, la presa UtP o FtP fino alla categoria 6 dotata di etichetta di identificazione circuito, la minuteria ed ogni altro onere. Compresa le tracce nelle murature o nel solaio, eseguite a mano o con mezzo meccanico, il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito. SALA OPERATIVA 118 IFOC A RIPORTARE	 5,00 5,00							 5,00 5,00 10,00	 87.550,69

[illegible]

[illegible]

[illegible]

N° pro g	Data Misura	Articolo d'elenco	LAVORI O PROVVISTE	F A T T O R I				Unita' Mis.	Prodotti		Pag. 20	
				Parti ug.	Lunghez.	Larghez	Alt/Peso		Negativi	Positivi	Prezzo Un.	ImportoTot
			RIPORTO 24 VCA. La telecamere deve garantire almento il grado di protezione IP66 e IK10.E' compreso l'onere dell'installazione, compresa di eventuale staffa per montaggio a soffitto, a parete o a palo, l'onere del puntamento e quant'altro necessario per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Tipo Bullet o Dome con ottica fissa fino a 6mm SOMMANO =	2,00						2,00 2,00	390,24	97.792,46 780,48
46	21/02/2025	14.14.2.1	Fornitura e posa in opera e installazione e configurazione di registratore video di rete (NVR), sia rackable che tower, per telecamere IP in grado di gestire una banda di ingresso registrazione di 320 Mbps con almeno 12 Mpixel di risoluzione per anteprima e playback, predisposto per il montaggio di HD SATA (escluso) con supporto della tecnologia RAID 0/1/5/10 per una capacità massima fino a 10TB ciascuno, in grado di gestire i più comuni protocolli di comunicazione. Il registratore deve garantire le principali funzioni di allarme generale (Motion detection, privacy masking ecc.), anomalia (camera offline, storage error ecc.), sistemi di allarme intelligenti (protezione perimetro, riconoscimento facciale, video metadata ecc.). Il videoregistratore deve garantire un adeguato numero di porte esterne di comunicazione con almeno 2 porte Ethernet 1000Mbps, interfacce USB 2.0 e 3.0, 1 porta di comunicazione RS485, 2 porte HDMI e 2 Porte VGA. Sono compresi i collegamenti elettrici, l'eventuale montaggio a rack, l'onere della programmazione secondo le indicazioni della D.L. e quant'altro necessario a dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte. NVR 16 canali con storage fino a 8 HD SOMMANO =	1,00				cad		1,00 1,00	515,53	515,53
47	21/02/2025	14.14.3.1	Fornitura ed installazione all'interno di NVR di Hard Disk con interfaccia hard disk tipo SATA, da 3.5". L'HD deve garantire almeno un buffer del drive di almeno 64 MB e velocità di trasferimento dell'interfaccia del disco rigido di almeno 6 Gbit/s. E' compreso l'onere del collegamento interno, della eventuale programmazione e quant'altro necessario a dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte. Hard Disk Raid da 4 TB SOMMANO =	1,00				cad		1,00 1,00	154,58	154,58
48	21/02/2025	14.15.1	Fornitura e collocazione di derivazione per elemento in campo dell'impianto di antintrusione del A RIPORTARE									99.243,05

N° pro g	Data Misura	Articolo d'elenco	LAVORI O PROVVISTE	F A T T O R I				Unita' Mis.	Prodotti		Pag. 21	
				Parti ug.	Lunghez.	Larghez	Alt/Peso		Negativi	Positivi	Prezzo Un.	ImportoTot
			RIPORTO tipo da incasso realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dall'elemento precedente della linea, in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari ad almeno mm 20 e comunque idoneo per garantirne la perfetta sfilabilità, cavo a 4 poli + 2 poli per alimentazione con guaina in PVC , idoneo al tipo di centrale, conforme CPR, di sezione idonea con la tensione di impianto secondo quanto stabilito dalla Norma UNI 46-76 . Sono comprese eventuali scatole di derivazione o rompitratte, gli accessori per le giunzioni a cassetta e la minuteria occorrente.Sono comprese infine le tracce nelle murature o nel solaio, eseguite a mano o con mezzo meccanico, il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito. RADAR 11,00 SIRENA 1,00 CHIAVE 1,00 TASTIERA 1,00 SOMMANO =									99.243,05
49	21/02/2025	14.15.10	Fornitura e collocazione di tastiera con display a cristalli liquidi retroilluminato, per controllo centrali conformi CEI 79-2 II° livello, completa di lettore per chiave elettronica, collegamento alla centrale via cavo e conforme alla Norma EN50131. Compresa di opere murarie, accessori per il fissaggio a parete e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. SOMMANO =	1,00				cad		11,00 1,00 1,00 1,00 14,00	51,98	727,72
50	21/02/2025	14.15.11	Fornitura e collocazione di set chiave elettronica a trasponder, conforme CEI 79-2 I° livello, costituito da 2 chiavi e lettore programmabile, in contenitore plastico modulare per installazione in scatola da incasso e conforme alla Norma EN50131. Compresa di opere murarie, accessori per il fissaggio a parete e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. SOMMANO =	1,00				cad		1,00 1,00	267,91	267,91
51	21/02/2025	14.15.3.1	Fornitura e collocazione di centrale di rivelazione intrusione a microprocessore, conforme alle norme EN50131-x, in contenitore metallico certificato. La centrale deve del tipo a zone configurabili ed espandibili, del tipo a configurazione ad indirizzamento individuale con: - linee di segnalazione (rivelazione) a bus parallelo;-organizzazione d'allarme separata;-linee di rivelazione di indirizzamento sia individuali che multipli in grado di A RIPORTARE					cad		1,00 1,00	187,20	187,20
												100.425,88

[illegible]

[illegible]

[illegible]

N° pro g	Data Misura	Articolo d'elenco	L A V O R I O P R O V V I S T E	F A T T O R I				Unità'	Prodotti		Pag. 25	
				Parti ug.	Lunghez.	Larghez	Alt/Peso	Mis.	Negativi	Positivi	Prezzo Un.	ImportoTot
			RIPORTO centrale) o universale (terra centrale e laterale) con o senza interruttore di protezione, di colore a scelta della direzione lavori, compreso l'onere del collegamento e dell'eventule ponticello per gli apparecchi successivi al primo effettuato con cavo FS17 o H07Z1-K di sezione uguale a quella del cavo principale. presa interbloccata 2P+t 10/16A -con interruttore magnetotermico 1P+N 16A 3kA - 2 moduli QCDZ SOMMANO =	1,00						1,00 1,00	90,60	107.716,29 90,60
58	21/02/2025	14.2.3.5	Fornitura in opera entro scatole predisposte di cui alle voci 14.2.1 e 14.2.2 di apparecchi per il prelievo di energia, standard Italiano (terra centrale) o universale (terra centrale e laterale) con o senza interruttore di protezione, di colore a scelta della direzione lavori, compreso l'onere del collegamento e dell'eventule ponticello per gli apparecchi successivi al primo effettuato con cavo FS17 o H07Z1-K di sezione uguale a quella del cavo principale. presa interbloccata 2P+t 10/16A -con interruttore magnetotermico Differenziale 1P+N 16A 3kA 10mA - 3 moduli POMPA ACS SOMMANO =	1,00				cad		1,00 1,00	247,95	247,95
59	21/02/2025	14.2.5	Sovraprezzo per le voci 14.2.1 e 14.2.2 per scatola, a vista o ad incasso, con placca in esecuzione stagna IP55, con membrana morbida trasparente. WC PUBBLICO ANTI WC PUBBLICO ANTI WC PERSONALE WC RIPOSO 118 SOMMANO =	1,00 1,00 1,00 3,00				cad		1,00 1,00 1,00 3,00 6,00	13,46	80,76
60	21/02/2025	14.3.11.1	Fornitura e posa in opera di tubi protettivi pieghevoli in P.V.C., resistenza alla compressione 750 N, del tipo FK 15 autoestinguenti, posti incassati, compresa apertura tracce, fissaggio provvisorio con chiodi ricopertura delle tracce con malta cementizia, e ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. tubazione pieghevole D20mm SOMMANO =		250,00			m		250,00 250,00	4,95	1.237,50
61	21/02/2025	14.3.11.2	Fornitura e posa in opera di tubi protettivi pieghevoli in P.V.C., resistenza alla compressione 750 N, del tipo FK 15 autoestinguenti, posti incassati, compresa apertura tracce, fissaggio provvisorio con chiodi ricopertura delle tracce con malta cementizia, e ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. tubazione pieghevole D25mm SOMMANO = A RIPORTARE		950,00			m		950,00 950,00	5,24	4.978,00
												114.351,10

[illegible]

N° pro g	Data Misura	Articolo d'elenco	LAVORI O PROVVISTE	F A T T O R I				Unita' Mis.	Prodotti		Pag. 27	
				Parti ug.	Lunghez.	Larghez	Alt/Peso		Negativi	Positivi	Prezzo Un.	ImportoTot
			RIPORTO									116.049,75
			- Cca - s1b, d1, a1, norma di riferimento CEI EN 20-23. Sono comprese tutte le terminazioni e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero.									
			cavo FG16(o)M16 sez. 3x1,5mm²									
			QCDZ									
			QCDZ - AUSILIARI 1		18,00					18,00		
			QCDZ - AUSILIARI 2		18,00					18,00		
			QUADRI AMBULATORI									
			QA1									
			FAN COIL		22,00					22,00		
			QA2									
			FAN COIL		23,00					23,00		
			QA3									
			FAN COIL		21,00					21,00		
			QA4									
			FAN COIL		23,00					23,00		
			QA5									
			FAN COIL		21,00					21,00		
			QEG									
			QEG-EMSA		33,00					33,00		
			QEG ALLARME		12,00					12,00		
			QEG - RACK		11,00					11,00		
			QEG ALIM. CITOFOINI		11,00					11,00		
			QEG - VIDEOSORVEGLIANZA		12,00					12,00		
			QEG - DALI		12,00					12,00		
			QEG - RIVELAZIONE FUMI		11,00					11,00		
			QEG - PULSANTE DI SGANCIO		26,00					26,00		
			QEG PULSANTE DI SGANCIO									
			UPS		52,00					52,00		
			QUADRI AMBULATORI									
			QA1									
			LUCE + EMERGENZA	3,00	17,00					51,00		
			QA2	3,00	18,00					54,00		
			QA3									
			LUCE + EMERGENZA	3,00	16,00					48,00		
			QA4									
			LUCE + EMERGENZA	3,00	17,00					51,00		
			QA5									
			LUCE + EMERGENZA	3,00	16,00					48,00		
			QEG									
			QEG - LUCE ATTESA									
			CORRIDOIO	3,00	57,00					171,00		
			QEG - LOC TECNICO	3,00	12,00					36,00		
			QEG - LOC DEPOSITO	3,00	12,00					36,00		
			QEG - BAGNO LUCE	3,00	63,00					189,00		
			QEG - PUA/ADI LUCE	3,00	37,00					111,00		
			SOMMANO =					m		1.121,00	3,75	4.203,75
67	21/02/2025	14.3.18.22	Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina termoplastica di colore verde qualità M16, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), tipo FG16(o)M16 0,6/1kV - Cca - s1b, d1, a1, norma di riferimento CEI EN 20-23. Sono comprese tutte le terminazioni e connessioni necessarie (capicorda, morsetti, ecc.), ed ogni altro onere e magistero.									
			cavo FG16(o)M16 sez. 3x2,5mm²									
			QLT									
			QLT-LOC IDRICO		11,00					11,00		
			QLT - SCALDACQUA		12,00					12,00		
			QLS - RES ELETTRICA		12,00					12,00		
			QLS - ELETTRROMPA ACS		10,00					10,00		
			QCDZ									
			PRESA 230V		4,00					4,00		
			QEG									
			A RIPORTARE							49,00		120.253,50

[illegible]

[illegible]

[illegible]

N° pro g	Data Misura	Articolo d'elenco	L A V O R I O P R O V V I S T E	F A T T O R I				Unita' Mis.	Prodotti		Pag. 32	
				Parti ug.	Lunghez.	Larghez	Alt/Peso		Negativi	Positivi	Prezzo Un.	ImportoTot
			RIPORTO									137.790,81
			sottotesta con dado autobloccante; - l'eventuale barriera resistente al fuoco negli attraversamenti di compartimenti REI; - opere e materiali per fissaggio al muro oppure a soffitto, comprese tutte le opere murarie. È compreso, inoltre, ogni altro onere, accessorio e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte. passerella a filo L =300mm H=50mm CANALE FM		40,00					40,00		
			SOMMANO =				m			40,00	36,49	1.459,60
78	21/02/2 025	14.4.1.1	Fornitura e collocazione di carpenteria metallica per quadro elettrico di distribuzione, monoblocco o in kit, di tipo modulare costituito da armadi con struttura in lamiera di acciaio zincata a caldo di spessore minimo 15/10 di mm, pannelli in lamiera di acciaio decapata con spessore minimo 12/10 di mm, piastre in lamiera d'acciaio zincato a caldo spessore minimo 20/10mm e porte, quando presenti, in lamiera d'acciaio decapata spessore 15/10mm se di tipo piano pieno e con cristallo temperato sp. 4mm incollato all'interno se di tipo a vista. Sono compresi i pannelli pieni o modulari, le piastre di fondo sia cieche che areate, le guide DIN, i vano cavi laterali, le morsettiere e le barra di terra.E' compreso inoltre l'onere dei cablaggi interni in cavo (fino a 160A) e/o con barratura in rame con sezione dei rame minima 2A/mm² in base agli assorbimenti stimati e comunque con sezione minima 2,5mm². Sono inoltre comprese e compenstate le occorrenti forature per il fissaggio, alloggiamento ecc. delle apparecchiature da porre in opera, con fornitura di eventuali vite e buloni di fissaggio e dei materiali isolanti occorrenti, le targhette di identificazione dei conduttori, i capicorda, e le targhette serigrafate.A lavoro ultimato le apparecchiature montate dovranno essere facilmente asportabili senza danneggiare le cablature di altri apparecchi. La forma di segregazione dovrà essere almeno 2. Sono infine comprese le opere murarie per il fissaggio, le zanche, i ganci e quant'altro necessairo per dare i quadri perfettamente in operaIl quadro finito dovrà essere etichettato e marcato CE in modo visibile e leggibile, e corredato dalla dichiarazioni di conformità CE in base alla Norma EN 61439-X, dal fascicolo tecnico con allegato le prove effettuate e lo schema elettrico di dettaglio, e dai manuali d'uso e manutenzione. La superficie è calcolata come sola superficie frontale al metro quadro (LxH). per profondità fino a 250mm e corrente nominale fino a 160A QEG		0,60	0,80			0,48			
			A RIPORTARE							0,48		139.250,41

[illegible]

N° pro g	Data Misura	Articolo d'elenco	L A V O R I O P R O V V I S T E	F A T T O R I				Unita' Mis.	Prodotti		Pag. 35	
				Parti ug.	Lunghez.	Larghez	Alt/Peso		Negativi	Positivi	Prezzo Un.	ImportoTot
			RIPORTO morsettieria. [Potere di interruzione secondo la Norma EN60898 fino a 10KA e EN60947-2 per valori superiori]. Icn=10 kA curva C - 4P - da 10 a 32 A QLT QCDZ QEG SOMMANO =	2,00 1,00 5,00						2,00 1,00 5,00 8,00		144.499,69
87	21/02/2025	14.4.5.33	Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico (compensato a parte) di interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN per circuiti di tensione nominale non superiore a 1000 V c.a. e 1500 V c.c. e conforme alla Norma CEI EN 60947-2. Sono compresi gli eventuali contatti ausiliari per il segnalamento a distanza e ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici dal partitore o dalla barratura principale fino a morsettieria. [Potere di interruzione secondo la Norma EN60898 fino a 10KA e EN60947-2 per valori superiori]. Icn=10 kA curva C - 4P - da 40 a 63 A QEG SOMMANO =	1,00				cad			129,37	1.034,96
88	21/02/2025	14.4.5.48	Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico (compensato a parte) di interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN per circuiti di tensione nominale non superiore a 1000 V c.a. e 1500 V c.c. e conforme alla Norma CEI EN 60947-2. Sono compresi gli eventuali contatti ausiliari per il segnalamento a distanza e ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici dal partitore o dalla barratura principale fino a morsettieria. [Potere di interruzione secondo la Norma EN60898 fino a 10KA e EN60947-2 per valori superiori]. Icu=15 -25 kA curva C - 4P - da 80 A QEG SOMMANO =	1,00				cad		1,00 1,00	177,41	177,41
89	21/02/2025	14.4.5.9	Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico (compensato a parte) di interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN per circuiti di tensione nominale non superiore a 1000 V c.a. e 1500 V c.c. e conforme alla Norma CEI EN 60947-2. Sono compresi gli eventuali contatti ausiliari per il segnalamento a distanza e ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici dal partitore o dalla barratura principale fino a morsettieria. [Potere di interruzione secondo la Norma EN60898 fino a 10KA e EN60947-2 per valori superiori]. A RIPORTARE							1,00 1,00	258,96	258,96
												145.971,02

[illegible]

[illegible]

N° pro g	Data Misura	Articolo d'elenco	LAVORI O PROVVIS E	F A T T O R I				Unita' Mis.	Prodotti		Pag. 38	
				Parti ug.	Lunghez.	Larghez	Alt/Peso		Negativi	Positivi	Prezzo Un.	ImportoTot
98	21/02/2 025	14.6.3.1	RIPORTO Fornitura e posa in opera di Sistema Statico di Continuità (UPS), con ingresso trifase ed uscita trifase di tipo a doppia conversione, autonomia minima 10 minuti a pieno carico, avente le seguenti caratteristiche: - Due ingressi separati: uno per il ponte raddrizzatore ed uno per la linea di riserva; ciascuno di questi due ingressi sarà dotato di apposito sezionatore sotto carico. - Raddrizzatore IGBT dotato di un circuito di controllo e regolazione che, oltre alle funzioni normali, deve essere in grado di correggere automaticamente il fattore di potenza di ingresso ad un valore > 0,95 e a limitare la reiezione armonica verso la rete ad valore di tHDI < 4% (uscita trifase)- Carica batterie dotato di fusibili e di circuito di controllo e regolazione per la tensione e la corrente di ricarica delle batterie. La corrente di ripple verso le batterie dovrà essere inferiore a 0,05 C10. Inoltre dovrà essere possibile controllare l'efficienza delle batterie, calcolare l'autonomia residua ed avere la possibilità di effettuare cicli autonomi di carica/scarica. - Inverter con circuito di commutazione a IGBT e controllo digitale. Il fattore di cresta del carico senza declassamento dovrà essere di 3:1. Il sovraccarico ammesso dovrà essere del 120% per 1 min. - Il commutatore statico dovrà essere dotato di un ingresso di potenza separato costituito da un interruttore statico in grado di sopportare sovraccarichi e cortocircuiti a valle dell'UPS- La batteria di accumulatori stazionari dovranno essere al piombo del tipo regolati a valvola (VRLA) o con tecnologia superiore, al fine di garantire una vita attesa di 10 anni (con temperatura ambiente non superiore ai 25°C) e dovrà garantire l'erogazione della potenza nominale dell'UPS, in caso di mancanza totale della rete di alimentazione principale e di soccorso, per un'autonomia minima di 10 minuti primi. La batteria dovrà essere protetta tramite fusibili posti su ciascun polo e tramite opportuno organo di sezionamento. - Bypass di tipo automatico e manuale per il trasferimento, senza interruzione, del carico sulla rete di riserva, consentendo anche lo spegnimento e l'isolamento dell'UPS durante le eventuali operazioni di manutenzione, mantenendo l'alimentazione al carico- scheda di interfaccia per il collegamento remoto e per la telediagnostica, in grado di fornire tutti i parametri principali della macchina. Dovrà essere previsto altresì un ingresso libero da tensione per potere inibire il commutatore statico e tutti i convertitori di potenza (E.P.O.). Il A RIPORTARE									151.476,83
												151.476,83

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

N° pro g	Data Misura	Articolo d'elenco	LAVORI O PROVVISTE	F A T T O R I				Unità' Mis.	Prodotti		Pag. 44	
				Parti ug.	Lunghez.	Larghez	Alt/Peso		Negativi	Positivi	Prezzo Un.	ImportoTot
			RIPORTO comando scenari DALI o DALI 2 o il sensore aventi le seguenti caratteristiche: - I comandi dovranno permettere il richiamo di almeno 3 scene di luce, oltre il dimming delle luci. Il comando dovrà essere dotato di 4 tasti con segnalazione luminosa dello stato, in grado di richiamare i tre scenari e il quarto tasto per accensione/spengimento. Dovrà essere poi presente un tasto a bilico per il dimming delle luci. Il montaggio dovrà avvenire ad incasso, scatola inclusa. - I sensori di presenza dovranno essere di movimento a microne direzionali o a infrarosso a fascio largo per il rilevamento temperatura.Potranno essere per montaggio a plafone o in corpo illuminante- I sensori per la luce dovranno essere del tipo a comando aperto (look-out) muniti di fotosensore in grado di rilevare la luce diurna incidente nel locale. - I sensori combinati dovranno essere in grado di verificare la presenza persona e la luminanza attraverso gli infrarossi. Potranno essere per montaggio a plafone o in corpo illuminanteSono compresi le scatole da incasso per parete, soffitto o cartongesso, gli accessori, la minuteria ed ogni altro onere.Comprese le tracce nelle murature o nel solaio, eseguite a mano o con mezzo meccanico, il loro successivo ricoprimento con malta cementizia, e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito. sensore ad infrarosso SOMMANO =	9,00				cad		9,00 9,00	326,05	189.823,64 2.934,45
107	21/02/2025	14.8.8.5	Realizzazione di derivazione per punto di comando scenari o sensore per sistema di controllo della luce su bus DALI o DALI2, realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale (questa esclusa), o da altro punti di derivazione del BUS, in tubi di materiale termoplastico autoestinguente del tipo pieghevole del diametro esterno pari ad almeno mm 25 e comunque idoneo per garantirne la perfetta sfilabilità, compreso i fili a 2 conduttori in rame twistati con rivestimento termoplastico idonei per bus DALI o DALI2. E' compreso altresì il comando scenari DALI o DALI 2 o il sensore aventi le seguenti caratteristiche: - I comandi dovranno permettere il richiamo di almeno 3 scene di luce, oltre il dimming delle luci. Il comando dovrà essere dotato di 4 tasti con segnalazione luminosa dello stato, in grado di richiamare i tre scenari e il quarto tasto per accensione/spengimento. Dovrà essere poi presente un tasto a bilico per il dimming delle luci. Il montaggio dovrà avvenire ad incasso, scatola inclusa.									192.758,09
A RIPORTARE												

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

N° pro g	Data Misura	Articolo d'elenco	LAVORI O PROVVISTE	F A T T O R I				Unita' Mis.	Prodotti		Pag. 54	
				Parti ug.	Lunghez.	Larghez	Alt/Peso		Negativi	Positivi	Prezzo Un.	ImportoTot
			RIPORTO									219.605,41
	025		polipropilene PP-R 80 prodotto secondo UNI EN ISO 15874-2/5, per condotte in pressione di acqua calda e fredda (pressione massima di funzionamento a 20°C - 20bar), idonei al convogliamento di liquidi e acqua potabile, rispondente alle prescrizioni igienico sanitarie del Ministero Salute, in opera per saldatura a caldo compresi i pezzi speciali, i materiali di tenuta, le saldature, la pulizia e la disinfezione prima dell'uso, le eventuali opere murarie (tracce, chiusura tracce ed attraversamenti di piccola entità), ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. Sono esclusi i pezzi speciali che saranno compensati secondo quanto previsto dalle norme UNI vigenti. per diametro DN 20x14,4 mm AF AC SOMMANO =		15,00 15,00			m		15,00 15,00 30,00	7,93	237,90
134	21/02/2025	15.4.8.4	Fornitura e collocazione di tubi in polipropilene PP-R 80 prodotto secondo UNI EN ISO 15874-2/5, per condotte in pressione di acqua calda e fredda (pressione massima di funzionamento a 20°C - 20bar), idonei al convogliamento di liquidi e acqua potabile, rispondente alle prescrizioni igienico sanitarie del Ministero Salute, in opera per saldatura a caldo compresi i pezzi speciali, i materiali di tenuta, le saldature, la pulizia e la disinfezione prima dell'uso, le eventuali opere murarie (tracce, chiusura tracce ed attraversamenti di piccola entità), ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera completa e funzionante a perfetta regola d'arte. Sono esclusi i pezzi speciali che saranno compensati secondo quanto previsto dalle norme UNI vigenti. per diametro DN 32x23.2 mm AF AC SOMMANO =		60,00 60,00			m		60,00 60,00 120,00	16,54	1.984,80
135	21/02/2025	26.5.1.1	Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; la manutenzione e le revisioni periodiche; l'immediata sostituzione in caso d'uso; l'allontanamento a fine fase lavoro. Il mezzo estinguente è e resta di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dell'estintore, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. da kg 6 classe 34A 233BC SOMMANO = A RIPORTARE	4,00				cad		4,00 4,00	67,15	268,60 222.096,71

[illegible]

[illegible]

[illegible]

N° pro g	Data Misura	Articolo d'elenco	L A V O R I O P R O V V I S T E	F A T T O R I				Unita' Mis.	Prodotti		Pag. 58	
				Parti ug.	Lunghez.	Larghez	Alt/Peso		Negativi	Positivi	Prezzo Un.	ImportoTot
			RIPORTO lunghezza adeguata, la minuteria ed ogni altro onere.L'opera deve essere consegnata completa di ogni onere e magistero, completa di cablaggi	1,00						1,00		228.052,33
			SOMMANO =					cad		1,00	117,14	117,14
144	21/02/2025	NP_EL_PU LSANT	Fornitura e posa_ Fornitura e collocazione di pulsante manuale di sgancio a rottura vetro, dell'alimentazione dell'energia. Il pulsante dovrà essere dotato di LED di segnalazione stato, compreso il pozzetto. Sono comprese le opere murarie ed accessori per il fissaggio a parete o ad incasso (scatola inclusa) e quant'altro necessario per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte.I pulsanti di allarme dovranno essere accompagnati da idonea documentazione (Dichiarazione di Conformità) che ne attesti la rispondenza alla Norma vigente.L'opera deve essere consegnata completa di ogni onere e magistero, completa di cablaggi.	1,00				cad		1,00	200,19	200,19
145	21/02/2025	NP_EL_SW ITCH	Fornitura e posa di switch avente le seguenti caratteristiche: Throughput: 176 Gbps,Porte: 48 PoE+ 10/100/1000,Porte UpLink: 4 SFP+ TCH Memoria Flash: 128MB; Supporta: ACL mapping and marking of ToS/DSCP (COS) - ACL mapping to priority queue -Honoring DSCP and 802.1p(CoS) Sicurezza: 802.1x authentication DHCP snooping Radius/Tacacs/Tacacs+ Gestione locale/remota: cnMaestro (cloud management) DHCP Client Embedded DHCP server TFTP/SFTP USB file management and storage Valore indicativo manutenzione MTBF: 238.063 ore Forwarding Rate in Mpps (64 Byte Packets): 120 Porte : 48 PoE+ 802.3af/at 10/100/1000 Gestione console: SI seriale Porte USB: si Gestione traffico porte: si Raffreddamento: 2 ventole Pulsante di reset: si Memoria Flash: 128MB DRAM: 512MB VLANs: 4K VLAN QinQ*: si LACP/Trunking 8 LAGs/8 links per LAG QoS Priority Queues 8 VLAN Rapid Spanning Tree: 32 Ingress/Egress ACL: 128 Static ARP Entries: 512 ARP Entries: 512 Static Routes: 64 Dynamic Routing: 512 IGMP Multicast Groups: 256 Gestione Policy Based Automation:si	1,00				cad	1,00			
A RIPORTARE												228.369,66

N° pro g	Data Misura	Articolo d'elenco	L A V O R I O P R O V V I S T E	F A T T O R I				Unita' Mis.	Prodotti		Pag. 59	
				Parti ug.	Lunghez.	Larghez	Alt/Peso		Negativi	Positivi	Prezzo Un.	ImportoTot
			REPORTO Servizio: ACL mapping and marking of ToS/DSCP (COS) ACL mapping marking of 802.1p ACL mapping to priority queue DiffServ support Honoring DSCP and 802.1p (CoS) Traffic shaping/metering Priority queue management using Weighted Round Robin (WRR), Strict Priority (SP) and a combination of WRR and SP Gestione del Traffico: ACL-based inbound rate limiting policies Broadcast, multicast and unknown unicast rate limiting Inbound rate limiting per port Outbound rate limiting per port/queue Sicurezza: 802.1x authentication MAC authentication* DHCP snooping RADIUS authentication/authorization Radius/Tacacs/Tacacs+Authentication, Authorization, and Accounting (AAA) Secure shell Secure copy (SCP)* Local username/password Source/Destination IP address TCP/UDP Source/Destination port IP Protocol Type Type of Service (ToS) or differentiated services (DSCP) field Source/Destination MAC address EtherType IEEE 802.1p user priority VLAN ID RFC 1858-Security Considerations for IP Fragment Filtering Caratteristiche Layer2: 802.1s multiple spanning tree VLAN, Port, Protocol, 802.1q QinQ* 802.1d 802.1x authentication Auto MDI/MDIX BPDU Guard, Root Guard IGMP Snooping v1/v2/v3*, Fast Leave LLDP/LLDP MED IGMP Proxy Static MAC Flow Control per port Per VLAN STP (PVST/PVRST) Port Mirroring: port based, ACL based, VLAN based Port Isolation/Private VLAN Edge Link Aggregation Groups (Static/LACP) Rate Limiting/Storm Control Jumbo frame (9k) DHCP Snooping BPDU filtering Broadcast/Multicast/Unlearned Unicast (Storm Control) DoS Protection Ping/TraceRoute/ICMPv6 Caratteristiche Layer3: Inter-VLAN Routing Static ARPs Static Routes DHCP Relay Dynamic Routing - RIPv1/v2 Dynamic Routing -OSPFv2 Route Redistribution Gestione: cnMaestro or XMS (cloud management) Industry standard Command Line Interface (CLI) DHCP Client Embedded web management (HTTP/HTTPS) Embedded DHCP server USB file management and storage Out-of-Band Ethernet Management SSH / SSH v2 SNMP v1/v2/v3 DHCP relay Simple Network Time Protocol (SNTP) Local/remote system logging Policy Based A RIPORTARE									228.369,66
												228.369,66

N° pro g	Data Misura	Articolo d'elenco	LAVORI O PROVVISTE	F A T T O R I				Unita' Mis.	Prodotti		Pag. 60	
				Parti ug.	Lunghez.	Larghez	Alt/Peso		Negativi	Positivi	Prezzo Un.	ImportoTot
			RIPORTO Automation Display log messages multiple terminals* TFTP/SFTP Telnet client/server IPv6 management Password management Autoinstall support for firmware images and config files. L'opera deve essere consegnata completadi ogni onere e magistero, compresi i cablaggi SOMMANO =	1,00						1,00 1,00	1.680,24	228.369,66 1.680,24
146	21/02/2025	NP_EL_SWITCH	SWITCH POE_Fornitura e posa di switch POE avente le seguenti caratteristiche: NP_EL_SWI Throughput: 176 Gbps,Porte: 48 PoE+10/100/1000,Porte UpLink: 4 SFP+ Memoria Flash: 128MB; Supporta: ACL mapping and marking of ToS/DSCP (COS) - ACL mapping to priority queue -Honoring DSCP and 802.1p(CoS) Sicurezza: 802.1x authentication DHCP snooping Radius/Tacacs/Tacacs+ Gestione locale/remota: cnMaestro (cloud management) DHCP Client Embedded DHCP server TFTP/SFTP USB file management and storage Valore indicativo manutenzione MTBF: 238.063 ore Forwarding Rate in Mpps (64 Byte Packets): 120 Porte : 48 PoE+ 802.3af/at 10/100/1000 Gestione console: SI seriale Porte USB: si Gestione traffico porte: si Raffreddamento: 2 ventole Pulsante di reset: si Memoria Flash: 128MB DRAM: 512MB VLANs: 4K VLAN QinQ*: si LACP/Trunking 8 LAGs/8 links per LAG QoS Priority Queues 8 VLAN Rapid Spanning Tree: 32 Ingress/Egress ACL: 128 Static ARP Entries: 512 ARP Entries: 512 Static Routes: 64 Dynamic Routing: 512 IGMP Multicast Groups: 256 Gestione Policy Based Automation:si Servizio: ACL mapping and marking of ToS/DSCP (COS) ACL mapping marking of 802.1p ACL mapping to priority queue DiffServ support Honoring DSCP and 802.1p (CoS) Traffic shaping/metering Priority queue management using Weighted Round Robin (WRR), Strict Priority (SP) and a combination of WRR and SP Gestione del Traffico: ACL-based inbound rate limiting policies Broadcast, multicast and unknown unicast rate limiting Inbound rate limiting per port Outbound rate limiting per port/queue Sicurezza: 802.1x authentication A RIPORTARE					acorporo				230.049,90

N° pro g	Data Misura	Articolo d'elenco	LAVORI O PROVVISI E	F A T T O R I				Unita' Mis.	Prodotti		Pag. 61	
				Parti ug.	Lunghcz.	Larghez	Alt/Peso		Negativi	Positivi	Prezzo Un.	ImportoTot
			REPORTO MAC authentication* DHCP snooping RADIUS authentication/authorization Radius/Tacacs/Tacacs+Authentication, Authorization, and Accounting (AAA) Secure shell Secure copy (SCP)* Local username/password Source/Destination IP address TCP/UDP Source/Destination port IP Protocol Type Type of Service (ToS) or differentiated services (DSCP) field Source/Destination MAC address EtherType IEEE 802.1p user priority VLAN ID RFC 1858-Security Considerations for IP Fragment Filtering Caratteristiche Layer2: 802.1s multiple spanning tree VLAN, Port, Protocol, 802.1q QinQ* 802.1d 802.1x authentication Auto MDI/MDIX BPDU Guard, Root Guard IGMP Snooping v1/v2/v3*, Fast Leave LLDP/LLDP MED IGMP Proxy Static MAC Flow Control per port Per VLAN STP (PVST/PVRST) Port Mirroring: port based, ACL based, VLAN based Port Isolation/Private VLAN Edge Link Aggregation Groups (Static/LACP) Rate Limiting/Storm Control Jumbo frame (9k) DHCP Snooping BPDU filtering Broadcast/Multicast/Unlearned Unicast (Storm Control) DoS Protection Ping/TraceRoute/ICMPv6 Caratteristiche Layer3: Inter-VLAN Routing Static ARPs Static Routes DHCP Relay Dynamic Routing - RIPv1/v2 Dynamic Routing -OSPFv2 Route Redistribution Gestione: cnMaestro or XMS (cloud management) Industry standard Command Line Interface (CLI) DHCP Client Embedded web management (HTTP/HTTPS) Embedded DHCP server USB file management and storage Out-of-Band Ethernet Management SSH / SSH v2 SNMP v1/v2/v3 DHCP relay Simple Network Time Protocol (SNTP) Local/remote system logging Policy Based Automation Display log messages multiple terminals* TFTP/SFTP Telnet client/server IPv6 management Password management Autoinstall support for firmware images and config files. L'opera deve essere consegnata completadi ogni onere e magistero, compresi i cablaggi. SOMMANO =	1,00				cad				230.049,90
147	21/02/2025	NP_EL_WC	Fornitura e posa in opera di punto di allarme bagno disabili con suoneria e spia luminosa entro la stessa cassetta, realizzata con in tubazione sottotraccia partire dalla cassetta di A RIPORTARE									
												231.730,14

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

N° pro g	Data Misura	Articolo d'elenco	LAVORI O PROVVISI E	F A T T O R I				Unita' Mis.	Prodotti		Pag. 72	
				Parti ug.	Lunghez.	Larghez	Alt/Peso		Negativi	Positivi	Prezzo Un.	ImportoTot
			RIPORTO									273.276,91
			protezione IP 55, classe di isolamento F, in classe di efficienza IE2, montata su basamento in acciaio; portata pari a 720 [lt/h], prevalenza pari a 2,5 [mca] Ricircolo ACS	1,00						1,00		
			SOMMANO =					cad		1,00	596,93	596,93
185	21/02/2025	NP_ISAN_06	Fornitura e posa in opera di miscelatore termostatico regolabile, per impianti centralizzati.Regolatore interno anticalcare in tecnopolimero. attacco: R1" (EN 10226-1) M. Pressione massima di esercizio: 14 bar. Campo di temperatura del fluido: 2-90 °C. Kv:7,6 m³/h. Materiale: ottone antidezincificazione DR, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.	1,00						1,00		
			SOMMANO =					cad		1,00	206,16	206,16
186	21/02/2025	NP_ISAN_08	Fornitura e posa in opera di valvola di taratura per piede colonna in bronzo con attacchi filettati, maniglia di regolazione in materiale plastico, otturazione con guarnizione in EPDM, scala graduata con possibilità di lettura a 8 360°, in opera completa del raccordo misuratore di portata, dei seguenti diametri nominali: 20 mm, compreso di ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte. Ricircolo ACS	2,00						2,00		
			SOMMANO =					cad		2,00	115,05	230,10
			Importo totale dei lavori e provviste								euro	274.310,05

Valledolmo li

L'Impresa

Il Direttore dei lavori

Il Responsabile Unico del Procedimento

Firmato digitalmente da: VULLO SALVATORE
Data: 19/03/2025 18:22:25

SGRO' ROSARIO
2025.03.22 16:18:14
CN=SGRO' ROSARIO
C=IT
2.5.4.4=SGRO'
2.5.4.42=ROSARIO

ASP 6 AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMO

LAVORI : LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE IN CDC DELL'IMMOBILE
DISTINTO NEL DISTRETTO SANITARIO 38, SITO NEL COMUNE DI VALLEDOLMO

IMPRESA : IMPRESALV S.R.L.

REGISTRO DI CONTABILITA'

Num. Ord.	Data Misura	Articolo Elenco Prezzi	LAVORI O PROVVISTE	Lib.Misure		Prodotti Posit. e negat.	Prezzo Unitario	I M P O R T I	
				N°	Pagina			Liquidato	Pagato
			RIPORTO						
56	23/07/2024	26.1.10	Ponteggio mobile per altezze non superiori a 7,00 m, realizzato con elementi tubolari metallici e provvisto di ruote, di tavole ferma piedi, di parapetti, di scale interne di collegamento tra pianale m³	1	2	5,04	18,66	94,05	
57	23/07/2024	26.1.11	Per ogni spostamento, pari alla dimensione longitudinale del ponteggio, successivo al primo piazzamento, dello stesso, di cui alla voce 26.1.10. cad	1	2/3	100,00	12,40	1.240,00	
58	23/07/2024	21.1.6	Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e la rimozione dell'eventuale sottostrato di collante e/o m²	1	3	103,22	11,11	1.146,77	
59	23/07/2024	21.1.9	Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. m² x cm	1	3/4	193,67	2,06	398,96	
60	23/07/2024	21.1.24	Rimozione di apparecchi igienico – sanitari e di riscaldamento compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto e le eventuali opere di ripristino cad	1	4	9,00	22,73	204,57	
61	23/07/2024	A.P.RIMOZIONE	Rimozione delle componenti impiantistiche esistenti non riutilizzabili (impianto idrico, impianto riscaldamento e raffrescamento, elettrico, citofonico, televisivo...), quali centralini e quadri elet a corpo	1	4	0,50	2.414,63	1.207,32	
62	23/07/2024	21.1.4	Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o gesso dello spessore non superiore a 15 cm. compresi gli eventuali rivestimenti e intonaci con l'onere del carico del materiale di risulta m² x cm	1	4	735,11	1,02	749,81	
63	23/07/2024	21.1.1	Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi tipo (esclusi i calcestruzzi), forma e spessore, per ripresa in breccia, per apertura di vani e simili, compreso il carico del materiale di risulta m³	1	4/5	0,42	339,53	142,60	
64	23/07/2024	21.1.16	Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il trasporto a rifiuto ed m²	1	5	74,91	16,09	1.205,30	
65	23/07/2024	21.1.25	Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi m³	1	5	20,00	38,71	774,20	
66	23/07/2024	21.2.4	Sigillatura con malta di cemento e/o resine epossidiche o per sarcitura di piccole lesioni di larghezza fino a 2 cm su tramezzi o muratura di tamponamento compresi la scamitura delle stesse, la m	1	5	100,00	2,99	299,00	
67	23/07/2024	21.2.8.1	Formazione di architravi in setti murari con funzione portante di qualunque tipo e spessore, compresi il taglio, l'eventuale demolizione della muratura in breccia, compresa armatura in A RIPORTARE					7.462,58	

Num. Ord.	Data Misura	Articolo Elenco Prezzi	LAVORI O PROVVISTE	Lib.Misure		Prodotti Posit. e negat.	Prezzo Unitario	I M P O R T I	
				N°	Pagina			Liquidato	Pagato
			RIPORTO					7.462,58	
68	23/07/2024	2.1.16	acciaio ad cos m³	1	5/6	0,09	1.358,69	122,28	
69	23/07/2024	2.2.1.1	Muratura di tamponamento in blocchi forati ad incastro di laterizio porizzato dello spessore di cm 30, prodotti in conformità alla norma UNI EN 771-1, peso specifico apparente (vuoto x pieno) m²	1	6	16,86	107,39	1.810,60	
70	23/07/2024	2.2.7	Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg di cemento per m³ di sabbia, compreso l'onere per la formazione degli architravi per i vani porta e quanto altro occorre per dare il lavoro sp m²	1	6	1,89	30,44	57,53	
71	23/07/2024	A65065 B	Pareti divisorie dello spessore totale compreso tra 8 e 14,5 cm, eseguiti con intelaiatura metallica con lamierino zincato dello spessore di 6/10 di mm; rivestimento sulle due facce con lastre doppie m²	1	6/7	16,86	82,17	1.385,39	
72	23/07/2024	5.1.10.1	Tramezzature di latero-gesso in pannelli preintonacati, rispondenti ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), delle dimensioni di 33 x 100 cm, con incastri laterali maschiofemmina, euroclasse di r m²	1	7	46,53	54,07	2.515,88	
73	23/07/2024	27.1.3.1	Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo m²	1	7	33,85	19,99	676,66	
74	23/07/2024	27.1.4.3	Fornitura e posa in opera di porta antincendio REI 120, ad un'anta battente, reversibile, conforme alle norme UNI 9723 ed EN 1635-1, avente le seguenti caratteristiche tecniche costruttive: - telaio m²	1	7/9	5,57	236,82	1.319,09	
75	23/07/2024	27.1.5.1	Fornitura e posa in opera di porta antincendio REI 120, a due ante battenti, reversibili, conforme alle norme UNI 9723 ed EN 1635-1, avente le seguenti caratteristiche tecniche costruttive: - telaio m²	1	9/10	5,04	284,25	1.432,62	
76	23/07/2024	27.1.5.2	Maggior prezzo alla porta REI 60 o REI 120 per la fornitura completa di: maniglione antipanico per anta singola o per anta attiva di porta a due ante di spessore mm 50 cad.	1	10	2,00	140,47	280,94	
77	23/07/2024	9.1.1	Maggior prezzo alla porta REI 60 o REI 120 per la fornitura completa di: maniglione antipanico per anta passiva di porta a due ante di spessore mm 50 cad.	1	10	2,00	122,56	245,12	
78	23/07/2024	9.1.6	Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzafo da 0,5 cm e da un secondo strato sestato e traversato con malta bastarda dosata con m²	1	10/11	37,50	23,38	876,75	
			Strato di finitura per interni su superfici, già intonacate, con gesso scagliola, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere per spigoli e angoli, ed ogni altro onere e magistero per m²	1	11	37,50	12,48	468,00	
			A RIPORTARE					18.653,44	

Num. Ord.	Data Misura	Articolo Elenco Prezzi	LAVORI O PROVVISTE	Lib.Misure		Prodotti Posit. e negat.	Prezzo Unitario	I M P O R T I	
				N°	Pagina			Liquidato	Pagato
			RIPORTO					18.653,44	
79	23/07/2024	21.2.18	Preparazione alla tinteggiatura di superfici interne intonacate, rifinite mediante rasatura totale con gesso dolce e successiva scartavetratura e spolveratura per dare le stesse perfettamente piane e	m²	1 11/12	621,58	12,19	7.577,06	
80	23/07/2024	5.2.5.3	Fornitura e posa in opera di piastrelle e pezzi speciali in grès porcellanato di 1° scelta, classificabili nel gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente a tutti i requisiti richiesti	m²	1 13	102,48	53,23	5.455,01	
81	23/07/2024	5.2.5.3	Fornitura e posa in opera di piastrelle e pezzi speciali in grès porcellanato di 1° scelta, classificabili nel gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente a tutti i requisiti richiesti	m²	1 13/14	34,10	53,23	1.815,14	
82	23/07/2024	5.2.4.3	Fornitura e posa in opera di battiscopa per piastrelle di ceramica di 1ª scelta classificabili nel Gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente a tutti i requisiti richiesti dalla norma	m	1 14	34,69	4,39	152,29	
83	23/07/2024	5.2.6.1	Fornitura e posa in opera di zocchetto in marmo lucidato del tipo Botticino, perlato di Sicilia, proveniente da cave siciliane, dello spessore di 20 mm, di ottima qualità, posto in opera con con ele	m	1 14/15	53,52	18,57	993,87	
84	23/07/2024	B55097 A	Protezione antincendio di pareti divisorie in muratura, effettuata con lastre in calcio silicato, esenti da amianto, omologate in Euroclasse A1, densità 900 kg/m3, fissate alla muratura mediante tasse	m²	1 15	57,56	45,41	2.613,80	
85	23/07/2024	A.P.SISTEM A	Compenso per la sistemazione di porzioni di pavimentazione esistente dissestata, tramite lo smontaggio delle mattonelle svellite e il successivo rimontaggio mediante idoneo collante. Incluso nel prezz	m²	1 15	35,00	30,05	1.051,75	
86	23/07/2024	23.6.9	Fornitura e posa in opera di pittura per interni, additivata con speciale cariche ad effetto termoriflettente per la riduzione dei fenomeni di condensazione superficiale nelle zone fredde degli ambienti	m²	1 15/17	621,58	10,10	6.277,96	
87	23/07/2024	26.7.1.1	Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico comprendente un punto luce e una presa di corrente, idrico e di scarico per il p	cad	1	1,00	424,36	424,36	
88	23/07/2024	26.7.1.2	Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto elettrico comprendente un punto luce e una presa di corrente, idrico e di scarico per ogni	cad	1	2,00	148,89	297,78	
89	23/07/2024	26.1.29	Recinzione provvisoria modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a maglia rettangolare fissata perimetralmente ad un telaio in	m²	1	40,00	19,36	774,40	
			A RIPORTARE					46.086,86	

Num. Ord.	Data Misura	Articolo Elenco Prezzi	LAVORI O PROVVISTE	Lib.Misure		Prodotti Posit. e negat.	Prezzo Unitario	I M P O R T I	
				N°	Pagina			Liquidato	Pagato
			RIPORTO					46.086,86	
90	23/07/2024	26.5.1.1	Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede	cad	1	2,00	67,15	134,30	
91	23/07/2024	26.3.2.1	Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante varie raffigurazioni, forniti e posti in opera. Sono compresi: l'uso	cad	1	2,00	61,02	122,04	
92	06/09/2024	15.4.1.2	Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idrico per interni con distribuzione a collettore del tipo a pastore, comprensivo di valvola di sezionamento a volantino, targhetta per con tuba	cad	1	17/18	32,00	113,14	3.620,48
93	06/09/2024	15.4.2.1	Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto idrico realizzato dal punto di allaccio del sanitario e fino all'innesto nella colonna di scarico e della colonna di per punto	cad	1	18	1,00	91,51	91,51
94	06/09/2024	15.4.2.2	Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto idrico realizzato dal punto di allaccio del sanitario e fino all'innesto nella colonna di scarico e della colonna di per punto	cad	1	18	16,00	108,11	1.729,76
95	06/09/2024	15.4.4	Fornitura e collocazione di rubinetto di arresto in ottone cromato da 1/2" compreso ogni onere e magistero.	cad	1	18	27,00	25,48	687,96
96	06/09/2024	15.1.4.1	Fornitura e collocazione di piatto per doccia in grès porcellanato, con gruppo miscelatore, doccia con braccio tipo saliscendi e diffusore snodabile, piletta a sifone con griglia in ottone compreso	cad	1	18/19	2,00	296,45	592,90
97	06/09/2024	NP_IM_00A	Rimozione di condizionatore autonomo monosplit costituito da motocondensante esterna e macchina interna, compreso l'onere del recupero gas e l'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio in attesa	cad	1	19	4,00	159,32	637,28
98	06/09/2024	NP_IM_00B	Rimozione di termosifone esistente, compreso l'onere dell'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio in attesa di trasporto a discarica, inclusa la rimozione delle tubazioni di collegamento.	cad	1	19	17,00	58,12	988,04
99	06/09/2024	NP_IM_01A	Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa di calore condensata ad aria, ad espansione diretta, dotata di compressori ermetici del tipo scroll ad inverter,	cad	1	19	0,50	10.698,76	5.349,38
100	06/09/2024	NP_IM_02B	Unità interna del tipo a parete, batteria di evaporazione in rame, sistema di controllo della quantità del refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, chassis realizzato in pvc di dimen	cad	1	19/20	0,50	1.105,30	552,65
101	06/09/2024	NP_IM_03B	Unità interna del tipo a cassetta con mandata aria a 4 vie, batteria in rame, controllo della quantità del refrigerante R410A mediante						
			A RIPIETTERE					60.593,16	

Num. Ord.	Data Misura	Articolo Elenco Prezzi	LAVORI O PROVVISTE	Lib.Misure		Prodotti Posit. e negat.	Prezzo Unitario	I M P O R T I	
				N°	Pagina			Liquidato	Pagato
			RIPORTO					60.593,16	
			valvola di espansione lineare, scocca esterna pvc con filtro a lu						
102	06/09/2024	NP_IM_03C	cad	1	20	1,50	1.080,00	1.620,00	
			Unità interna del tipo a cassetta con mandata aria a 4 vie, batteria in rame, controllo della quantità del refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, scocca esterna pvc con filtro a lu						
103	06/09/2024	NP_IM_03D	cad	1	20	1,50	1.130,60	1.695,90	
			Unità interna del tipo a cassetta con mandata aria a 4 vie, batteria in rame, controllo della quantità del refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, scocca esterna pvc con filtro a lu						
104	06/09/2024	NP_IM_03E	cad	1	20/21	1,50	1.169,82	1.754,73	
			Unità interna del tipo a cassetta con mandata aria a 4 vie, batteria in rame, controllo della quantità del refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, scocca esterna pvc con filtro a lu						
105	06/09/2024	NP_IM_10	cad	1	21	0,50	1.219,15	609,58	
			Fornitura e posa in opera di pannello di controllo locale, posto in opera per l'impostazione e la visualizzazione mediante visore a cristalli liquidi (LCD) delle seguenti funzioni: On/Off, caldo/freddo						
106	06/09/2024	NP_IM_11	cad	1	21	5,50	223,84	1.231,12	
			Fornitura e posa in opera di comando remoto centralizzato, con pannello touch per il monitoraggio e la programmazione di fino a 1024 unità interne, con possibilità di impostare mediante visore a cristalli liquidi						
107	06/09/2024	NP_ISAN_01	cad	1	21	0,50	2.753,75	1.376,88	
			Fornitura e posa in opera di scaldia acqua a pompa di calore aria-acqua per la produzione di acqua calda sanitaria, in acciaio inox, per installazione a basamento (classe A+ di efficienza energetica se						
108	06/09/2024	NP_IM_35C	cad	1	22	0,50	4.032,21	2.016,11	
			Fornitura e posa in opera di unità terminale di Innovo aria con recupero di calore statico con flussi in controcorrente, tipo Rhoss mod.VMC-E 130, aventi le seguenti caratteristiche costruttive: Str						
109	06/09/2024	NP_IM_16	cad	1	22/23	0,50	5.399,55	2.699,78	
			Fornitura e posa in opera di Regolatore di portata d'aria a membrana elastica in silicone (CAV), tipo FCR mod. RPC, per applicazioni a bassa pressione, campo di temperatura ammesso da -10 °C a 60 °C,						
110	06/09/2024	NP_IM_21	cad	1	23	12,00	133,40	1.600,80	
			Condotta per la termoventilazione e il condizionamento dell'aria, realizzata con pannelli sandwich di spessore 20,5 mm, con trattamento autopulente e antimicrobico, ad effetto loto, che agevola la rim						
			m²	1	23	65,00	62,15	4.039,75	
	07/09/2024		EMESSO 1° SAL (Importo netto € 62.865,37)						
	07/09/2024		Emesso 1° certificato pagamento lavori per (Importo n euro quarantanovemilanovecentosettantasette/97						49.977,97
111	21/02/2025	26.1.11	cad	1		200,00	12,40	2.480,00	
			Per ogni spostamento, pari alla dimensione longitudinale del ponteggio, successivo al primo piazzamento, dello stesso, di cui alla voce 26.1.10.						
			A RIPORTARE					81.717,81	49.977,97

Num. Ord.	Data Misura	Articolo Elenco Prezzi	LAVORI O PROVVISTE	Lib.Misure		Prodotti Posit. e negat.	Prezzo Unitario	I M P O R T I	
				N°	Pagina			Liquidato	Pagato
			RIPORTO					81.717,81	49.977,97
112	21/02/2025	26.1.10	Ponteggio mobile per altezze non superiori a 7,00 m, realizzato con elementi tubolari metallici e provvisto di ruote, di tavole ferma piedi, di parapetti, di scale interne di collegamento tra pianale m³	1		10,08	18,66	188,09	
113	21/02/2025	21.1.9	Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. m² x cm	1		204,38	2,06	421,02	
114	21/02/2025	21.1.17	Rimozione di controsoffitto di qualsiasi natura e forma, esclusa la eventuale orditura di sostegno, compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto m²	1		117,31	4,83	566,61	
115	21/02/2025	21.1.18	Rimozione di orditura di qualsiasi materiale a sostegno di controsoffitti compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. m²	1		117,31	5,36	628,78	
116	21/02/2025	21.1.11	Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, escluso il trasporto a rifiuto. m² x cm	1		191,48	4,07	779,32	
117	21/02/2025	A.P.RIMOZO	Rimozione delle componenti impiantistiche esistenti non riutilizzabili (impianto idrico, impianto riscaldamento e raffrescamento, elettrico, citofonico, televisivo...), quali centralini e quadri elet acorporo	1		0,50	2.414,63	1.207,32	
118	21/02/2025	21.1.25	Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo o su aree autorizzate al conferimento, di sfabbricidi m³	1		2,95	38,71	114,19	
119	21/02/2025	5.1.51	Livellante per preparazione pavimenti in linoleum o pvc. m²	1		94,75	22,77	2.157,46	
120	21/02/2025	5.1.53	Fornitura e posa in opera di pavimentazione in linoleum a teli di spessore 2,5 mm, tipo e colore a scelta D.L., composto da olio di lino ossidato, resine naturali, farina di legno certificata PECF m²	1		94,75	56,01	5.306,95	
121	21/02/2025	5.2.11	Formazione della sguscia e del battiscopa di h.10 cm da terra, opportunatamente saldato al pavimento con cordolo a caldo, incluso materiali. m	1		72,40	26,46	1.915,70	
122	21/02/2025	5.1.61	Fornitura e posa in opera, con saldatura a caldo dei giunti facoltativo, di rivestimento murale vinilico in PVC coestruso calandrato plastificato in teli, di spessore 1,2 mm, tipo e colore a scelta D m²	1		152,17	42,17	6.417,01	
123	21/02/2025	B55057 A	Controsoffitto con pannelli di gesso rivestito, rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), reazione al fuoco Euroclasse B-d0-s1, dimensioni 600x600 mm, montati su struttura metallica, c m²	1		290,62	40,59	11.796,27	
124	21/02/2025	8.2.7.2	Fornitura e posa in opera di serramenti esterni del tipo monoblocco realizzati con profili estrusi in PVC rigido modificato, ad alta						
			A RIPORTARE					113.216,53	49.977,97

Num. Ord.	Data Misura	Articolo Elenco Prezzi	LAVORI O PROVVISTE	Lib.Misure		Prodotti Posit. e negat.	Prezzo Unitario	I M P O R T I	
				N°	Pagina			Liquidato	Pagato
			RIPORTO					113.216,53	49.977,97
125	21/02/2025	8.2.9.2	resistenza all'urto, costruiti con sezione interna pluricamera con m²	1		32,63	563,84	18.398,10	
126	21/02/2025	8.1.1.1	Fornitura e posa in opera di serramenti esterni del tipo monoblocco realizzati con profili estrusi in PVC rigido modificato, ad alta resistenza all'urto, costruiti con sezione interna pluricamera con m²	1		4,13	618,25	2.553,37	
127	21/02/2025	A.P.PORTA	Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), non a taglio termico, sezione mm 45 ÷ 55, verniciati a polvere, colore standard co m²	1		1,68	463,29	778,33	
128	21/02/2025	A.P.PORTA	Fornitura e posa in opera di porta scorrevole esterno muro tipo Kora Lam o similare con caratteristiche tecniche equivalenti. Anta scorrevole esternamente al muro lungo un binario orizzontale di scorr cad	1		1,00	1.650,77	1.650,77	
129	21/02/2025	12.4.5	Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due partite, del tipo tamburato, con spessore finito di 45 ÷ 50 mm, rivestite in laminato plastico di colore a scelta della D.L. da ambo gli aspetti, cad	1		7,00	1.614,44	11.301,08	
130	21/02/2025	21.4.1	Fornitura e posa in opera di profili paraspigoli in materiale plastico colorato in opera compresi tagli, sfridi, eventuali sovrapposizioni ed ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita e a m	1		101,88	3,85	392,24	
131	21/02/2025	21.4.2	Solai con profilati di ferro a doppio T e tavelloni, per qualsiasi luce, compreso il massetto in calcestruzzo classe di resistenza C28/35 classe d'esposizione XS1 e classe di consistenza S4, dello m²	1		3,84	52,13	200,18	
132	21/02/2025	11.3.1	Fornitura e collocazione di profilati di ferro di qualsiasi profilo, sezione o dimensione posti in opera per solai, compresi gli eventuali irrigidimenti in ferro con dadi e controdadi, eventuali kg	1		136,49	5,34	728,86	
133	21/02/2025	3.1.1.2	Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e due mani di colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici orizzontali o verticali, rette o curve, applicata a pennello m²	1		24,08	22,19	534,34	
134	21/02/2025	3.2.4	Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per le prove dei materiali, la vibratura dei getti, la m³	1		3,07	165,45	507,93	
135	21/02/2025	5.1.10.1	Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldato a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento, con diametro non superiore a 8 mm, di kg	1		137,62	3,45	474,79	
			A RIPORTARE					150.736,52	49.977,97

Num. Ord.	Data Misura	Articolo Elenco Prezzi	LAVORI O PROVVISTE	Lib.Misure		Prodotti Posit. e negat.	Prezzo Unitario	I M P O R T I	
				N°	Pagina			Liquidato	Pagato
			RIPORTO					150.736,52	49.977,97
136	21/02/2025	27.1.5.1	armate o debolmente armate, in ambiente secco classe d'esposizione X0 (UNI 11104), in ambiente umido senza gelo m²	1		28,73	19,99	574,31	
			Maggior prezzo alla porta REI 60 o REI 120 per la fornitura completa di: maniglione antipanico per anta singola o per anta attiva di porta a due ante di spessore mm 50 cad.	1		2,00	140,47	280,94	
137	21/02/2025	9.1.1	Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzafo da 0,5 cm e da un secondo strato sestato e traversato con malta bastarda dosata con m²	1		63,83	23,38	1.492,35	
138	21/02/2025	5.2.5.3	Fornitura e posa in opera di piastrelle e pezzi speciali in grès porcellanato di 1° scelta, classificabili nel gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN 87 e rispondente a tutti i requisiti richiesti m²	1		28,73	53,23	1.529,30	
139	21/02/2025	8.3.9	Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due partite, del tipo tamburato, con spessore finito di 45 ÷ 50 mm, rivestite in laminato plastico di colore a scelta della D.L. da ambo gli aspetti m²	1		10,50	520,65	5.466,83	
140	21/02/2025	8.4.5	Sovrapprezzo agli artt. 8.1.3, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.6, 8.1.12, 8.1.13, 8.1.14, 8.1.15, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.2.7, 8.2.8, 8.2.9, 8.2.10, 8.3.1, 8.3.2, per la fornitura e collocazione di vetro m²	1		24,02	67,05	1.610,54	
141	21/02/2025	14.1.1.2	Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, a parete o soffitto, realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale (questa esclusa), o cad	1		67,00	44,94	3.010,98	
142	21/02/2025	14.1.3.4	Fornitura e posa in opera di punto di comando per punto luce semplice, interrotto, deviato, a pulsante realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del con u cad	1		12,00	49,44	593,28	
143	21/02/2025	14.1.5.6	Fornitura e posa in opera in scatola già predisposta di cui alle voci 14.1.3 o 14.1.4 di ulteriore punto di comando, compreso filo conduttore di fase in rame con rivestimento termoplastico tipo FS17 cad	1		9,00	36,31	326,79	
144	21/02/2025	14.1.8.14	Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase, trifase o trifase con neutro, realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale (questa m cad	1		18,00	48,89	880,02	
145	21/02/2025	14.1.8.24	Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase, trifase o trifase con neutro, realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale (questa t cad	1		4,00	71,66	286,64	
146	21/02/2025	14.11.1	Realizzazione di derivazione per punto dati RJ45 in categoria 6, realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di A RIPORTARE					166.788,50	49.977,97

Num. Ord.	Data Misura	Articolo Elenco Prezzi	LAVORI O PROVVISTE	Lib.Misure		Prodotti Posit. e negat.	Prezzo Unitario	I M P O R T I	
				N°	Pagina			Liquidato	Pagato
			RIPORTO					166.788,50	49.977,97
			derivazione del locale (questa esclusa) in tubi di						
			cad	1		33,00	84,00	2.772,00	
147	21/02/2025	14.11.4.4	Fornitura e posa in opera di armadio per cablaggio strutturato di tipo 19", costituiti da contenitore e pannelli in lamiera d'acciaio spessore 10/10mm e porta trasparente in lamiera d'acciaio e vetro						
			cad	1		1,00	1.943,55	1.943,55	
148	21/02/2025	14.11.5	Fornitura e posa in opera all'interno dei armadi di cui alla voce 14.11.4 di pannelli di permutazione completi con 24 connettori RJ45 cat. 6 1U, per cavo UtP o FtP 22÷24 AWG a 4 coppie, completo di						
			cad	1		3,00	297,89	893,67	
149	21/02/2025	14.11.6.2	Fornitura e posa in opera di cavo dati con conduttori a 24AWG (0,51mm) solidi in rame, isolamento in poliolefina, 4 coppie a conduttori twistati con separatore interno, conforme alla normativa EN cavo						
			m	1		1.455,00	1,96	2.851,80	
150	21/02/2025	14.11.7	Realizzazione di derivazione per punto telefonico RJ11 , realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale (questa esclusa) in tubi di materiale						
			cad	1		1,00	65,16	65,16	
151	21/02/2025	14.11.9	Fornitura e posa in opera di cavo ad 1 Coppia tR/R antifiamma per impianti telefonici, conduttori a filo unico in rame stagnato Ø 0,6 mm, isolante in pvc e guaina in pvc-FR conforme CEI 20-22. Il						
			m	1		60,00	0,91	54,60	
152	21/02/2025	14.12.1.2	Fornitura e collocazione di posto esterno per impianto citofonici o videocitofonico a due fili di comunicazione con telecamera a colori per installazione a parete o ad incasso, comprensivo di scatola						
			cad	1		1,00	1.291,72	1.291,72	
153	21/02/2025	14.12.2.2	Fornitura e posa in opera di posto interno citofonico o videocitofonico per impianto 2 Fili, di tipo da parete o da incasso, con o senza cornetta, dotato di tasti per attivazione posto esterno						
			cad	1		1,00	264,27	264,27	
154	21/02/2025	14.12.3	Fornitura e posa entro tubi o posati entro canali di cavo citofonici a 2 conduttori twistati con guaina in PVC e tensione di isolamento 450/750V, idonei all'impianto citofonico da realizzare						
			m	1		50,00	2,10	105,00	
155	21/02/2025	14.14.1.1	Fornitura e posa in opera di telecamera IP con capacità day & night, risoluzione minima 4 Megapixel, illuminazione minima 0.15 Lux a colori e 0 lux con illuminatore IR in B/W con distanza IR almeno						
			cad	1		2,00	390,24	780,48	
156	21/02/2025	14.14.2.1	Fornitura e posa in opera e installazione e configurazione di registratore video di rete (NVR), sia rackable che tower, per telecamere IP in grado di gestire una banda di ingresso registrazione di NV						
			cad	1		1,00	515,53	515,53	
157	21/02/2025	14.14.3.1	Fornitura ed installazione all'interno di NVR di Hard Disk con interfaccia hard disk tipo SATA, da 3.5". L'HD deve garantire almeno un buffer del drive di almeno 64 MB e velocità di						
			A RIPORTARE					178.326,28	49.977,97

Num. Ord.	Data Misura	Articolo Elenco Prezzi	LAVORI O PROVVISTE	Lib.Misure		Prodotti Posit. e negat.	Prezzo Unitario	I M P O R T I	
				N°	Pagina			Liquidato	Pagato
			RIPORTO					178.326,28	49.977,97
158	21/02/2025	14.15.1	trasferimento Har cad	1		1,00	154,58	154,58	
159	21/02/2025	14.15.10	Fornitura e collocazione di derivazione per elemento in campo dell'impianto di antintrusione del tipo da incasso realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dall'elemento precedente cad	1		14,00	51,98	727,72	
160	21/02/2025	14.15.11	Fornitura e collocazione di tastiera con display a cristalli liquidi retroilluminato, per controllo centrali conformi CEI 79-2 II° livello, completa di lettore per chiave elettronica, collegamento cad	1		1,00	267,91	267,91	
161	21/02/2025	14.15.3.1	Fornitura e collocazione di set chiave elettronica a trasponder, conforme CEI 79-2 I° livello, costituito da 2 chiavi e lettore programmabile, in contenitore plastico modulare per installazione in cad	1		1,00	187,20	187,20	
162	21/02/2025	14.15.3.1	Fornitura e collocazione di centrale di rivelazione intrusione a microprocessore, conforme alle norme EN50131-x, in contenitore metallico certificato. La centrale deve del tipo a zone configurabili C cad	1		1,00	912,25	912,25	
163	21/02/2025	14.15.4.1	Fornitura e collocazione di rivelatore infrarosso passivo per impianti di antintrusione di tipo convenzionale, di tipo esterno o ad incasso, dotato di led di visualizzazione degli allarmi, conteggio cad	1		11,00	82,84	911,24	
164	21/02/2025	14.15.9.1	Fornitura e collocazione di sirena elettronica da esterno, collegamento alla centrale via cavo, autoalimentata ed autoprotetta, 125 dB ad 1 m, conforme CEI 79-2 II° livello, completa di lampeggiatore cad	1		3,00	263,08	789,24	
165	21/02/2025	14.2.3.1	Fornitura in opera entro scatole predisposte di cui alle voci 14.2.1 e 14.2.2 di apparecchi per il prelievo di energia, standard Italiano (terra centrale) o universale (terra centrale e laterale) con cad	1		16,00	11,80	188,80	
166	21/02/2025	14.2.1.2	Realizzazione di derivazione per punto Forza Motrice, monofase, realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione del locale (questa esclusa), o da altri punti c cad	1		68,00	52,86	3.594,48	
167	21/02/2025	14.2.3.2	Fornitura in opera entro scatole predisposte di cui alle voci 14.2.1 e 14.2.2 di apparecchi per il prelievo di energia, standard Italiano (terra centrale) o universale (terra centrale e laterale) con cad	1		52,00	17,20	894,40	
168	21/02/2025	14.2.3.3	Fornitura in opera entro scatole predisposte di cui alle voci 14.2.1 e 14.2.2 di apparecchi per il prelievo di energia, standard Italiano (terra centrale) o universale (terra centrale e laterale) con cad	1		1,00	90,60	90,60	
			A RIPORTARE					187.044,70	49.977,97

Num. Ord.	Data Misura	Articolo Elenco Prezzi	LAVORI O PROVVISTE	Lib.Misure		Prodotti Posit. e negat.	Prezzo Unitario	I M P O R T I	
				N°	Pagina			Liquidato	Pagato
			RIPORTO					187.044,70	49.977,97
			cad	1		1,00	247,95	247,95	
169	21/02/2025	14.2.5	Sovraprezzo per le voci 14.2.1 e 14.2.2 per scatola, a vista o ad incasso, con placca in esecuzione stagna IP55, con membrana morbida trasparente.	1		6,00	13,46	80,76	
			cad	1		6,00	13,46	80,76	
170	21/02/2025	14.3.11.1	Fornitura e posa in opera di tubi protettivi pieghevoli in P.V.C., resistenza alla compressione 750 N, del tipo FK 15 autoestinguenti, posti incassati, compresa apertura tracce, fissaggio provvisorio	1		250,00	4,95	1.237,50	
			m	1		250,00	4,95	1.237,50	
171	21/02/2025	14.3.11.2	Fornitura e posa in opera di tubi protettivi pieghevoli in P.V.C., resistenza alla compressione 750 N, del tipo FK 15 autoestinguenti, posti incassati, compresa apertura tracce, fissaggio provvisorio	1		950,00	5,24	4.978,00	
			m	1		950,00	5,24	4.978,00	
172	21/02/2025	14.3.13.3	Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione da incasso completa di coperchio con goffatura superficiale , separatori e accessori, compreso le opere edili di scasso e ripristino della scatola	1		35,00	11,35	397,25	
			cad	1		35,00	11,35	397,25	
173	21/02/2025	14.3.14.3	Fornitura e posa in opera di scatola di derivazione da esterno in PVC con coperchio basso, grado di protezione minimo IP 55, compreso l'esecuzione dei fori, dei raccordi per le tubazioni ed ogni cas	1		5,00	19,22	96,10	
			cad	1		5,00	19,22	96,10	
174	21/02/2025	14.3.16.4	Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette predisposte di conduttori elettrici in rame con isolante in mescola termoplastica, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea	1		190,00	3,52	668,80	
			m	1		190,00	3,52	668,80	
175	21/02/2025	14.3.16.7	Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette predisposte di conduttori elettrici in rame con isolante in mescola termoplastica, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea	1		50,00	10,73	536,50	
			m	1		50,00	10,73	536,50	
176	21/02/2025	14.3.18.21	Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina termoplastica di colore verde qualità M16 ca	1		1.121,00	3,75	4.203,75	
			m	1		1.121,00	3,75	4.203,75	
177	21/02/2025	14.3.18.22	Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina termoplastica di colore verde qualità M16 ca	1		232,00	4,91	1.139,12	
			m	1		232,00	4,91	1.139,12	
178	21/02/2025	14.3.16.2	Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette predisposte di conduttori elettrici in rame con isolante in mescola termoplastica, conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea	1		510,00	1,81	923,10	
			m	1		510,00	1,81	923,10	
179	21/02/2025	14.3.18.24	Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina termoplastica di colore verde qualità M16						
			A RIPORTARE					201.553,53	49.977,97

Num. Ord.	Data Misura	Articolo Elenco Prezzi	LAVORI O PROVVISTE	Lib.Misure		Prodotti Posit. e negat.	Prezzo Unitario	I M P O R T I	
				N°	Pagina			Liquidato	Pagato
			ca					201.553,53	49.977,97
			ca						
180	21/02/2025	14.3.18.3	Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina termoplastica di colore verde qualità M16	m	1	124,00	8,40	1.041,60	
181	21/02/2025	14.3.18.47	Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina termoplastica di colore verde qualità M16	m	1	280,00	9,63	2.696,40	
182	21/02/2025	14.3.18.49	Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 e guaina termoplastica di colore verde qualità M16	m	1	35,00	9,63	337,05	
183	21/02/2025	14.3.22.1	Fornitura e posa in opera di dispersore a croce in profilato di acciaio dolce zincato a caldo in accordo alle norme CEI 7-6, munito di bandierina con 2 fori Ø 13 mm per allacciamento conduttori tondi	m	1	193,00	21,45	4.139,85	
184	21/02/2025	14.3.3.1	Fornitura e collocazione di canale portacavi, in lamiera di acciaio zincato (sendzimir), spessore minimo 0,8 mm, di tipo chiuso o areato, laminato a freddo, levigato, zincato in soluzione di zinco	cad	1	1,00	96,79	96,79	
185	21/02/2025	14.3.3.2	Fornitura e collocazione di canale portacavi, in lamiera di acciaio zincato (sendzimir), spessore minimo 0,8 mm, di tipo chiuso o areato, laminato a freddo, levigato, zincato in soluzione di zinco	m	1	25,00	143,93	3.598,25	
186	21/02/2025	14.3.6.2	Fornitura e collocazione di passerella portacavi a filo d'acciaio saldato e elettrozincato coi fili dei traversini cianfrinati per garantire la protezione dei cavi durante la loro messa in opera e	m	1	15,00	158,21	2.373,15	
187	21/02/2025	14.3.6.3	Fornitura e collocazione di passerella portacavi a filo d'acciaio saldato e elettrozincato coi fili dei traversini cianfrinati per garantire la protezione dei cavi durante la loro messa in opera e	m	1	40,00	29,80	1.192,00	
188	21/02/2025	14.4.1.1	Fornitura e collocazione di carpenteria metallica per quadro elettrico di distribuzione, monoblocco o in kit, di tipo modulare costituito da armadi con struttura in lamiera di acciaio zincata a caldo	m	1	40,00	36,49	1.459,60	
189	21/02/2025	14.4.11.10	Fornitura e collocazione di carpenteria metallica per quadro elettrico di distribuzione, monoblocco o in kit, di tipo modulare costituito da armadi con struttura in lamiera di acciaio zincata a caldo	m²	1	0,84	3.297,23	2.769,67	
190	21/02/2025	14.4.14.3	Fornitura in opera in quadro elettrico (compensato a parte) di contattori modulari con contatti NA oppure NC, circuito di comando a qualsiasi tensione di funzionamento, con o senza comando manuale	cad	1	1,00	184,76	184,76	
			A RIPIANTARE					221.442,65	49.977,97

Num. Ord.	Data Misura	Articolo Elenco Prezzi	LAVORI O PROVVISTE	Lib.Misure		Prodotti Posit. e negat.	Prezzo Unitario	I M P O R T I	
				N°	Pagina			Liquidato	Pagato
			RIPORTO					221.442,65	49.977,97
			(compensato a parte) di sezionatori portafusibili modulari per fusibili cilindrici (con fusibile AM o GF incluso), con o senza lampada di segnalazione compresi						
191	21/02/2025	14.4.16.5	cad	1		2,00	43,95	87,90	
			Fornitura in opera in quadro elettrico (compensato a parte) di accessori di segnalazione e comando o di strumentazione modulare o fronte quadro, comprensivo dei collegamenti elettrici necessari spia						
192	21/02/2025	14.4.16.9	cad	1		1,00	24,97	24,97	
			Fornitura in opera in quadro elettrico (compensato a parte) di accessori di segnalazione e comando o di strumentazione modulare o fronte quadro, comprensivo dei collegamenti elettrici necessari strum						
193	21/02/2025	14.4.3.1	cad	1		1,00	318,81	318,81	
			Fornitura e posa in opera di centralino da incasso in materiale isolante autoestinguente, grado di protezione IP 40, completo di guide DIN, con o senza portella di qualsiasi tipo (cieca, trasparente o						
194	21/02/2025	14.4.4.11	cad	1		5,00	94,19	470,95	
			Fornitura e posa in opera di centralino da parete in materiale isolante autoestinguente, grado di protezione IP 40 o IP55, completo di guide DIN, con o senza portella di qualsiasi tipo (cieca centrali						
195	21/02/2025	14.4.5.11	cad	1		2,00	133,51	267,02	
			Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico (compensato a parte) di interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN per circuiti di tensione nominale non superiore a 1000 V c						
196	21/02/2025	14.4.5.32	cad	1		20,00	56,26	1.125,20	
			Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico (compensato a parte) di interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN per circuiti di tensione nominale non superiore a 1000 V c						
197	21/02/2025	14.4.5.33	cad	1		8,00	129,37	1.034,96	
			Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico (compensato a parte) di interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN per circuiti di tensione nominale non superiore a 1000 V c						
198	21/02/2025	14.4.5.48	cad	1		1,00	177,41	177,41	
			Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico (compensato a parte) di interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN per circuiti di tensione nominale non superiore a 1000 V c						
199	21/02/2025	14.4.5.9	cad	1		1,00	258,96	258,96	
			Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico (compensato a parte) di interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN per circuiti di tensione nominale non superiore a 1000 V c						
200	21/02/2025	14.4.6.16	cad	1		38,00	42,43	1.612,34	
			Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5. Sono compresi gli eventuali contatti ausiliari per il segnalamento a						
201	21/02/2025	14.4.6.2	cad	1		2,00	124,90	249,80	
			Fornitura e posa in opera di blocco differenziale						
			A RIPORTARE					227.070,97	49.977,97

Num. Ord.	Data Misura	Articolo Elenco Prezzi	LAVORI O PROVVISTE	Lib.Misure		Prodotti Posit. e negat.	Prezzo Unitario	I M P O R T I	
				N°	Pagina			Liquidato	Pagato
			RIPORTO					227.070,97	49.977,97
			da accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5. Sono compresi gli eventuali contatti ausiliari per il segnalamento a b						
2022	21/02/2025	14.4.6.20	cad Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5. Sono compresi gli eventuali contatti ausiliari per il segnalamento a b	1		30,00	57,00	1.710,00	
2032	21/02/2025	14.4.6.35	cad Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5. Sono compresi gli eventuali contatti ausiliari per il segnalamento a b	1		15,00	81,36	1.220,40	
2042	21/02/2025	14.4.6.37	cad Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5. Sono compresi gli eventuali contatti ausiliari per il segnalamento a b	1		3,00	112,71	338,13	
2052	21/02/2025	14.4.7.16	cad Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico (compensato a parte) di interruttore non automatico-sezionatore di tipo modulare per guida DIN per circuiti di tensione nominale non interr.n	1		1,00	166,93	166,93	
2062	21/02/2025	14.4.7.17	cad Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico (compensato a parte) di interruttore non automatico-sezionatore di tipo modulare per guida DIN per circuiti di tensione nominale non interr.n	1		1,00	50,90	50,90	
2072	21/02/2025	14.4.7.19	cad Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico (compensato a parte) di interruttore non automatico-sezionatore di tipo modulare per guida DIN per circuiti di tensione nominale non interr.n	1		1,00	69,81	69,81	
2082	21/02/2025	14.6.3.1	cad Fornitura e posa in opera di Sistema Statico di Continuità (UPS), con ingresso trifase ed uscita trifase di tipo a doppia conversione, autonomia minima 10 minuti a pieno carico, avente le seguenti UP	1		1,00	87,50	87,50	
2092	21/02/2025	14.6.4.2	cad Fornitura e posa in opera di batterie supplementari per gli UPS di cui alla voce 14.6.3 per aumentarne l'autonomia. Il pacco batterie aggiuntivo dovrà essere alloggiato in uno o più appositi armadi p	1		1,00	10.425,62	10.425,62	
2102	21/02/2025	14.8.10.2	cad Fornitura e posa in opera alimentatore elettronico per illuminazione di emergenza per l'accensione di moduli LED o di Lampade fluorescenti tipo t8, t5 e tCL, con autonomia selezionabile 1 ora o 3 ore	1		22,00	248,41	5.465,02	
2112	21/02/2025	14.8.12.8	Fornitura e posa in opera di apparecchio per illuminazione di emergenza con sorgente						
			A RIPORTARE					252.993,53	49.977,97

Num. Ord.	Data Misura	Articolo Elenco Prezzi	LAVORI O PROVVISTE	Lib.Misure		Prodotti Posit. e negat.	Prezzo Unitario	I M P O R T I	
				N°	Pagina			Liquidato	Pagato
			RIPORTO					252.993,53	49.977,97
212	21/02/2025	14.8.3.4	luminosa a LED costituito da corpo in policarbonato e ottica simmetrica e schermo in policarbonato trasparente flu cad	1		3,00	335,45	1.006,35	
213	21/02/2025	14.8.4.2	Fornitura e collocazione di corpo illuminante a LED da incasso per montaggio a scomparsa in controsoffitto o a vista a plafone. L'efficienza minima dell'apparecchio dovrà essere di 120 lm/W (t=25°C cad	1		38,00	306,72	11.655,36	
214	21/02/2025	14.8.6.3	Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna con sorgente integrata a LED 4000K, costituita da un corpo in policarbonato, riflettore in lamiera preverniciata bianca e schermo in policarbonato armat cad	1		18,00	117,44	2.113,92	
215	21/02/2025	14.8.8.1	Fornitura e posa in opera di sistema per la gestione della luce, di tipo stand alone, con fino a 4 canali controllabili in modo indipendente, con protocollo DALI o DALI 2 Broadcast per ogni canale e cad	1		1,00	765,86	765,86	
216	21/02/2025	14.8.8.2	Realizzazione di derivazione per punto di comando scenari o sensore per sistema di controllo della luce su bus DALI o DALI2, realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di cad	1		1,00	526,43	526,43	
217	21/02/2025	14.8.8.5	Realizzazione di derivazione per punto di comando scenari o sensore per sistema di controllo della luce su bus DALI o DALI2, realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di cad	1		9,00	326,05	2.934,45	
218	21/02/2025	14.9.1	Realizzazione di derivazione per punto di comando scenari o sensore per sistema di controllo della luce su bus DALI o DALI2, realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di cad	1		8,00	177,16	1.417,28	
219	21/02/2025	14.9.3.2	Fornitura e collocazione di derivazione per elemento in campo dell'impianto di rivelazione incendi del tipo da incasso realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dall'elemento cad	1		36,00	59,91	2.156,76	
220	21/02/2025	14.9.4.1	Fornitura e posa in opera di centrale di rivelazione incendio di tipo convenzionale a 2, 4 o 8 zone controllate. Ogni zona deve potere essere configurata come una normale zona di rivelazione incendio cad	1		1,00	1.138,66	1.138,66	
221	21/02/2025	14.9.5	Fornitura e collocazione di rivelatore di incendio di tipo convenzionale, per il montaggio a soffitto o su controsoffitto e dotato di led di visualizzazione degli allarmi.Il rivelatore dovrà essere r cad	1		29,00	82,94	2.405,26	
222	21/02/2025	14.9.6	Fornitura e collocazione di ripetitore ottico di allarme con led di segnalazione per rivelatori di incendio, di tipo convenzionale o indirizzabili, compreso cavo per il collegamento al rivelatore cad	1		15,00	33,01	495,15	
			A RIPIANTARE					279.609,01	49.977,97

Num. Ord.	Data Misura	Articolo Elenco Prezzi	LAVORI O PROVVISTE	Lib.Misure		Prodotti Posit. e negat.	Prezzo Unitario	I M P O R T I	
				N°	Pagina			Liquidato	Pagato
			RIPORTO					279.609,01	49.977,97
			montaggio						
223	21/02/2025	14.9.7.3	Fornitura e collocazione di sistema di segnalazione allarme incendio per impianto convenzionale di tipo acustico realizzato con sirena o ottico/acustico realizzato con sirena e led lampeggiante o con	cad	1	3,00	59,46	178,38	
224	21/02/2025	15.1.5	Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno, corredato di gruppo miscelatore per acqua calda e fredda, di sifone	cad	1	2,00	275,24	550,48	
225	21/02/2025	15.1.6	Fornitura e collocazione di bidet in porcellana vetrificata a pianta ovale delle dimensioni di 58x35 cm, con miscelatore in ottone cromato, sifone ad S e piletta di scarico con tappo a pistone in	cad	1	9,00	367,21	3.304,89	
226	21/02/2025	15.1.8	Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta ovale delle dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con sifone incorporato, completo di sedile in bachelite con	cad	1	4,00	359,78	1.439,12	
227	21/02/2025	15.2.3.4	Fornitura e posa in opera di serbatoi idrici in polietilene lineare, resistente agli agenti atmosferici e ai raggi UV, insensibile all'invecchiamento, di forma cilindrica o trapezoidale, orizzontali	cad	1	2,00	385,96	771,92	
228	21/02/2025	15.3.2	Fornitura e collocazione di mobile WC attrezzato monoblocco per disabili comprensivo di: a) cassetta di scarico avente pulsante di scarico manuale;b) tazza sanitaria con pulsante d'emergenza	cad	1	1,00	2.327,83	2.327,83	
229	21/02/2025	15.3.4	Fornitura e collocazione di lavabo ergonomico per disabili, in ceramica bianca delle dimensioni minime di 66x52 cm circa con troppo pieno corredato di rubinetto elettronico, e mensola idraulica che	cad	1	1,00	2.149,67	2.149,67	
230	21/02/2025	15.3.5	Fornitura e collocazione di impugnatura di sicurezza ribaltabile per disabili costruita in tubo di acciaio da 1" con rivestimento termoplastico ignifugo e antiusura di colore a scelta della D.L. con	cad	1	1,00	450,63	450,63	
231	21/02/2025	15.3.6	Fornitura e collocazione di specchio reclinabile per disabili di dimensioni minime 60x60 cm in ABS di colore a scelta della D.L., con dispositivo a frizione per consentirne l'inclinazione e l'uso e	cad	1	1,00	524,38	524,38	
232	21/02/2025	15.3.8	Fornitura e collocazione di maniglione per disabili in tubo di acciaio con opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e della lunghezza di 60 cm comprese le opere murarie ed ogni altro	cad	1	1,00	140,88	140,88	
233	21/02/2025	15.4.14.1	Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione, compresi i pezzi speciali occorrenti, i collari di ferro	m	1	30,00	17,61	528,30	
234	21/02/2025	15.4.17.2	Fornitura e collocazione di gruppo di						
			A RIPIETTERE					292.257,30	49.977,97

Num. Ord.	Data Misura	Articolo Elenco Prezzi	LAVORI O PROVVISTE	Lib.Misure		Prodotti Posit. e negat.	Prezzo Unitario	I M P O R T I	
				N°	Pagina			Liquidato	Pagato
			RIPORTO					292.257,30	49.977,97
235	21/02/2025	15.4.19.1	pressurizzazione per impianto idrico sanitario costituito da:- n. 2 o 3 pompe centrifughe multistadio verticali con giranti diffusore e albero in acciaio inox po cad	1		1,00	3.034,29	3.034,29	
236	21/02/2025	15.4.19.2	Fornitura e collocazione di valvola a sfera serie pesante PN25, del tipo filettato a passaggio totale avente corpo in ottone, sfera cromata, tenute in PTFE, premistoppa in ottone e leva in acciaio pe cad	1		2,00	15,79	31,58	
237	21/02/2025	15.4.19.3	Fornitura e collocazione di valvola a sfera serie pesante PN25, del tipo filettato a passaggio totale avente corpo in ottone, sfera cromata, tenute in PTFE, premistoppa in ottone e leva in acciaio pe cad	1		10,00	19,62	196,20	
238	21/02/2025	15.4.2.1	Fornitura e collocazione di valvola a sfera serie pesante PN25, del tipo filettato a passaggio totale avente corpo in ottone, sfera cromata, tenute in PTFE, premistoppa in ottone e leva in acciaio pe cad	1		7,00	27,04	189,28	
239	21/02/2025	15.4.2.2	Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto idrico realizzato dal punto di allaccio del sanitario e fino all'innesto nella colonna di scarico e della colonna di per punto cad	1		13,00	91,51	1.189,63	
240	21/02/2025	15.4.2.2	Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto idrico realizzato dal punto di allaccio del sanitario e fino all'innesto nella colonna di scarico e della colonna di per punto cad	1		2,00	108,11	216,22	
241	21/02/2025	15.4.32.5	Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto idrico realizzato dal punto di allaccio del sanitario e fino all'innesto nella colonna di scarico e della colonna di per punto cad	1		2,00	108,11	216,22	
242	21/02/2025	15.4.8.1	Fornitura e collocazione di sistema di scarico per le acque nere, grigie e ventilazione in PP-MD (polipropilene rinforzato ai minerali), dotato di sistema di giunzione a bicchiere con guarnizione per m	1		30,00	45,25	1.357,50	
243	21/02/2025	15.4.8.2	Fornitura e collocazione di tubi in polipropilene PP-R 80 prodotto secondo UNI EN ISO 15874-2/5, per condotte in pressione di acqua calda e fredda (pressione massima di funzionamento a 20°C - 20bar) m	1		20,00	7,75	155,00	
244	21/02/2025	15.4.8.4	Fornitura e collocazione di tubi in polipropilene PP-R 80 prodotto secondo UNI EN ISO 15874-2/5, per condotte in pressione di acqua calda e fredda (pressione massima di funzionamento a 20°C - 20bar) m	1		30,00	7,93	237,90	
			Fornitura e collocazione di tubi in polipropilene PP-R 80 prodotto secondo UNI EN ISO 15874-2/5, per condotte in pressione di acqua calda e fredda (pressione massima di funzionamento a 20°C - 20bar) m	1		120,00	16,54	1.984,80	
			A RIPORTARE					301.065,92	49.977,97

Num. Ord.	Data Misura	Articolo Elenco Prezzi	LAVORI O PROVVISTE	Lib.Misure		Prodotti Posit. e negat.	Prezzo Unitario	I M P O R T I	
				N°	Pagina			Liquidato	Pagato
			RIPORTO					301.065,92	49.977,97
245	21/02/2025	26.5.1.1	Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi: l'uso per la durata della fase di lavoro che lo richiede	cad	1	4,00	67,15	268,60	
246	21/02/2025	26.5.2	Estintore portatile ad anidride carbonica per classi di fuoco B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), particolarmente indicato per utilizzo su apparecchiature elettriche, tipo omologato	cad	1	2,00	105,58	211,16	
247	21/02/2025	NP_CAVOBUS	Fornitura e posa Cavo BUS/SCS A/V mod. 2 FILI , con 2 conduttori twistati, per impianti di segnale e domotici. Fornitura e posa di cavo specifico per applicazioni BUS/SCS mod. 2 FILI, utilizzabile per	m	1	358,00	2,98	1.066,84	
248	21/02/2025	NP_CONCENT.	CONCENTRATORE ALLARME _ Fornitura e posa di ALIMENTATORE SWITCHING PER CENTRALI , Tensione di ingresso universale:da 90 a 260Vac Tensione di uscita: 13,8Vdc Corrente di uscita: 5.4A Protezion	cad	1	1,00	324,48	324,48	
249	21/02/2025	NP_EL_11	ACCOPPIATORE PULSANTE DALI_Fornitura e posa di accoppiatore di pulsanti DALI2, permette di incorporare fino a 4 pulsanti disponibili in un sistema di illuminazione DALI2. L'installazione non richiede	cad	1	9,00	127,33	1.145,97	
250	21/02/2025	NP_EL_CAVO RIV	CAVO RIVELAZIONE FUMI _ Fornitura e posa_ Di cavo tipo FTE29OHM16 PH120 2x1,5 mm2 - 100/100V, con l'onere di posa su tubazione a vista o incassata o su passerella.CEI 20-29 IEC 60228,CEI 20-11,CEI EN	m	1	312,00	4,91	1.531,92	
251	21/02/2025	NP_EL_MONITOR	MONITOR TELECAMERE_Fornitura ed installazione di monitor da 32" 2.1MP Full HD a 75Hz 1920 x 1080 IPS LED. Tecnologia FreeSync, Tempi di risposta 1ms, Black Tuner per la gestione del contrasto. USB 2.	cad	1	1,00	393,80	393,80	
252	21/02/2025	NP_EL_NODIDI	Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione da incasso completa di coperchio in plastica trasparente con goffratura superficiale, morsettiera in rame 63 A, sono compresi le singole etichette	cad	1	5,00	256,29	1.281,45	
253	21/02/2025	NP_EL_PULSANTE A	Fornitura e posa in opera di punto di comando per punto allarme bagno disabili a pulsante a tirante, realizzata con in tubazione sottotraccia partire dalla cassetta di derivazione del locale (questa e	cad	1	1,00	117,14	117,14	
254	21/02/2025	NP_EL_PULSANTE	Fornitura e posa_ Fornitura e collocazione di pulsante manuale di sgancio a rottura vetro, dell'alimentazione dell'energia. Il pulsante dovrà essere dotato di LED di segnalazione stato, compreso il po	cad	1	1,00	200,19	200,19	
255	21/02/2025	NP_EL_SWITCH	Fornitura e posa di switch avente le seguenti caratteristiche: Throughput: 176 Gbps,Porte: 48 PoE+10/100/1000,Porte UpLink: 4 SFP+ TCH Memoria Flash: 128MB; Supporta: ACL mapping and marking of	acorporo	1	1,00	1.680,24	1.680,24	
			A RIPORTARE					309.287,71	49.977,97

Num. Ord.	Data Misura	Articolo Elenco Prezzi	LAVORI O PROVVISTE	Lib.Misure		Prodotti Posit. e negat.	Prezzo Unitario	I M P O R T I	
				N°	Pagina			Liquidato	Pagato
			RIPORTO					309.287,71	49.977,97
256	21/02/2025	NP_EL_SWI TCH	SWITCH POE_Fornitura e posa di switch POE avente le seguenti caratteristiche: NP_EL_SWI Throughput: 176 Gbps,Porte: 48 PoE+ 10/100/1000,Porte UpLink: 4 SFP+ Memoria Flash: 128MB; Supporta: ACL m	cad	1	1,00	1.680,24	1.680,24	
257	21/02/2025	NP_EL_WC	Fornitura e posa in opera di punto di allarme bagno disabili con suoneria e spia luminosa entro la stessa cassetta, realizzata con in tubazione sottotraccia partire dalla cassetta di derivazione del	cad	1	1,00	162,24	162,24	
258	21/02/2025	NP_IM_01A	Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa di calore condensata ad aria, ad espansione diretta, dotata di compressori ermetici del tipo scroll ad inverter,	cad	1	0,50	10.698,76	5.349,38	
259	21/02/2025	NP_IM_02B	Unità interna del tipo a parete, batteria di evaporazione in rame, sistema di controllo della quantità del refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, chassis realizzato in pvc di dimen	cad	1	0,50	1.105,30	552,65	
260	21/02/2025	NP_IM_03B	Unità interna del tipo a cassetta con mandata aria a 4 vie, batteria in rame, controllo della quantità del refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, scocca esterna pvc con filtro a lu	cad	1	1,50	1.080,00	1.620,00	
261	21/02/2025	NP_IM_03C	Unità interna del tipo a cassetta con mandata aria a 4 vie, batteria in rame, controllo della quantità del refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, scocca esterna pvc con filtro a lu	cad	1	1,50	1.130,60	1.695,90	
262	21/02/2025	NP_IM_03D	Unità interna del tipo a cassetta con mandata aria a 4 vie, batteria in rame, controllo della quantità del refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, scocca esterna pvc con filtro a lu	cad	1	1,50	1.169,82	1.754,73	
263	21/02/2025	NP_IM_03E	Unità interna del tipo a cassetta con mandata aria a 4 vie, batteria in rame, controllo della quantità del refrigerante R410A mediante valvola di espansione lineare, scocca esterna pvc con filtro a lu	cad	1	0,50	1.219,15	609,58	
264	21/02/2025	NP_IM_04	Fornitura e posa in opera di Coppia giunti rame-ottone completi di coibentazione, per impianti 2 tubi, da installare su rami con potenze inferiori a 19.6 kW	cad	1	4,00	147,85	591,40	
265	21/02/2025	NP_IM_05	Fornitura e posa in opera di Coppia giunti rame-ottone completi di coibentazione, per impianti 2 tubi, da installare su rami con potenze comprese tra 19,7kW e 28.0kW	cad	1	6,00	163,03	978,18	
266	21/02/2025	NP_IM_07A	Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di resistenza al fuoco, finitura esterna di colore bianco, anticondensa, conformi alla norma UNI EN 12735-1 con pulizia interna, temperatura d'impie	m	1	42,00	11,63	488,46	
267	21/02/2025	NP_IM_07B	Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di resistenza al fuoco, finitura esterna di colore bianco, anticondensa, conformi alla norma UNI EN 12735-1 con pulizia interna,						
			A RIPORTARE					324.770,47	49.977,97

Num. Ord.	Data Misura	Articolo Elenco Prezzi	LAVORI O PROVVISTE	Lib.Misure		Prodotti Posit. e negat.	Prezzo Unitario	I M P O R T I	
				N°	Pagina			Liquidato	Pagato
			RIPORTO					324.770,47	49.977,97
			temperatura d'impie						
268	21/02/2025	NP_IM_07C	m Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di resistenza al fuoco, finitura esterna di colore bianco, anticondensa, conformi alla norma UNI EN 12735-1 con pulizia interna, temperatura d'impie	1		37,00	12,89	476,93	
269	21/02/2025	NP_IM_07D	m Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di resistenza al fuoco, finitura esterna di colore bianco, anticondensa, conformi alla norma UNI EN 12735-1 con pulizia interna, temperatura d'impie	1		52,00	14,78	768,56	
270	21/02/2025	NP_IM_07E	m Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di resistenza al fuoco, finitura esterna di colore bianco, anticondensa, conformi alla norma UNI EN 12735-1 con pulizia interna, temperatura d'impie	1		12,00	17,31	207,72	
271	21/02/2025	NP_IM_07F	m Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di resistenza al fuoco, finitura esterna di colore bianco, anticondensa, conformi alla norma UNI EN 12735-1 con pulizia interna, temperatura d'impie	1		17,00	21,11	358,87	
272	21/02/2025	NP_IM_09	m Fornitura e posa in opera di diffusore circolare a coni regolabili in alluminio verniciato, su piastra 595x595 mm, completo di serranda di taratura ed equalizzatore, dato in opera a perfetta regola d'	1		32,00	25,54	817,28	
273	21/02/2025	NP_IM_10	cad Fornitura e posa in opera di pannello di controllo locale, posto in opera per l'impostazione e la visualizzazione mediante visore a cristalli liquidi (LCD) delle seguenti funzioni: On/Off, caldo/fredd	1		10,00	140,99	1.409,90	
274	21/02/2025	NP_IM_11	cad Fornitura e posa in opera di pannello di controllo centralizzato, con pannello touch per il monitoraggio e la programmazione di fino a 1024 unità interne, con possibilità di impostare mediante visore a crist	1		5,50	223,84	1.231,12	
275	21/02/2025	NP_IM_12A	cad Fornitura e posa in opera di comando remoto centralizzato, con pannello touch per il monitoraggio e la programmazione di fino a 1024 unità interne, con possibilità di impostare mediante visore a crist	1		0,50	2.753,75	1.376,88	
276	21/02/2025	NP_IM_14	cad Fornitura e posa in opera di valvola di ritegno a flusso avviato, in ghisa grigia GG-25, PN 16 attacchi flangiati, in opera compresa la saldatura delle controflange a collarino a norme UNI EN 1092 com	1		2,00	37,67	75,34	
277	21/02/2025	NP_IM_15	cad Griglia di presa aria esterna/espulsione aria, in alluminio con rete, con alette orizzontali fisse incline a 45° passo 50 mm, completa di controtelaio, data in opera a perfetta regola d'arte con esc	1		2,00	318,63	637,26	
278	21/02/2025	NP_IM_16	cad Fornitura e posa in opera di valvola di ventilazione in polipropilene per ripresa aria da ambiente, data in opera a perfetta regola d'arte, del Ø di 150 mm	1		13,00	66,35	862,55	
279	21/02/2025	NP_IM_19	cad Fornitura e posa in opera di Regolatore di portata d'aria a membrana elastica in silicone (CAV), tipo FCR mod. RPC, per applicazioni a bassa pressione, campo di temperatura ammesso da -10 °C a 60 °C,	1		12,00	133,40	1.600,80	
			A RIPORTARE					334.593,68	49.977,97

Num. Ord.	Data Misura	Articolo Elenco Prezzi	LAVORI O PROVVISTE	Lib.Misure		Prodotti Posit. e negat.	Prezzo Unitario	I M P O R T I	
				N°	Pagina			Liquidato	Pagato
			RIPORTO					334.593,68	49.977,97
			mandata, a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controlaio, plenum coibentato con attacco laterale o posteriore, data in opera a						
280	21/02/2025	NP_IM_21	Condotta per la termoventilazione e il condizionamento dell'aria, realizzata con pannelli sandwich di spessore 20,5 mm, con trattamento autopulente e antimicrobico, ad effetto loto, che agevola la rim	cad	1	1,00	233,96	233,96	
281	21/02/2025	NP_IM_22	Nolo di autogru per eventuale dismissione delle vecchie apparecchiature e posizionamento delle nuove apparecchiature meccaniche, comprensiva di maestranza per movimentazione apparecchiature, di autori	m²	1	60,00	62,15	3.729,00	
282	21/02/2025	NP_IM_25	Fornitura e posa in opera di tubo flessibile in alluminio rinforzato 20 micron doppio strato ad alta flessibilità, ricoperto esternamente da un materassino in PET di 20 mm, temperatura di utilizzo -40	acorporo	1	1,00	1.566,58	1.566,58	
283	21/02/2025	NP_IM_35C	Fornitura e posa in opera di unità terminale di rinnovo aria con recupero di calore statico con flussi in controcorrente, tipo Rhoss mod.VMC-E 130, aventi le seguenti caratteristiche costruttive: Str	m	1	72,00	17,01	1.224,72	
284	21/02/2025	NP_IM_36A	Fornitura e posa in opera di isolamento termico delle tubazioni realizzato con guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature tra -45 e +105 °C, coeffici	cad	1	0,50	5.399,55	2.699,78	
285	21/02/2025	NP_IM_36B	Fornitura e posa in opera di isolamento termico delle tubazioni realizzato con guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature tra -45 e +105 °C, coeffici	m	1	50,00	12,39	619,50	
286	21/02/2025	NP_IM_37	Fornitura e posa in opera di isolamento termico delle tubazioni realizzato con guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza al fuoco, per temperature tra -45 e +105 °C, coeffici	m	1	120,00	13,65	1.638,00	
287	21/02/2025	NP_IM_38	Fornitura e posa in opera di cavo per trasmissione segnali BUS, standard EIB KNX, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di alogeni, conduttori a filo unico isolati Ø 0,8 mm, schermo in nastri	m	1	192,00	2,55	489,60	
288	21/02/2025	NP_IM_39	Fornitura e posa in opera di carica aggiuntiva di gas refrigerante R410A per impianto VRF	Kg	1	5,00	70,05	350,25	
289	21/02/2025	NP_IM_40	Fornitura e posa in opera di griglia di transito aria dai locali, in alluminio con profilo antiluce, installata su porta, data in opera a perfetta regola d'arte, con inclusione da falegname, delle dim	cad	1	8,00	77,33	618,64	
290	21/02/2025	NP_IM_42	Fornitura e posa in opera di rivestimento realizzato in lamierino di alluminio spesso 6/10 mm, per impianti idrotermosanitari, acqua calda e fredda, riscaldamento, condizionamento o refrigerazione, ut	m²	1	10,00	46,11	461,10	
			Fornitura e posa in opera di silenziatore circolare semirigido in alluminio conforme alla norma EN 13180, costituito da un condotto interno perforato ondulato ed un condotto esterno in doppio strato o	cad	1	4,00	303,45	1.213,80	
			A RIPORTARE					349.438,61	49.977,97

Num. Ord.	Data Misura	Articolo Elenco Prezzi	LAVORI O PROVVISTE	Lib.Misure		Prodotti Posit. e negat.	Prezzo Unitario	I M P O R T I	
				N°	Pagina			Liquidato	Pagato
			RIPORTO					349.438,61	49.977,97
291	21/02/2025	NP_ISAN_01	Fornitura e posa in opera di scalda acqua a pompa di calore aria-acqua per la produzione di acqua calda sanitaria, in acciaio inox, per installazione a basamento (classe A+ di efficienza energetica se cad	1		0,50	4.032,21	2.016,11	
292	21/02/2025	NP_ISAN_02	Sovraprezzo per installazione di rubinetteria conforme agli standard internazionali di prodotto (Ad esempio: norme UNI: EN 200, EN 816, EN 817, EN 1111, EN 1112, EN 1113, EN 1287, EN 15091). La rubine cad	1		9,00	100,00	900,00	
293	21/02/2025	NP_ISAN_04	Sovraprezzo per cassetta in ceramica per water cad	1		4,00	40,00	160,00	
294	21/02/2025	NP_ISAN_05	Fornitura e posa in opera di pompa elettronica di circolazione a rotore bagnato, motore inverter, corpo e girante in ghisa, albero e pompa in acciaio inox montato su cuscinetti autolubrificati, campo cad	1		1,00	596,93	596,93	
295	21/02/2025	NP_ISAN_06	Fornitura e posa in opera di miscelatore termostatico regolabile, per impianti centralizzati. Regolatore interno anticalcare in tecnopolimero. attacco: R1" (EN 10226-1) M.Pressione massima di eserciz cad	1		1,00	206,16	206,16	
296	21/02/2025	NP_ISAN_08	Fornitura e posa in opera di valvola di taratura per piede colonna in bronzo con attacchi filettati, maniglia di regolazione in materiale plastico, otturazione con guarnizione in EPDM, scala graduata cad	1		2,00	115,05	230,10	
			S O M M A N O					€ 353.547,86	
	21/02/2025		Emesso 2° certificato pagamento lavori per (Importo n euro centosettantatremilanovecentoventi/89)						€ 173.920,89
			Certificato di anticipazione						€ 223.898,86
									€ 53.479,68
									€ 277.378,54

Valledolmo

L'impresa

Il Direttore dei Lavori

Il Responsabile unico del procedimento

Firmato digitalmente da: VULLO SALVATORE
Data: 19/03/2025 18:22:51



ASP 6 AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMO

LAVORI : LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE IN CDC DELL'IMMOBILE
DISTINTO NEL DISTRETTO SANITARIO 38, SITO NEL COMUNE DI VALLEDOLMO

IMPRESA : IMPRESALV S.R.L.

SOMMARIO DEL REGISTRO DI CONTABILITA'

Articolo	N° El. Prezzi	Descrizione	Prezzo Unitario	Unità Misura	N° ord. Reg.cont.	Quantità	Importo
2.1.16	11	Muratura di tamponamento in blocchi forati ad incastro di laterizio porizzato dello spessore di cm 30, prodotti in conformità alla	107,39	m²	68	16,86	1.810,60
						1° SAL	16,86 1.810,60
						2° SAL	16,86 1.810,60
2.2.1.1	12	Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg di cemento per m³ di sabbia, compreso l'onere per la formazione degli architravi per .	30,44	m²	69	1,89	57,53
						1° SAL	1,89 57,53
						2° SAL	1,89 57,53
2.2.7	13	Pareti divisorie dello spessore totale compreso tra 8 e 14,5 cm, eseguiti con intelaiatura metallica con lamierino zincato dello spessore di 6/10 di mm;	82,17	m²	70	16,86	1.385,39
						1° SAL	16,86 1.385,39
						2° SAL	16,86 1.385,39
3.1.1.2		Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, compreso la preparazione dei cubetti, il conferimento in laboratorio per ..	165,45	m³			
					133	1° SAL 3,07	=== 507,93
						2° SAL	3,07 507,93
3.2.4		Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldata a fili nervati ad aderenza migliorata Classi B450 C o B450 A controllato in stabilimento,	3,45	kg			
					134	1° SAL 137,62	=== 474,79
						2° SAL	137,62 474,79
5.1.10.1	16	Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate, in ambiente secco	19,99	m²	72	33,85	676,66
					135	1° SAL 28,73	33,85 574,31
						2° SAL	62,58 1.250,97
5.1.51	21	Livellante per preparazione pavimenti in linoleum o pvc.	22,77	m²			
					119	1° SAL 94,75	=== 2.157,46
						2° SAL	94,75 2.157,46
5.1.53	22	Fornitura e posa in opera di pavimentazione in linoleum a teli di spessore 2,5 mm, tipo e colore a scelta D.L., composto da olio di lino ossidato,	56,01	m²			
					120	1° SAL 94,75	=== 5.306,95
						2° SAL	94,75 5.306,95
5.1.61	24	Fornitura e posa in opera, con saldatura a caldo dei giunti facoltativo, di rivestimento murale vinilico in PVC coestruso calandrato plastificato ..	42,17	m²			
					122	1° SAL 152,17	=== 6.417,01
						2° SAL	152,17 6.417,01

Articolo	N° El. Prezzi	Descrizione	Prezzo Unitario	Unità Misura	N° ord. Reg.cont.	Quantità	Importo
5.2.4.3	20	Fornitura e posa in opera di battiscopa per piastrelle di ceramica di 1ª scelta classificabili nel Gruppo B1 conformemente alla norma UNI EN ..	4,39	m	82	34,69	152,29
					1° SAL	34,69	152,29
					2° SAL	34,69	152,29
5.2.5.3	17	Fornitura e posa in opera di piastrelle e pezzi speciali in grès porcellanato di 1° scelta, classificabili nel gruppo B1 conformemente alla norma ...	53,23	m²	80	102,48	5.455,01
					81	34,10	1.815,14
					1° SAL	136,58 28,73	7.270,15 1.529,30
					2° SAL	165,31	8.799,45
5.2.6.1	19	Fornitura e posa in opera di zocchetto in marmo lucidato del tipo Botticino, perlato di Sicilia, proveniente da cave siciliane, dello	18,57	m	83	53,52	993,87
					1° SAL	53,52	993,87
					2° SAL	53,52	993,87
5.2.11	23	Formazione della sguscia e del battiscopa di h. 10 cm da terra, opportunatamente saldato al pavimento con cordolo a caldo,	26,46	m			
					1° SAL	=== 72,40	=== 1.915,70
					2° SAL	72,40	1.915,70
8.1.1.1	28	Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili estrusi d'alluminio lega 6060 (UNI EN 573-3), non a taglio termico, sezione ..	463,29	m²			
					1° SAL	=== 1,68	=== 778,33
					2° SAL	1,68	778,33
8.2.7.2	26	Fornitura e posa in opera di serramenti esterni del tipo monoblocco realizzati con profili estrusi in PVC rigido modificato, ad alta	563,84	m²			
					1° SAL	=== 32,63	=== 18.398,10
					2° SAL	32,63	18.398,10
8.2.9.2	27	Fornitura e posa in opera di serramenti esterni del tipo monoblocco realizzati con profili estrusi in PVC rigido modificato, ad alta	618,25	m²			
					1° SAL	=== 4,13	=== 2.553,37
					2° SAL	4,13	2.553,37
8.3.9		Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due partite, del tipo tamburato, con spessore finito di 45 ÷ 50 mm, rivestite in	520,65	m²			
					1° SAL	=== 10,50	=== 5.466,83
					2° SAL	10,50	5.466,83
8.4.5	29	Sovrapprezzo agli artt. 8.1.3, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.6, 8.1.12, 8.1.13, 8.1.14, 8.1.15, 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3, 8.2.4, 8.2.7, 8.2.8, 8.2.9, 8.2.10, 8.3.1, 8.3.2,	67,05	m²			
					1° SAL	=== 24,02	=== 1.610,54
					140		

Articolo	N° El. Prezzi	Descrizione	Prezzo Unitario	Unità Misura	N° ord. Reg.cont.	Quantità	Importo
9.1.1	38	Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5 cm, costituito da un primo strato di rinzafo da 0,5 cm e da un secondo	23,38	m²	77	37,50	876,75
					137	1° SAL 37,50 63,83	876,75 1.492,35
						2° SAL 101,33	2.369,10
9.1.6	39	Strato di finitura per interni su superfici, già intonacate, con gesso scagliola, dato su pareti verticali od orizzontali, compreso l'onere ...	12,48	m²	78	37,50	468,00
						1° SAL 37,50	468,00
						2° SAL 37,50	468,00
11.3.1		Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e due mani di colori ad olio o smalto. Data in opera su superfici	22,19	m²			
					132	1° SAL 24,08	534,34
						2° SAL 24,08	534,34
12.4.5		Fornitura e posa in opera di profili paraspigoli in materiale plastico colorato in opera compresi tagli, sfridi, eventuali sovrapposizioni ed	3,85	m			
					129	1° SAL 101,88	392,24
						2° SAL 101,88	392,24
14.1.1.2	106	Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, a parete o soffitto, realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire	44,94	cad			
					141	1° SAL 67,00	3.010,98
						2° SAL 67,00	3.010,98
14.1.3.4	107	Fornitura e posa in opera di punto di comando per punto luce semplice, interrotto, deviato, a pulsante realizzata con linea in	49,44	cad			
					142	1° SAL 12,00	593,28
						2° SAL 12,00	593,28
14.1.5.6	110	Fornitura e posa in opera in scatola già predisposta di cui alle voci 14.1.3 o 14.1.4 di ulteriore punto di comando, compreso filo conduttore di	36,31	cad			
					143	1° SAL 9,00	326,79
						2° SAL 9,00	326,79
14.1.8.14	127	Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase, trifase o trifase con neutro, realizzata con linea in tubazione sottotraccia a	48,89	cad			
					144	1° SAL 18,00	880,02
						2° SAL 18,00	880,02
14.1.8.24	128	Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase, trifase o trifase con neutro, realizzata con linea in tubazione sottotraccia a	71,66	cad			
					145	1° SAL 4,00	286,64
						2° SAL 4,00	286,64

Articolo	N° El. Prezzi	Descrizione	Prezzo Unitario	Unità Misura	N° ord. Reg.cont.	Quantità	Importo
14.2.1.2	114	Realizzazione di derivazione per punto Forza Motrice, monofase, realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta ..	52,86	cad			
					165	1° SAL 68,00	3.594,48
						2° SAL 68,00	3.594,48
14.2.3.1		Fornitura in opera entro scatole predisposte di cui alle voci 14.2.1 e 14.2.2 di apparecchi per il prelievo di energia, standard Italiano	11,80	cad			
					164	1° SAL 16,00	188,80
						2° SAL 16,00	188,80
14.2.3.2	116	Fornitura in opera entro scatole predisposte di cui alle voci 14.2.1 e 14.2.2 di apparecchi per il prelievo di energia, standard Italiano	17,20	cad			
					166	1° SAL 52,00	894,40
						2° SAL 52,00	894,40
14.2.3.3	146	Fornitura in opera entro scatole predisposte di cui alle voci 14.2.1 e 14.2.2 di apparecchi per il prelievo di energia, standard Italiano	90,60	cad			
					167	1° SAL 1,00	90,60
						2° SAL 1,00	90,60
14.2.3.5	115	Fornitura in opera entro scatole predisposte di cui alle voci 14.2.1 e 14.2.2 di apparecchi per il prelievo di energia, standard Italiano	247,95	cad			
					168	1° SAL 1,00	247,95
						2° SAL 1,00	247,95
14.2.5	117	Sovraprezzo per le voci 14.2.1 e 14.2.2 per scatola, a vista o ad incasso, con placca in esecuzione stagna IP55, con membrana	13,46	cad			
					169	1° SAL 6,00	80,76
						2° SAL 6,00	80,76
14.3.3.1	121	Fornitura e collocazione di canale portacavi, in lamiera di acciaio zincato (sendzimir), spessore minimo 0,8 mm, di tipo chiuso o areato, laminato .	143,93	m			
					184	1° SAL 25,00	3.598,25
						2° SAL 25,00	3.598,25
14.3.3.2	120	Fornitura e collocazione di canale portacavi, in lamiera di acciaio zincato (sendzimir), spessore minimo 0,8 mm, di tipo chiuso o areato, laminato .	158,21	m			
					185	1° SAL 15,00	2.373,15
						2° SAL 15,00	2.373,15
14.3.6.2	119	Fornitura e collocazione di passerella portacavi a filo d'acciaio saldato e elettrozincato coi fili dei traversini cianfrinati per garantire ..	29,80	m			
					186	1° SAL 40,00	1.192,00
						2° SAL 40,00	1.192,00

Articolo	N° El. Prezzi	Descrizione	Prezzo Unitario	Unità Misura	N° ord. Reg.cont.	Quantità	Importo
14.3.6.3	118	Fornitura e collocazione di passerella portacavi a filo d'acciaio saldato e elettrozincato coi fili dei traversini cianfrinati per garantire ..	36,49	m			
					187	1° SAL 40,00	1.459,60
						2° SAL 40,00	1.459,60
14.3.11.1	131	Fornitura e posa in opera di tubi protettivi pieghevoli in P.V.C., resistenza alla compressione 750 N, del tipo FK 15 autoestinguenti, posti incassati,	4,95	m			
					170	1° SAL 250,00	1.237,50
						2° SAL 250,00	1.237,50
14.3.11.2	130	Fornitura e posa in opera di tubi protettivi pieghevoli in P.V.C., resistenza alla compressione 750 N, del tipo FK 15 autoestinguenti, posti incassati,	5,24	m			
					171	1° SAL 950,00	4.978,00
						2° SAL 950,00	4.978,00
14.3.13.3	123	Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione da incasso completa di coperchio con goffatura superficiale, separatori e accessori,	11,35	cad			
					172	1° SAL 35,00	397,25
						2° SAL 35,00	397,25
14.3.14.3	122	Fornitura e posa in opera di scatola di derivazione da esterno in PVC con coperchio basso, grado di protezione minimo IP 55,	19,22	cad			
					173	1° SAL 5,00	96,10
						2° SAL 5,00	96,10
14.3.16.2		Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette predisposte di conduttori elettrici in rame con isolante in mescola termoplastica,	1,81	m			
					178	1° SAL 510,00	923,10
						2° SAL 510,00	923,10
14.3.16.4	135	Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette predisposte di conduttori elettrici in rame con isolante in mescola termoplastica,	3,52	m			
					174	1° SAL 190,00	668,80
						2° SAL 190,00	668,80
14.3.16.7	132	Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette predisposte di conduttori elettrici in rame con isolante in mescola termoplastica,	10,73	m			
					175	1° SAL 50,00	536,50
						2° SAL 50,00	536,50
14.3.18.3	167	Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 .	9,63	m			
					180	1° SAL 280,00	2.696,40
						2° SAL 280,00	2.696,40

Articolo	N° El. Prezzi	Descrizione	Prezzo Unitario	Unità Misura	N° ord. Reg.cont.	Quantità	Importo
14.3.18.21	148	Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 .	3,75	m			
					176	1° SAL 1.121,00	1.121,00 4.203,75
						2° SAL 1.121,00	4.203,75
14.3.18.22	142	Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 .	4,91	m			
					177	1° SAL 232,00	232,00 1.139,12
						2° SAL 232,00	1.139,12
14.3.18.24	163	Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 .	8,40	m			
					179	1° SAL 124,00	124,00 1.041,60
						2° SAL 124,00	1.041,60
14.3.18.47	143	Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 .	9,63	m			
					181	1° SAL 35,00	35,00 337,05
						2° SAL 35,00	337,05
14.3.18.49	162	Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, di conduttori elettrici in rame con isolante in HEPR in qualità G16 .	21,45	m			
					182	1° SAL 193,00	193,00 4.139,85
						2° SAL 193,00	4.139,85
14.3.22.1	134	Fornitura e posa in opera di dispersore a croce in profilato di acciaio dolce zincato a caldo in accordo alle norme CEI 7-6, munito ..	96,79	cad			
					183	1° SAL 1,00	1,00 96,79
						2° SAL 1,00	96,79
14.4.1.1	161	Fornitura e collocazione di carpenteria metallica per quadro elettrico di distribuzione, monoblocco o in kit, di tipo modulare costituito da	3.297,23	m²			
					188	1° SAL 0,84	0,84 2.769,67
						2° SAL 0,84	2.769,67
14.4.3.1	150	Fornitura e posa in opera di centralino da incasso in materiale isolante autoestinguente, grado di protezione IP 40, completo di guide DIN, con .	94,19	cad			
					193	1° SAL 5,00	5,00 470,95
						2° SAL 5,00	470,95
14.4.4.11	144	Fornitura e posa in opera di centralino da parete in materiale isolante autoestinguente, grado di protezione IP 40 o IP55, completo di	133,51	cad			
					194	1° SAL 2,00	2,00 267,02
						2° SAL 2,00	267,02

Articolo	N° El. Prezzi	Descrizione	Prezzo Unitario	Unità Misura	N° ord. Reg.cont.	Quantità	Importo
14.4.5.9	137	Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico (compensato a parte) di interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN ...	42,43	cad			
					199	1° SAL 38,00	1.612,34
						2° SAL 38,00	1.612,34
14.4.5.11	151	Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico (compensato a parte) di interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN ...	56,26	cad			
					195	1° SAL 20,00	1.125,20
						2° SAL 20,00	1.125,20
14.4.5.32	139	Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico (compensato a parte) di interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN ...	129,37	cad			
					196	1° SAL 8,00	1.034,96
						2° SAL 8,00	1.034,96
14.4.5.33	157	Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico (compensato a parte) di interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN ...	177,41	cad			
					197	1° SAL 1,00	177,41
						2° SAL 1,00	177,41
14.4.5.48	164	Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico (compensato a parte) di interruttore magnetotermico di tipo modulare per guida DIN ...	258,96	cad			
					198	1° SAL 1,00	258,96
						2° SAL 1,00	258,96
14.4.6.2	138	Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5.	57,00	cad			
					201	1° SAL 30,00	1.710,00
						2° SAL 30,00	1.710,00
14.4.6.16	140	Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5.	124,90	cad			
					200	1° SAL 2,00	249,80
						2° SAL 2,00	249,80
14.4.6.20	152	Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5.	81,36	cad			
					202	1° SAL 15,00	1.220,40
						2° SAL 15,00	1.220,40
14.4.6.35	145	Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5.	112,71	cad			
					203	1° SAL 3,00	338,13
						2° SAL 3,00	338,13

Articolo	N° El. Prezzi	Descrizione	Prezzo Unitario	Unità Misura	N° ord. Reg.cont.	Quantità	Importo
14.4.6.37	165	Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad interruttore magnetotermico modulare di cui alla voce 14.4.5.	166,93	cad			
					204	1° SAL 1,00	166,93
						2° SAL 1,00	166,93
14.4.7.16	141	Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico (compensato a parte) di interruttore non automatico-sezionatore di tipo modulare ...	50,90	cad			
					205	1° SAL 1,00	50,90
						2° SAL 1,00	50,90
14.4.7.17	149	Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico (compensato a parte) di interruttore non automatico-sezionatore di tipo modulare ...	69,81	cad			
					206	1° SAL 1,00	69,81
						2° SAL 1,00	69,81
14.4.7.19	158	Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico (compensato a parte) di interruttore non automatico-sezionatore di tipo modulare ...	87,50	cad			
					207	1° SAL 1,00	87,50
						2° SAL 1,00	87,50
14.4.11.10	169	Fornitura in opera in quadro elettrico (compensato a parte) di contattori modulari con contatti NA oppure NC, circuito di comando a	184,76	cad			
					189	1° SAL 1,00	184,76
						2° SAL 1,00	184,76
14.4.14.3	160	Fornitura in opera in quadro elettrico (compensato a parte) di sezionatori portafusibili modulari per fusibili cilindrici (con fusibile AM o ..	43,95	cad			
					190	1° SAL 2,00	87,90
						2° SAL 2,00	87,90
14.4.16.5	166	Fornitura in opera in quadro elettrico (compensato a parte) di accessori di segnalazione e comando o di strumentazione modulare o fronte quadro,	24,97	cad			
					191	1° SAL 1,00	24,97
						2° SAL 1,00	24,97
14.4.16.9	159	Fornitura in opera in quadro elettrico (compensato a parte) di accessori di segnalazione e comando o di strumentazione modulare o fronte quadro,	318,81	cad			
					192	1° SAL 1,00	318,81
						2° SAL 1,00	318,81
14.6.3.1	155	Fornitura e posa in opera di Sistema Statico di Continuità (UPS), con ingresso trifase ed uscita trifase di tipo a doppia conversione,	10.425,62	cad			
					208	1° SAL 1,00	10.425,62
						2° SAL 1,00	10.425,62

Articolo	N° El. Prezzi	Descrizione	Prezzo Unitario	Unità Misura	N° ord. Reg.cont.	Quantità	Importo
14.6.4.2	156	Fornitura e posa in opera di batterie supplementari per gli UPS di cui alla voce 14.6.3 per aumentarne l'autonomia. Il pacco batterie	6.388,25	cad			
					209	1° SAL 1,00	6.388,25
						2° SAL 1,00	6.388,25
14.8.3.4	108	Fornitura e collocazione di corpo illuminante a LED da incasso per montaggio a scomparsa in controsoffitto o a vista a plafone.	306,72	cad			
					212	1° SAL 38,00	11.655,36
						2° SAL 38,00	11.655,36
14.8.4.2	111	Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna con sorgente integrata a LED 4000K, costituita da un corpo in policarbonato, riflettore in	117,44	cad			
					213	1° SAL 18,00	2.113,92
						2° SAL 18,00	2.113,92
14.8.6.3	193	Fornitura e posa in opera di sistema per la gestione della luce, di tipo stand alone, con fino a 4 canali controllabili in modo indipendente, ...	765,86	cad			
					214	1° SAL 1,00	765,86
						2° SAL 1,00	765,86
14.8.8.1	194	Realizzazione di derivazione per punto di comando scenari o sensore per sistema di controllo della luce su bus DALI o DALI2, realizzata con	526,43	cad			
					215	1° SAL 1,00	526,43
						2° SAL 1,00	526,43
14.8.8.2	195	Realizzazione di derivazione per punto di comando scenari o sensore per sistema di controllo della luce su bus DALI o DALI2, realizzata con	326,05	cad			
					216	1° SAL 9,00	2.934,45
						2° SAL 9,00	2.934,45
14.8.8.5	196	Realizzazione di derivazione per punto di comando scenari o sensore per sistema di controllo della luce su bus DALI o DALI2, realizzata con	177,16	cad			
					217	1° SAL 8,00	1.417,28
						2° SAL 8,00	1.417,28
14.8.10.2	113	Fornitura e posa in opera alimentatore elettronico per illuminazione di emergenza per l'accensione di moduli LED o di Lampade	248,41	cad			
					210	1° SAL 22,00	5.465,02
						2° SAL 22,00	5.465,02
14.8.12.8	112	Fornitura e posa in opera di apparecchio per illuminazione di emergenza con sorgente luminosa a LED costituito da corpo in policarbonato e	335,45	cad			
					211	1° SAL 3,00	1.006,35
						2° SAL 3,00	1.006,35

Articolo	N° El. Prezzi	Descrizione	Prezzo Unitario	Unità Misura	N° ord. Reg.cont.	Quantità	Importo
14.9.1	200	Fornitura e collocazione di derivazione per elemento in campo dell'impianto di rivelazione incendi del tipo da incasso realizzata ...	59,91	cad			
					1° SAL	===	===
					218	36,00	2.156,76
					2° SAL	36,00	2.156,76
14.9.3.2	199	Fornitura e posa in opera di centrale di rivelazione incendio di tipo convenzionale a 2, 4 o 8 zone controllate. Ogni zona deve potere	1.138,66	cad			
					1° SAL	===	===
					219	1,00	1.138,66
					2° SAL	1,00	1.138,66
14.9.4.1	201	Fornitura e collocazione di rivelatore di incendio di tipo convenzionale, per il montaggio a soffitto o su controsoffitto e dotato di led ..	82,94	cad			
					1° SAL	===	===
					220	29,00	2.405,26
					2° SAL	29,00	2.405,26
14.9.5	204	Fornitura e collocazione di ripetitore ottico di allarme con led di segnalazione per rivelatori di incendio, di tipo convenzionale .	33,01	cad			
					1° SAL	===	===
					221	15,00	495,15
					2° SAL	15,00	495,15
14.9.6	202	Fornitura e collocazione di pulsante manuale di allarme per il sistema di rivelazione incendi del tipo convenzionale ad attivazione	59,46	cad			
					1° SAL	===	===
					222	3,00	178,38
					2° SAL	3,00	178,38
14.9.7.3	203	Fornitura e collocazione di sistema di segnalazione allarme incendio per impianto convenzionale di tipo acustico realizzato con sirena .	275,24	cad			
					1° SAL	===	===
					223	2,00	550,48
					2° SAL	2,00	550,48
14.11.1	170	Realizzazione di derivazione per punto dati RJ45 in categoria 6, realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta ..	84,00	cad			
					1° SAL	===	===
					146	33,00	2.772,00
					2° SAL	33,00	2.772,00
14.11.4.4	172	Fornitura e posa in opera di armadio per cablaggio strutturato di tipo 19", costituiti da contenitore e pannelli in lamiera d'acciaio spessore	1.943,55	cad			
					1° SAL	===	===
					147	1,00	1.943,55
					2° SAL	1,00	1.943,55
14.11.5	173	Fornitura e posa in opera all'interno dei armadi di cui alla voce 14.11.4 di pannelli di permutazione completi con 24 connettori RJ45 cat. 6 1U, ...	297,89	cad			
					1° SAL	===	===
					148	3,00	893,67
					2° SAL	3,00	893,67

Articolo	N° El. Prezzi	Descrizione	Prezzo Unitario	Unità Misura	N° ord. Reg.cont.	Quantità	Importo
14.11.6.2	171	Fornitura e posa in opera di cavo dati con coduttori a 24AWG (0,51mm) solidi in rame, isolamento in poliolefina, 4 coppie a conduttori	1,96	m			
					149	1° SAL 1.455,00	2.851,80
						2° SAL 1.455,00	2.851,80
14.11.7	179	Realizzazione di derivazione per punto telefonico RJ11 , realizzata con linea in tubazione sottotraccia a partire dalla cassetta di derivazione ...	65,16	cad			
					150	1° SAL 1,00	65,16
						2° SAL 1,00	65,16
14.11.9	180	Fornitura e posa in opera di cavo ad 1 Coppia tR/R antifiamma per impianti telefonici, conduttori a filo unico in rame stagnato Ø 0,6 mm,	0,91	m			
					151	1° SAL 60,00	54,60
						2° SAL 60,00	54,60
14.12.1.2	175	Fornitura e collocazione di posto esterno per impianto citofonici o videocitofonico a due fili di comunicazione con telecamera a colori ...	1.291,72	cad			
					152	1° SAL 1,00	1.291,72
						2° SAL 1,00	1.291,72
14.12.2.2	177	Fornitura e posa in opera di posto interno citofonico o videocitofonico per impianto 2 Fili, di tipo da parete o da incasso, con o senza cornetta,	264,27	cad			
					153	1° SAL 1,00	264,27
						2° SAL 1,00	264,27
14.12.3	178	Fornitura e posa entro tubi o posati entro canali di cavo citofonici a 2 conduttori twistati con guaina in PVC e tensione di isolamento 450/750V,	2,10	m			
					154	1° SAL 50,00	105,00
						2° SAL 50,00	105,00
14.14.1.1	187	Fornitura e posa in opera di telecamera IP con capacità day & night, risoluzione minima 4 Megapixel, illuminazione minima 0.15 Lux .	390,24	cad			
					155	1° SAL 2,00	780,48
						2° SAL 2,00	780,48
14.14.2.1	188	Fornitura e posa in opera e installazione e configurazione di registratore video di rete (NVR), sia rackable che tower, per telecamere IP in grado ..	515,53	cad			
					156	1° SAL 1,00	515,53
						2° SAL 1,00	515,53
14.14.3.1	189	Fornitura ed installazione all'interno di NVR di Hard Disk con interfaccia hard disk tipo SATA, da 3.5". L'HD deve garantire almeno un buffer ...	154,58	cad			
					157	1° SAL 1,00	154,58
						2° SAL 1,00	154,58

Articolo	N° El. Prezzi	Descrizione	Prezzo Unitario	Unità Misura	N° ord. Reg.cont.	Quantità	Importo
14.15.1	186	Fornitura e collocazione di derivazione per elemento in campo dell'impianto di antintrusione del tipo da incasso realizzata con linea ..	51,98	cad			
					158	1° SAL 14,00	727,72
						2° SAL 14,00	727,72
14.15.3.1	181	Fornitura e collocazione di centrale di rivelazione intrusione a microprocessore, conforme alle norme EN50131-x, in	912,25	cad			
					161	1° SAL 1,00	912,25
						2° SAL 1,00	912,25
14.15.4.1	182	Fornitura e collocazione di rivelatore infrarosso passivo per impianti di antintrusione di tipo convenzionale, di tipo esterno o ad incasso, dotato ..	82,84	cad			
					162	1° SAL 11,00	911,24
						2° SAL 11,00	911,24
14.15.9.1	183	Fornitura e collocazione di sirena elettronica da esterno, collegamento alla centrale via cavo, autoalimentata ed autoprotetta, 125 dB ad 1 m,	263,08	cad			
					163	1° SAL 3,00	789,24
						2° SAL 3,00	789,24
14.15.10	184	Fornitura e collocazione di tastiera con display a cristalli liquidi retroilluminato, per controllo centrali conformi CEI 79-2 II° livello,	267,91	cad			
					159	1° SAL 1,00	267,91
						2° SAL 1,00	267,91
14.15.11	185	Fornitura e collocazione di set chiave elettronica a trasponder, conforme CEI 79-2 I° livello, costituito da 2 chiavi e lettore programmabile, ..	187,20	cad			
					160	1° SAL 1,00	187,20
						2° SAL 1,00	187,20
15.1.4.1	57	Fornitura e collocazione di piatto per doccia in grès porcellanato, con gruppo miscelatore, doccia con braccio tipo saliscendi e	296,45	cad	96	2,00	592,90
						1° SAL 2,00	592,90
						2° SAL 2,00	592,90
15.1.5	56	Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata delle dimensioni di 65x50 cm circa con troppo pieno, corredato di	367,21	cad			
					224	1° SAL 9,00	3.304,89
						2° SAL 9,00	3.304,89
15.1.6	60	Fornitura e collocazione di bidet in porcellana vetrificata a pianta ovale delle dimensioni di 58x35 cm, con miscelatore in ottone cromato,	281,81	cad			
					225	1° SAL 1,00	281,81
						2° SAL 1,00	281,81

Articolo	N° El. Prezzi	Descrizione	Prezzo Unitario	Unità Misura	N° ord. Reg.cont.	Quantità	Importo
15.1.8	58	Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta ovale delle dimensioni di 55x35 cm circa del tipo a cacciata con	359,78	cad			
					226	1° SAL 4,00	1.439,12
						2° SAL 4,00	1.439,12
15.2.3.4	44	Fornitura e posa in opera di serbatoi idrici in polietilene lineare, resistente agli agenti atmosferici e ai raggi UV, insensibile all'invecchiamento, ..	385,96	cad			
					227	1° SAL 2,00	771,92
						2° SAL 2,00	771,92
15.3.2	51	Fornitura e collocazione di mobile WC attrezzato monoblocco per disabili comprensivo di: a) cassetta di scarico avente pulsante di scarico manuale;	2.327,83	cad			
					228	1° SAL 1,00	2.327,83
						2° SAL 1,00	2.327,83
15.3.4	52	Fornitura e collocazione di lavabo ergonomico per disabili, in ceramica bianca delle dimensioni minime di 66x52 cm circa con troppo	2.149,67	cad			
					229	1° SAL 1,00	2.149,67
						2° SAL 1,00	2.149,67
15.3.5	53	Fornitura e collocazione di impugnatura di sicurezza ribaltabile per disabili costruita in tubo di acciaio da 1" con rivestimento	450,63	cad			
					230	1° SAL 1,00	450,63
						2° SAL 1,00	450,63
15.3.6	54	Fornitura e collocazione di specchio reclinabile per disabili di dimensioni minime 60x60 cm in ABS di colore a scelta della D.L., con dispositivo .	524,38	cad			
					231	1° SAL 1,00	524,38
						2° SAL 1,00	524,38
15.3.8	55	Fornitura e collocazione di maniglione per disabili in tubo di acciaio con opportuno rivestimento di colore a scelta della D.L. e della lunghezza ..	140,88	cad			
					232	1° SAL 1,00	140,88
						2° SAL 1,00	140,88
15.4.1.2	47	Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idrico per interni con distribuzione a collettore del tipo a pastore, comprensivo di	113,14	cad	92	32,00	3.620,48
						1° SAL 32,00	3.620,48
						2° SAL 32,00	3.620,48
15.4.2.1	48	Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto idrico realizzato dal punto di allaccio del sanitario e fino all'innesto	91,51	cad	93	1,00	91,51
					238	1° SAL 13,00	1.189,63
						2° SAL 14,00	1.281,14

Articolo	N° El. Prezzi	Descrizione	Prezzo Unitario	Unità Misura	N° ord. Reg.cont.	Quantità	Importo
15.4.2.2	49	Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto idrico realizzato dal punto di allaccio del sanitario e fino all'innesto	108,11	cad	94	16,00	1.729,76
					1° SAL	16,00	1.729,76
					239	2,00	216,22
					240	2,00	216,22
					2° SAL	20,00	2.162,20
15.4.4	50	Fornitura e collocazione di rubinetto di arresto in ottone cromato da 1/2" compreso ogni onere e magistero.	25,48	cad	95	27,00	687,96
					1° SAL	27,00	687,96
					2° SAL	27,00	687,96
15.4.8.1	61	Fornitura e collocazione di tubi in polipropilene PP-R 80 prodotto secondo UNI EN ISO 15874-2/5, per condotte in pressione di acqua	7,75	m			
					1° SAL	===	===
					242	20,00	155,00
					2° SAL	20,00	155,00
15.4.8.2	63	Fornitura e collocazione di tubi in polipropilene PP-R 80 prodotto secondo UNI EN ISO 15874-2/5, per condotte in pressione di acqua	7,93	m			
					1° SAL	===	===
					243	30,00	237,90
					2° SAL	30,00	237,90
15.4.8.4	64	Fornitura e collocazione di tubi in polipropilene PP-R 80 prodotto secondo UNI EN ISO 15874-2/5, per condotte in pressione di acqua	16,54	m			
					1° SAL	===	===
					244	120,00	1.984,80
					2° SAL	120,00	1.984,80
15.4.14.1	91	Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI EN 1329-I, in opera per pluviali, per colonne di scarico o aerazione,	17,61	m			
					1° SAL	===	===
					233	30,00	528,30
					2° SAL	30,00	528,30
15.4.17.2	45	Fornitura e collocazione di gruppo di pressurizzazione per impianto idrico sanitario costituito da:.	3.034,29	cad			
					1° SAL	===	===
					234	1,00	3.034,29
					2° SAL	1,00	3.034,29
15.4.19.1	67	Fornitura e collocazione di valvola a sfera serie pesante PN25, del tipo filettato a passaggio totale avente corpo in ottone, sfera cromata, tenute ..	15,79	cad			
					1° SAL	===	===
					235	2,00	31,58
					2° SAL	2,00	31,58
15.4.19.2	68	Fornitura e collocazione di valvola a sfera serie pesante PN25, del tipo filettato a passaggio totale avente corpo in ottone, sfera cromata, tenute ..	19,62	cad			
					1° SAL	===	===
					236	10,00	196,20

Articolo	N° El. Prezzi	Descrizione	Prezzo Unitario	Unità Misura	N° ord. Reg.cont.	Quantità	Importo
15.4.19.3	70	Fornitura e collocazione di valvola a sfera serie pesante PN25, del tipo filettato a passaggio totale avente corpo in ottone, sfera cromata, tenute ..	27,04	cad			
					237	1° SAL 7,00	189,28
						2° SAL 7,00	189,28
15.4.32.5	72	Fornitura e collocazione di sistema di scarico per le acque nere, grigie e ventilazione in PP-MD (polipropilene rinforzato ai minerali), dotato ..	45,25	m			
					241	1° SAL 30,00	1.357,50
						2° SAL 30,00	1.357,50
21.1.1	6	Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi tipo (esclusi i calcestruzzi), forma e spessore, per ripresa in breccia, per apertura di	339,53	m³	63	0,42	142,60
						1° SAL 0,42	142,60
						2° SAL 0,42	142,60
21.1.4	5	Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o gesso dello spessore non superiore a 15 cm. compresi gli eventuali rivestimenti .	1,02	m² x cm	62	735,11	749,81
						1° SAL 735,11	749,81
						2° SAL 735,11	749,81
21.1.6	1	Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle, mattoni in graniglia di marmo, e simili, compresi la demolizione e ..	11,11	m²	58	103,22	1.146,77
						1° SAL 103,22	1.146,77
						2° SAL 103,22	1.146,77
21.1.9	2	Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, di qualsiasi spessore, compreso il carico del materiale di risulta sul	2,06	m² x cm	59	193,67	398,96
					113	1° SAL 193,67 204,38	398,96 421,02
						2° SAL 398,05	819,98
21.1.11		Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo, compreso l'onere del carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta,	4,07	m² x cm			
					116	1° SAL 191,48	779,32
						2° SAL 191,48	779,32
21.1.16	7	Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai, ecc., compresi il carico del materiale di risulta sul	16,09	m²	64	74,91	1.205,30
						1° SAL 74,91	1.205,30
						2° SAL 74,91	1.205,30
21.1.17		Rimozione di controsoffitto di qualsiasi natura e forma, esclusa la eventuale orditura di sostegno, compreso il carico del materiale di	4,83	m²			
					114	1° SAL 117,31	566,61
						2° SAL 117,31	566,61

Articolo	N° El. Prezzi	Descrizione	Prezzo Unitario	Unità Misura	N° ord. Reg.cont.	Quantità	Importo
21.1.18		Rimozione di orditura di qualsiasi materiale a sostegno di controsoffitti compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta,	5,36	m²			
					115	1° SAL 117,31	628,78
						2° SAL 117,31	628,78
21.1.24	3	Rimozione di apparecchi igienico – sanitari e di riscaldamento compreso il carico del materiale di risulta sul cassone di raccolta, esclusi il	22,73	cad	60	9,00	204,57
						1° SAL 9,00	204,57
						2° SAL 9,00	204,57
21.1.25	8	Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o nella discarica del comprensorio di cui fa parte il comune medesimo .	38,71	m³	65	20,00	774,20
					118	1° SAL 20,00 2,95	774,20 114,19
						2° SAL 22,95	888,39
21.2.4	9	Sigillatura con malta di cemento e/o resine epossidiche o per sarcitura di piccole lesioni di larghezza fino a 2 cm su tramezzi o muratura ..	2,99	m	66	100,00	299,00
						1° SAL 100,00	299,00
						2° SAL 100,00	299,00
21.2.8.1	10	Formazione di architravi in setti murari con funzione portante di qualunque tipo e spessore, compresi il taglio, l'eventuale	1.358,69	m³	67	0,09	122,28
						1° SAL 0,09	122,28
						2° SAL 0,09	122,28
21.2.18	40	Preparazione alla tinteggiatura di superfici interne intonacate, rifinite mediante rasatura totale con gesso dolce e successiva scartavetratura .	12,19	m²	79	621,58	7.577,06
						1° SAL 621,58	7.577,06
						2° SAL 621,58	7.577,06
21.4.1		Solai con profilati di ferro a doppio T e tavelloni, per qualsiasi luce, compreso il massetto in calcestruzzo classe di resistenza C28/35	52,13	m²			
					130	1° SAL 3,84	200,18
						2° SAL 3,84	200,18
21.4.2		Fornitura e collocazione di profilati di ferro di qualsiasi profilo, sezione o dimensione posti in opera per solai, compresi gli eventuali	5,34	kg			
					131	1° SAL 136,49	728,86
						2° SAL 136,49	728,86
23.6.9	41	Fornitura e posa in opera di pittura per interni, additivata con speciale cariche ad effetto termo riflettente per la riduzione dei fenomeni ..	10,10	m²	86	621,58	6.277,96
						1° SAL 621,58	6.277,96
						2° SAL 621,58	6.277,96

Articolo	N° El. Prezzi	Descrizione	Prezzo Unitario	Unità Misura	N° ord. Reg.cont.	Quantità	Importo
26.1.10	210	Ponteggio mobile per altezze non superiori a 7,00 m, realizzato con elementi tubolari metallici e provvisto di ruote, di tavole ferma piedi, ..	18,66	m³	56	5,04	94,05
					112	1° SAL 5,04 10,08	94,05 188,09
						2° SAL 15,12	282,14
26.1.11	211	Per ogni spostamento, pari alla dimensione longitudinale del ponteggio, successivo al primo piazzamento, dello stesso, di cui alla voce 26.1.10.	12,40	cad	57	100,00	1.240,00
					111	1° SAL 200,00	1.240,00 2.480,00
						2° SAL 300,00	3.720,00
26.1.29	208	Recinzione provvisoria modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in pannelli con tamponatura in rete elettrosaldata zincata a	19,36	m²			
					89	1° SAL 40,00	774,40
						2° SAL 40,00	774,40
26.3.2.1	209	Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da impiegare all'interno e all'esterno del cantiere, indicante	61,02	cad			
					91	1° SAL 2,00	122,04
						2° SAL 2,00	122,04
26.5.1.1		Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel luogo indicato dal Piano di Sicurezza e Coordinamento. Sono compresi:.	67,15	cad			
					90	1° SAL 2,00	134,30
					245	4,00	268,60
						2° SAL 6,00	402,90
26.5.2		Estintore portatile ad anidride carbonica per classi di fuoco B (combustibili liquidi), C (combustibili gassosi), particolarmente	105,58	cad			
					246	1° SAL 2,00	211,16
						2° SAL 2,00	211,16
26.7.1.1	206	Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto	424,36	cad			
					87	1° SAL 1,00	424,36
						2° SAL 1,00	424,36
26.7.1.2	207	Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato, convenientemente coibentato, completo di impianto	148,89	cad			
					88	1° SAL 2,00	297,78
						2° SAL 2,00	297,78
27.1.3.1	34	Fornitura e posa in opera di porta antincendio REI 120, ad anta battente, reversibile, conforme alle norme UNI 9723 ed EN 1635-1,	236,82	m²	73	5,57	1.319,09
						1° SAL 5,57	1.319,09

Articolo	N° El. Prezzi	Descrizione	Prezzo Unitario	Unità Misura	N° ord. Reg.cont.	Quantità	Importo
27.1.4.3	35	Fornitura e posa in opera di porta antincendio REI 120, a due ante battenti, reversibili, conforme alle norme UNI 9723 ed EN 1635-1,	284,25	m²	74	5,04	1.432,62
					1° SAL	5,04	1.432,62
					2° SAL	5,04	1.432,62
27.1.5.1	36	Maggior prezzo alla porta REI 60 o REI 120 per la fornitura completa di: maniglione antipanico per anta singola o per anta attiva di porta a ...	140,47	cad.	75	2,00	280,94
					1° SAL	2,00	280,94
					2° SAL	4,00	561,88
27.1.5.2	37	Maggior prezzo alla porta REI 60 o REI 120 per la fornitura completa di: maniglione antipanico per anta passiva di porta a due ante di	122,56	cad.	76	2,00	245,12
					1° SAL	2,00	245,12
					2° SAL	2,00	245,12
A.P. PORTA PORTA	33	Fornitura e posa in opera di porta scorrevole esterno muro tipo Kora Lam o simile con caratteristiche tecniche equivalenti. Anta	1.650,77	cad	127	1,00	1.650,77
					2° SAL	1,00	1.650,77
A.P. PORTA PORTA		Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due partite, del tipo tamburato, con spessore finito di 45 ÷ 50 mm, rivestite in	1.614,44	cad	128	7,00	11.301,08
					2° SAL	7,00	11.301,08
A.P. RIMOZIRI MOZIO	4	Rimozione delle componenti impiantistiche esistenti non riutilizzabili (impianto idrico, impianto riscaldamento e raffrescamento, elettrico,	2.414,63	acorporo	61	0,50	1.207,32
					1° SAL	0,50	1.207,32
					2° SAL	1,00	2.414,64
A.P. SYSTEMSIS TEMA	18	Compenso per la sistemazione di porzioni di pavimentazione esistente dissestata, tramite lo smontaggio delle mattonelle svellite e il	30,05	m²	85	35,00	1.051,75
					1° SAL	35,00	1.051,75
					2° SAL	35,00	1.051,75
A65065 B	14	Tramezzature di latero-gesso in pannelli preintonacati, rispondenti ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), delle dimensioni di 33 × ...	54,07	m²	71	46,53	2.515,88
					1° SAL	46,53	2.515,88
					2° SAL	46,53	2.515,88
B55057 A	25	Controsoffitto con pannelli di gesso rivestito, rispondente ai requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi), reazione al fuoco Euroclasse B-d0-s1,	40,59	m²	123	290,62	11.796,27
					1° SAL	290,62	11.796,27

Articolo	N° El. Prezzi	Descrizione	Prezzo Unitario	Unità Misura	N° ord. Reg.cont.	Quantità	Importo
B55097 A	15	Protezione antincendio di pareti divisorie in muratura, effettuata con lastre in calcio silicato, esenti da amianto, omologate in Euroclasse A1,	45,41	m²	84	57,56	2.613,80
					1° SAL	57,56	2.613,80
					2° SAL	57,56	2.613,80
NP_CAVO BBUS	198	Fornitura e posa Cavo BUS/SCS A/V mod. 2 FILI , con 2 conduttori twistati, per impianti di segnale e domotici. Fornitura e posa di	2,98	m	247	358,00	1.066,84
					1° SAL	358,00	1.066,84
					2° SAL	358,00	1.066,84
NP_CONCE CENT.	190	CONCENTRATORE ALLARME _ Fornitura e posa di ALIMENTATORE SWITCHING PER CENTRALI , Tensione di	324,48	cad	248	1,00	324,48
					1° SAL	1,00	324,48
					2° SAL	1,00	324,48
NP_EL_11	197	ACCOPPIATORE PULSANTE DALI_Fornitura e posa di accoppiatore di pulsanti DALI2, permette di incorporare fino a 4 pulsanti disponibili ..	127,33	cad	249	9,00	1.145,97
					1° SAL	9,00	1.145,97
					2° SAL	9,00	1.145,97
NP_EL_CA VAVO RIV	205	CAVO RIVELAZIONE FUMI _ Fornitura e posa_ Di cavo tipo FTE29OHM16 PH120 2x1,5 mm2 - 100/100V, con l'onere di posa ..	4,91	m	250	312,00	1.531,92
					1° SAL	312,00	1.531,92
					2° SAL	312,00	1.531,92
NP_EL_MO ONITOR	191	MONITOR TELECAMERE_Fornitura ed installazione di monitor da 32" 2.1MP Full HD a 75Hz 1920 x 1080 IPS LED. Tecnologia FreeSync,	393,80	cad	251	1,00	393,80
					1° SAL	1,00	393,80
					2° SAL	1,00	393,80
NP_EL_NO ODI DI	136	Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione da incasso completa di coperchio in plastica trasparente con goffratura superficiale,	256,29	cad	252	5,00	1.281,45
					1° SAL	5,00	1.281,45
					2° SAL	5,00	1.281,45
NP_EL_PU LULSANTE	125	Fornitura e posa in opera di punto di comando per punto allarme bagno disabili a pulsante a tirante, realizzata con in tubazione	117,14	cad	253	1,00	117,14
					1° SAL	1,00	117,14
					2° SAL	1,00	117,14
NP_EL_PU LULSANTE	126	Fornitura e posa_ Fornitura e collocazione di pulsante manuale di sgancio a rottura vetro, dell'alimentazione dell'energia. Il pulsante dovrà	200,19	cad	254	1,00	200,19
					1° SAL	1,00	200,19
					2° SAL	1,00	200,19

Articolo	N° El. Prezzi	Descrizione	Prezzo Unitario	Unità Misura	N° ord. Reg.cont.	Quantità	Importo
NP_EL_SWI WITCH	174	Fornitura e posa di switch avente le seguenti caratteristiche: Throughput: 176 Gbps,Porte: 48 PoE+ 10/100/1000,Porte UpLink: .	1.680,24	acorpo			
					1° SAL	===	===
					255	1,00	1.680,24
					2° SAL	1,00	1.680,24
NP_EL_SWI WITCH	192	SWITCH POE_Fornitura e posa di switch POE avente le seguenti caratteristiche:.	1.680,24	cad			
					1° SAL	===	===
					256	1,00	1.680,24
					2° SAL	1,00	1.680,24
NP_EL_WC C	124	Fornitura e posa in opera di punto di allarme bagno disabili con suoneria e spia luminosa entro la stessa cassetta, realizzata con in	162,24	cad			
					1° SAL	===	===
					257	1,00	162,24
					2° SAL	1,00	162,24
NP_IM_00A A	73	Rimozione di condizionatore autonomo monosplit costituito da motocondensante esterna e macchina interna, compreso l'onere ...	159,32	cad	97	4,00	637,28
					1° SAL	4,00	637,28
					2° SAL	4,00	637,28
NP_IM_00B B	74	Rimozione di termosifone esistente, compreso l'onere dell'avvicinamento al luogo di deposito provvisorio in attesa di trasporto a discarica,	58,12	cad	98	17,00	988,04
					1° SAL	17,00	988,04
					2° SAL	17,00	988,04
NP_IM_01A A	75	Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A a pompa di calore condensata ad aria, ad espansione diretta,	10.698,76	cad	99	0,50	5.349,38
					1° SAL	0,50	5.349,38
					258	0,50	5.349,38
					2° SAL	1,00	10.698,76
NP_IM_02B B	76	Unità interna del tipo a parete, batteria di evaporazione in rame, sistema di controllo della quantità del refrigerante R410A mediante valvola ..	1.105,30	cad	100	0,50	552,65
					1° SAL	0,50	552,65
					259	0,50	552,65
					2° SAL	1,00	1.105,30
NP_IM_03B B	77	Unità interna del tipo a cassetta con mandata aria a 4 vie, batteria in rame, controllo della quantità del refrigerante R410A mediante valvola ..	1.080,00	cad	101	1,50	1.620,00
					1° SAL	1,50	1.620,00
					260	1,50	1.620,00
					2° SAL	3,00	3.240,00
NP_IM_03C C	78	Unità interna del tipo a cassetta con mandata aria a 4 vie, batteria in rame, controllo della quantità del refrigerante R410A mediante valvola ..	1.130,60	cad	102	1,50	1.695,90
					1° SAL	1,50	1.695,90

Articolo	N° El. Prezzi	Descrizione	Prezzo Unitario	Unità Misura	N° ord. Reg.cont.	Quantità	Importo
NP_IM_03D	79	Unità interna del tipo a cassetta con mandata aria a 4 vie, batteria in rame, controllo della quantità del refrigerante R410A mediante valvola ..	1.169,82	cad	261	1,50	1.695,90
					2° SAL	3,00	3.391,80
					103	1,50	1.754,73
					1° SAL	1,50	1.754,73
NP_IM_03E	80	Unità interna del tipo a cassetta con mandata aria a 4 vie, batteria in rame, controllo della quantità del refrigerante R410A mediante valvola ..	1.219,15	cad	262	1,50	1.754,73
					2° SAL	3,00	3.509,46
					104	0,50	609,58
					1° SAL	0,50	609,58
NP_IM_04	89	Fornitura e posa in opera di Coppia giunti rame-ottone completi di coibentazione, per impianti 2 tubi, da installare su rami con	147,85	cad	263	0,50	609,58
					2° SAL	1,00	1.219,16
					1° SAL	===	===
					264	4,00	591,40
NP_IM_05	90	Fornitura e posa in opera di Coppia giunti rame-ottone completi di coibentazione, per impianti 2 tubi, da installare su rami con	163,03	cad	2° SAL	4,00	591,40
					1° SAL	===	===
					265	6,00	978,18
					2° SAL	6,00	978,18
NP_IM_07A	83	Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di resistenza al fuoco, finitura esterna di colore bianco, anticondensa, conformi	11,63	m	266	42,00	488,46
					1° SAL	===	===
					2° SAL	42,00	488,46
					1° SAL	===	===
NP_IM_07B	84	Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di resistenza al fuoco, finitura esterna di colore bianco, anticondensa, conformi	12,89	m	267	37,00	476,93
					2° SAL	37,00	476,93
					1° SAL	===	===
					2° SAL	37,00	476,93
NP_IM_07C	85	Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di resistenza al fuoco, finitura esterna di colore bianco, anticondensa, conformi	14,78	m	268	52,00	768,56
					1° SAL	===	===
					2° SAL	52,00	768,56
					1° SAL	===	===
NP_IM_07D	86	Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di resistenza al fuoco, finitura esterna di colore bianco, anticondensa, conformi	17,31	m	269	12,00	207,72
					2° SAL	12,00	207,72
					1° SAL	===	===
					2° SAL	12,00	207,72
NP_IM_07E	87	Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di resistenza al fuoco, finitura esterna di colore bianco, anticondensa, conformi	21,11	m			

Articolo	N° El. Prezzi	Descrizione	Prezzo Unitario	Unità Misura	N° ord. Reg.cont.	Quantità	Importo
NP_IM_07F	88	Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di resistenza al fuoco, finitura esterna di colore bianco, anticondensa, conformi	25,54	m	270	17,00	358,87
					2° SAL	17,00	358,87
					1° SAL	===	===
					271	32,00	817,28
NP_IM_09	98	Fornitura e posa in opera di diffusore circolare a coni regolabili in alluminio verniciato, su piastra 595x595 mm, completo di serranda ..	140,99	cad	2° SAL	32,00	817,28
					1° SAL	===	===
					272	10,00	1.409,90
					2° SAL	10,00	1.409,90
NP_IM_10	81	Fornitura e posa in opera di pannello di controllo locale, posto in opera per l'impostazione e la visualizzazione mediante visore a cristalli	223,84	cad	105	5,50	1.231,12
					1° SAL	5,50	1.231,12
					273	5,50	1.231,12
					2° SAL	11,00	2.462,24
NP_IM_11	82	Fornitura e posa in opera di comando remoto centralizzato, con pannello touch per il monitoraggio e la programmazione di fino a 1024	2.753,75	cad	106	0,50	1.376,88
					1° SAL	0,50	1.376,88
					274	0,50	1.376,88
					2° SAL	1,00	2.753,76
NP_IM_12A	69	Fornitura e posa in opera di valvola di ritegno a flusso avviato, in ghisa grigia GG-25, PN 16 attacchi flangiati, in opera compresa la	37,67	cad	1° SAL	===	===
					275	2,00	75,34
					2° SAL	2,00	75,34
					NP_IM_14	104	318,63
NP_IM_14	104	Griglia di presa aria esterna/espulsione aria, in alluminio con rete, con alette orizzontali fisse inclinate a 45° passo 50 mm, completa ..	318,63	cad	1° SAL	===	===
					276	2,00	637,26
					2° SAL	2,00	637,26
					NP_IM_15	99	66,35
NP_IM_15	99	Fornitura e posa in opera di valvola di ventilazione in polipropilene per ripresa aria da ambiente, data in opera a perfetta regola d'arte, del Ø ..	66,35	cad	1° SAL	===	===
					277	13,00	862,55
					2° SAL	13,00	862,55
					NP_IM_16	102	133,40
NP_IM_16	102	Fornitura e posa in opera di Regolatore di portata d'aria a membrana elastica in silicone (CAV), tipo FCR mod. RPC, per applicazioni a	133,40	cad	109	12,00	1.600,80
					1° SAL	12,00	1.600,80
					278	12,00	1.600,80
					2° SAL	24,00	3.201,60
NP_IM_19	100	Fornitura e posa in opera di bocchetta di mandata, a doppia alettatura regolabile completa di serranda di taratura e controtelaio,	233,96	cad			

Articolo	N° El. Prezzi	Descrizione	Prezzo Unitario	Unità Misura	N° ord. Reg.cont.	Quantità	Importo
NP_IM_21	97	Condotta per la termoventilazione e il condizionamento dell'aria, realizzata con pannelli sandwich di spessore 20,5 mm, con	62,15	m²	279	1,00	233,96
					2° SAL	1,00	233,96
					110	65,00	4.039,75
NP_IM_22	92	Nolo di autogru per eventuale dismissione delle vecchie apparecchiature e posizionamento delle nuove apparecchiature meccaniche, comprensiva ..	1.566,58	acorporo	280	60,00	3.729,00
					1° SAL	65,00	4.039,75
					2° SAL	125,00	7.768,75
NP_IM_25	101	Fornitura e posa in opera di tubo flessibile in alluminio rinforzato 20 micron doppio strato ad alta flessibilità, ricoperto esternamente da ..	17,01	m	281	1,00	1.566,58
					1° SAL	===	===
					2° SAL	1,00	1.566,58
NP_IM_35C	96	Fornitura e posa in opera di unità terminale di rinnovo aria con recupero di calore statico con flussi in controcorrente, tipo Rhoss mod.	5.399,55	cad	282	72,00	1.224,72
					1° SAL	===	===
					2° SAL	72,00	1.224,72
NP_IM_36A	65	Fornitura e posa in opera di isolamento termico delle tubazioni realizzato con guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza ..	12,39	m	108	0,50	2.699,78
					283	0,50	2.699,78
					1° SAL	0,50	2.699,78
NP_IM_36B	66	Fornitura e posa in opera di isolamento termico delle tubazioni realizzato con guaina in elastomero espanso a celle chiuse, classe 1 di resistenza ..	13,65	m	284	50,00	619,50
					1° SAL	===	===
					2° SAL	50,00	619,50
NP_IM_37	93	Fornitura e posa in opera di cavo per trasmissione segnali BUS, standard EIB KNX, non propagante l'incendio e a ridotta emissione di alogeni,	2,55	m	285	120,00	1.638,00
					1° SAL	===	===
					2° SAL	120,00	1.638,00
NP_IM_38	94	Fornitura e posa in opera di carica aggiuntiva di gas refrigerante R410A per impianto VRF	70,05	Kg	286	192,00	489,60
					1° SAL	===	===
					2° SAL	192,00	489,60
NP_IM_39	103	Fornitura e posa in opera di griglia di transito aria dai locali, in alluminio con profilo antiluce, installata su porta, data in opera a perfetta	77,33	cad	287	5,00	350,25
					1° SAL	===	===
					2° SAL	5,00	350,25

Articolo	N° El. Prezzi	Descrizione	Prezzo Unitario	Unità Misura	N° ord. Reg.cont.	Quantità	Importo
NP_IM_40	95	Fornitura e posa in opera di rivestimento realizzato in lamierino di alluminio spesso 6/10 mm, per impianti idrotermosanitari, acqua calda .	46,11	m²	288	8,00	618,64
					2° SAL	8,00	618,64
					1° SAL	===	===
NP_IM_42	105	Fornitura e posa in opera di silenziatore circolare semirigido in alluminio conforme alla norma EN 13180, costituito da un condotto	303,45	cad	289	10,00	461,10
					2° SAL	10,00	461,10
					1° SAL	===	===
NP_ISAN_01_01	42	Fornitura e posa in opera di scaldia acqua a pompa di calore aria-acqua per la produzione di acqua calda sanitaria, in acciaio inox, ...	4.032,21	cad	290	4,00	1.213,80
					2° SAL	4,00	1.213,80
					107	0,50	2.016,11
NP_ISAN_02_02	62	Sovraprezzo per installazione di rubinetteria conforme agli standard internazionali di prodotto (Ad esempio: norme UNI: EN 200, EN 816,	100,00	cad	291	0,50	2.016,11
					2° SAL	1,00	4.032,22
					1° SAL	===	===
NP_ISAN_04_04	59	Sovraprezzo per cassetta in ceramica per water	40,00	cad	292	9,00	900,00
					2° SAL	9,00	900,00
					1° SAL	===	===
NP_ISAN_05_05	46	Fornitura e posa in opera di pompa elettronica di circolazione a rotore bagnato, motore inverter, corpo e girante in ghisa, albero e pompa ..	596,93	cad	293	4,00	160,00
					2° SAL	4,00	160,00
					1° SAL	===	===
NP_ISAN_06_06	43	Fornitura e posa in opera di miscelatore termostatico regolabile, per impianti centralizzati. Regolatore interno anticalcare in tecnopolimero.	206,16	cad	294	1,00	596,93
					2° SAL	1,00	596,93
					1° SAL	===	===
NP_ISAN_08_08	71	Fornitura e posa in opera di valvola di taratura per piede colonna in bronzo con attacchi filettati, maniglia di regolazione in materiale plastico,	115,05	cad	295	1,00	206,16
					2° SAL	1,00	206,16
					1° SAL	===	===
					296	2,00	230,10
					2° SAL	2,00	230,10
					1° SAL	===	===

Firmato digitalmente da: VULLO SALVATORE
Data: 19/03/2025 18:23:17



Comune di PALERMO

Provincia

PA

QUADRO CONFRONTO CONTABILITA

OGGETTO

LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE IN CDC DELL'IMMOBILE DISTINTO NEL DISTRETTO SANITARIO 38, SITO NEL COMUNE DI VALLEDOLMO

COMMITTENTE

ASP 6 AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMO

ARCH. ROSARIO SGRO'

Pag.1					Perizia N°1		ESEGUITO		DISCOSTAMENTI			
N° Pr.	N° E.P.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Unita' di Misura	Prezzo Unitario (a)	Quantita' (b)	Importo (c)	Quantita' (d)	Importo (e)	I M P O R T I		Q U A N T I T A	
									IN PIU'	IN MENO	IN PIU'	IN MENO
									(e-c)	(c-e)	(d-b)	(b-d)
1	11	2.1.16 Muratura di tamponamento in blocchi forati ad incastro di laterizio	m²	107,39	16,86	1.810,60	16,86	1.810,60	==	=====	==	=====
2	12	2.2.1.1 Tramezzi con laterizi forati e malta cementizia a 300 kg di cemento per m³ ..	m²	30,44	1,89	57,53	1,89	57,53	==	=====	==	=====
3	13	2.2.7 Pareti divisorie dello spessore totale compreso tra 8 e 14,5 cm, eseguiti ...	m²	82,17	16,86	1.385,39	16,86	1.385,39	==	=====	==	=====
4		3.1.1.2 Conglomerato cementizio per strutture non armate o debolmente armate,	m³	165,45	3,07	507,93	3,07	507,93	==	=====	==	=====
5		3.2.4 Fornitura e collocazione di rete d'acciaio elettrosaldato a fili nervati ad	kg	3,45	137,62	474,79	137,62	474,79	==	=====	==	=====
6	16	5.1.10.1 Massetto di sottofondo per pavimentazioni in conglomerato cementizio per	m²	19,99	62,58	1.250,97	62,58	1.250,97	==	=====	==	=====
7	21	5.1.51 Livellante per preparazione pavimenti in linoleum o pvc.	m²	22,77	94,75	2.157,46	94,75	2.157,46	==	=====	==	=====
8	22	5.1.53 Fornitura e posa in opera di pavimentazione in linoleum a teli ..	m²	56,01	94,75	5.306,95	94,75	5.306,95	==	=====	==	=====
9	24	5.1.61 Fornitura e posa in opera, con saldatura a caldo dei giunti facoltativo, ..	m²	42,17	152,17	6.417,01	152,17	6.417,01	==	=====	==	=====
10	20	5.2.4.3 Fornitura e posa in opera di battiscopa per piastrelle di ceramica di 1ª	m	4,39	34,69	152,29	34,69	152,29	==	=====	==	=====
11	17	5.2.5.3 Fornitura e posa in opera di piastrelle e pezzi speciali in grès porcellanato di ..	m²	53,23	165,31	8.799,45	165,31	8.799,45	==	=====	==	=====
12	19	5.2.6.1 Fornitura e posa in opera di zocchetto in marmo lucidato del tipo Botticino,	m	18,57	53,52	993,87	53,52	993,87	==	=====	==	=====
13	23	5.2.11 Formazione della sguscia e del battiscopa di h. 10 cm da terra,	m	26,46	72,40	1.915,70	72,40	1.915,70	==	=====	==	=====
14	28	8.1.1.1 Fornitura e posa in opera di serramenti esterni realizzati con profili	m²	463,29	1,68	778,33	1,68	778,33	==	=====	==	=====
15	26	8.2.7.2 Fornitura e posa in opera di serramenti esterni del tipo monoblocco realizzati ...	m²	563,84	32,63	18.398,10	32,63	18.398,10	==	=====	==	=====
		A RIPORTARE				50.406,37		50.406,37				

Pag.2					Perizia N°1		ESEGUITO		DISCOSTAMENTI			
N° Pr.	N° E.P.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Unita' di Misura	Prezzo Unitario (a)	Quantita' (b)	Importo (c)	Quantita' (d)	Importo (e)	I M P O R T I		Q U A N T I T A	
									IN PIU'	IN MENO	IN PIU'	IN MENO
									(e-c)	(c-e)	(d-b)	(b-d)
		RIPORTO				50.406,37		50.406,37				
16	27	8.2.9.2 Fornitura e posa in opera di serramenti esterni del tipo monoblocco realizzati ...	m²	618,25	4,13	2.553,37	4,13	2.553,37	==	=====	==	=====
17		8.3.9 Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due partite, del tipo tamburato,	m²	520,65	10,50	5.466,83	10,50	5.466,83	==	=====	==	=====
18	29	8.4.5 Sovrapprezzo agli artt. 8.1.3, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.6, 8.1.12, 8.1.13, 8.1.14, 8.1.15, 8.2.1,	m²	67,05	24,02	1.610,54	24,02	1.610,54	==	=====	==	=====
19	38	9.1.1 Intonaco civile per interni dello spessore complessivo di 2,5 cm, costituito da ..	m²	23,38	101,33	2.369,10	101,33	2.369,10	==	=====	==	=====
20	39	9.1.6 Strato di finitura per interni su superfici, già intonacate, con gesso scagliola,	m²	12,48	37,50	468,00	37,50	468,00	==	=====	==	=====
21		11.3.1 Verniciatura di cancellate, ringhiere e simili, con mano di antiruggine e ...	m²	22,19	24,08	534,34	24,08	534,34	==	=====	==	=====
22		12.4.5 Fornitura e posa in opera di profili parasigoli in materiale plastico	m	3,85	101,88	392,24	101,88	392,24	==	=====	==	=====
23	106	14.1.1.2 Derivazione per punto luce semplice, interrotto o commutato, a parete o soffitto,	cad	44,94	67,00	3.010,98	67,00	3.010,98	==	=====	==	=====
24	107	14.1.3.4 Fornitura e posa in opera di punto di comando per punto luce semplice,	cad	49,44	12,00	593,28	12,00	593,28	==	=====	==	=====
25	110	14.1.5.6 Fornitura e posa in opera in scatola già predisposta di cui alle voci 14.1.3 o 14.1..	cad	36,31	9,00	326,79	9,00	326,79	==	=====	==	=====
26	127	14.1.8.14 Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase, trifase o trifase ...	cad	48,89	18,00	880,02	18,00	880,02	==	=====	==	=====
27	128	14.1.8.24 Punto di collegamento di apparecchiatura elettrica monofase, trifase o trifase ...	cad	71,66	4,00	286,64	4,00	286,64	==	=====	==	=====
28	114	14.2.1.2 Realizzazione di derivazione per punto Forza Motrice, monofase, realizzata ...	cad	52,86	68,00	3.594,48	68,00	3.594,48	==	=====	==	=====
29		14.2.3.1 Fornitura in opera entro scatole predisposte di cui alle voci 14.2.1 e 14.2..	cad	11,80	16,00	188,80	16,00	188,80	==	=====	==	=====
30	116	14.2.3.2 Fornitura in opera entro scatole predisposte di cui alle voci 14.2.1 e 14.2..	cad	17,20	52,00	894,40	52,00	894,40	==	=====	==	=====
		A RIPORTARE				73.576,18		73.576,18				

Pag.3					Perizia N°1		ESEGUITO		DISCOSTAMENTI			
N° Pr.	N° E.P.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Unita' di Misura	Prezzo Unitario (a)	Quantita' (b)	Importo (c)	Quantita' (d)	Importo (e)	IMPORTI		QUANTITA	
									IN PIU'	IN MENO	IN PIU'	IN MENO
									(e-c)	(c-e)	(d-b)	(b-d)
		RIPORTO				73.576,18		73.576,18				
31	146	14.2.3.3 Fornitura in opera entro scatole predisposte di cui alle voci 14.2.1 e 14.2..	cad	90,60	1,00	90,60	1,00	90,60	==	=====	==	=====
32	115	14.2.3.5 Fornitura in opera entro scatole predisposte di cui alle voci 14.2.1 e 14.2..	cad	247,95	1,00	247,95	1,00	247,95	==	=====	==	=====
33	117	14.2.5 Sovraprezzo per le voci 14.2.1 e 14.2.2 per scatola, a vista o ad incasso, con placca ..	cad	13,46	6,00	80,76	6,00	80,76	==	=====	==	=====
34	121	14.3.3.1 Fornitura e collocazione di canale portacavi, in lamiera di acciaio	m	143,93	25,00	3.598,25	25,00	3.598,25	==	=====	==	=====
35	120	14.3.3.2 Fornitura e collocazione di canale portacavi, in lamiera di acciaio	m	158,21	15,00	2.373,15	15,00	2.373,15	==	=====	==	=====
36	119	14.3.6.2 Fornitura e collocazione di passerella portacavi a filo d'acciaio saldato .	m	29,80	40,00	1.192,00	40,00	1.192,00	==	=====	==	=====
37	118	14.3.6.3 Fornitura e collocazione di passerella portacavi a filo d'acciaio saldato .	m	36,49	40,00	1.459,60	40,00	1.459,60	==	=====	==	=====
38	131	14.3.11.1 Fornitura e posa in opera di tubi protettivi pieghevoli in P.V.C., resistenza	m	4,95	250,00	1.237,50	250,00	1.237,50	==	=====	==	=====
39	130	14.3.11.2 Fornitura e posa in opera di tubi protettivi pieghevoli in P.V.C., resistenza	m	5,24	950,00	4.978,00	950,00	4.978,00	==	=====	==	=====
40	123	14.3.13.3 Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione da incasso completa ..	cad	11,35	35,00	397,25	35,00	397,25	==	=====	==	=====
41	122	14.3.14.3 Fornitura e posa in opera di scatola di derivazione da esterno in PVC ...	cad	19,22	5,00	96,10	5,00	96,10	==	=====	==	=====
42		14.3.16.2 Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette predisposte ..	m	1,81	510,00	923,10	510,00	923,10	==	=====	==	=====
43	135	14.3.16.4 Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette predisposte ..	m	3,52	190,00	668,80	190,00	668,80	==	=====	==	=====
44	132	14.3.16.7 Fornitura e collocazione entro tubi o posati entro canalette predisposte ..	m	10,73	50,00	536,50	50,00	536,50	==	=====	==	=====
45	167	14.3.18.3 Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, ..	m	9,63	280,00	2.696,40	280,00	2.696,40	==	=====	==	=====
		A RIPORTARE				94.152,14		94.152,14				

Pag.4					Perizia N°1		ESEGUITO		DISCOSTAMENTI			
N° Pr.	N° E.P.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Unita' di Misura	Prezzo Unitario (a)	Quantita' (b)	Importo (c)	Quantita' (d)	Importo (e)	I M P O R T I		Q U A N T I T A	
									IN PIU'	IN MENO	IN PIU'	IN MENO
									(e-c)	(c-e)	(d-b)	(b-d)
		RIPORTO				94.152,14		94.152,14				
46	148	14.3.18.21 Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, ..	m	3,75	1.121,00	4.203,75	1.121,00	4.203,75	==	=====	==	=====
47	142	14.3.18.22 Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, ..	m	4,91	232,00	1.139,12	232,00	1.139,12	==	=====	==	=====
48	163	14.3.18.24 Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, ..	m	8,40	124,00	1.041,60	124,00	1.041,60	==	=====	==	=====
49	143	14.3.18.47 Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, ..	m	9,63	35,00	337,05	35,00	337,05	==	=====	==	=====
50	162	14.3.18.49 Fornitura e collocazione entro tubi, posati entro canali, o staffati a vista, ..	m	21,45	193,00	4.139,85	193,00	4.139,85	==	=====	==	=====
51	134	14.3.22.1 Fornitura e posa in opera di dispersore a croce in profilato di acciaio dolce	cad	96,79	1,00	96,79	1,00	96,79	==	=====	==	=====
52	161	14.4.1.1 Fornitura e collocazione di carpenteria metallica per quadro elettrico ..	m²	3.297,23	0,84	2.769,67	0,84	2.769,67	==	=====	==	=====
53	150	14.4.3.1 Fornitura e posa in opera di centralino da incasso in materiale	cad	94,19	5,00	470,95	5,00	470,95	==	=====	==	=====
54	144	14.4.4.11 Fornitura e posa in opera di centralino da parete in materiale	cad	133,51	2,00	267,02	2,00	267,02	==	=====	==	=====
55	137	14.4.5.9 Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico (compensato a parte) ..	cad	42,43	38,00	1.612,34	38,00	1.612,34	==	=====	==	=====
56	151	14.4.5.11 Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico (compensato a parte) ..	cad	56,26	20,00	1.125,20	20,00	1.125,20	==	=====	==	=====
57	139	14.4.5.32 Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico (compensato a parte) ..	cad	129,37	8,00	1.034,96	8,00	1.034,96	==	=====	==	=====
58	157	14.4.5.33 Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico (compensato a parte) ..	cad	177,41	1,00	177,41	1,00	177,41	==	=====	==	=====
59	164	14.4.5.48 Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico (compensato a parte) ..	cad	258,96	1,00	258,96	1,00	258,96	==	=====	==	=====
60	138	14.4.6.2 Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad	cad	57,00	30,00	1.710,00	30,00	1.710,00	==	=====	==	=====
		A RIPORTARE				114.536,81		114.536,81				

Pag.5					Perizia N°1		ESEGUITO		DISCOSTAMENTI			
N° Pr.	N° E.P.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Unita' di Misura	Prezzo Unitario (a)	Quantita' (b)	Importo (c)	Quantita' (d)	Importo (e)	I M P O R T I		Q U A N T I T A	
									IN PIU' (e-c)	IN MENO (c-e)	IN PIU' (d-b)	IN MENO (b-d)
		RIPORTO				114.536,81		114.536,81				
61	140	14.4.6.16 Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad	cad	124,90	2,00	249,80	2,00	249,80	==	=====	==	=====
62	152	14.4.6.20 Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad	cad	81,36	15,00	1.220,40	15,00	1.220,40	==	=====	==	=====
63	145	14.4.6.35 Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad	cad	112,71	3,00	338,13	3,00	338,13	==	=====	==	=====
64	165	14.4.6.37 Fornitura e posa in opera di blocco differenziale da accoppiare ad	cad	166,93	1,00	166,93	1,00	166,93	==	=====	==	=====
65	141	14.4.7.16 Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico (compensato a parte) ..	cad	50,90	1,00	50,90	1,00	50,90	==	=====	==	=====
66	149	14.4.7.17 Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico (compensato a parte) ..	cad	69,81	1,00	69,81	1,00	69,81	==	=====	==	=====
67	158	14.4.7.19 Fornitura e posa in opera all'interno di quadro elettrico (compensato a parte) ..	cad	87,50	1,00	87,50	1,00	87,50	==	=====	==	=====
68	169	14.4.11.10 Fornitura in opera in quadro elettrico (compensato a parte) di	cad	184,76	1,00	184,76	1,00	184,76	==	=====	==	=====
69	160	14.4.14.3 Fornitura in opera in quadro elettrico (compensato a parte) di	cad	43,95	2,00	87,90	2,00	87,90	==	=====	==	=====
70	166	14.4.16.5 Fornitura in opera in quadro elettrico (compensato a parte) di accessori ..	cad	24,97	1,00	24,97	1,00	24,97	==	=====	==	=====
71	159	14.4.16.9 Fornitura in opera in quadro elettrico (compensato a parte) di accessori ..	cad	318,81	1,00	318,81	1,00	318,81	==	=====	==	=====
72	155	14.6.3.1 Fornitura e posa in opera di Sistema Statico di Continuità (UPS), con	cad	10.425,62	1,00	10.425,62	1,00	10.425,62	==	=====	==	=====
73	156	14.6.4.2 Fornitura e posa in opera di batterie supplementari per gli UPS di cui alla	cad	6.388,25	1,00	6.388,25	1,00	6.388,25	==	=====	==	=====
74	108	14.8.3.4 Fornitura e collocazione di corpo illuminante a LED da incasso ...	cad	306,72	38,00	11.655,36	38,00	11.655,36	==	=====	==	=====
75	111	14.8.4.2 Fornitura e posa in opera di plafoniera stagna con sorgente integrata a ...	cad	117,44	18,00	2.113,92	18,00	2.113,92	==	=====	==	=====
		A RIPORTARE				147.919,87		147.919,87				

Pag.6					Perizia N°1		ESEGUITO		DISCOSTAMENTI			
N° Pr.	N° E.P.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Unita' di Misura	Prezzo Unitario (a)	Quantita' (b)	Importo (c)	Quantita' (d)	Importo (e)	I M P O R T I		Q U A N T I T A	
									IN PIU'	IN MENO	IN PIU'	IN MENO
									(e-c)	(c-e)	(d-b)	(b-d)
		RIPORTO				147.919,87		147.919,87				
76	193	14.8.6.3 Fornitura e posa in opera di sistema per la gestione della luce, di tipo stand alone,	cad	765,86	1,00	765,86	1,00	765,86	==	=====	==	=====
77	194	14.8.8.1 Realizzazione di derivazione per punto di comando scenari o sensore per sistema ..	cad	526,43	1,00	526,43	1,00	526,43	==	=====	==	=====
78	195	14.8.8.2 Realizzazione di derivazione per punto di comando scenari o sensore per sistema ..	cad	326,05	9,00	2.934,45	9,00	2.934,45	==	=====	==	=====
79	196	14.8.8.5 Realizzazione di derivazione per punto di comando scenari o sensore per sistema ..	cad	177,16	8,00	1.417,28	8,00	1.417,28	==	=====	==	=====
80	113	14.8.10.2 Fornitura e posa in opera alimentatore elettronico per illuminazione di	cad	248,41	22,00	5.465,02	22,00	5.465,02	==	=====	==	=====
81	112	14.8.12.8 Fornitura e posa in opera di apparecchio per illuminazione di emergenza ...	cad	335,45	3,00	1.006,35	3,00	1.006,35	==	=====	==	=====
82	200	14.9.1 Fornitura e collocazione di derivazione per elemento in campo dell'impianto ..	cad	59,91	36,00	2.156,76	36,00	2.156,76	==	=====	==	=====
83	199	14.9.3.2 Fornitura e posa in opera di centrale di rivelazione incendio di tipo	cad	1.138,66	1,00	1.138,66	1,00	1.138,66	==	=====	==	=====
84	201	14.9.4.1 Fornitura e collocazione di rivelatore di incendio di tipo convenzionale, per ..	cad	82,94	29,00	2.405,26	29,00	2.405,26	==	=====	==	=====
85	204	14.9.5 Fornitura e collocazione di ripetitore ottico di allarme con led di segnalazione ...	cad	33,01	15,00	495,15	15,00	495,15	==	=====	==	=====
86	202	14.9.6 Fornitura e collocazione di pulsante manuale di allarme per il sistema ..	cad	59,46	3,00	178,38	3,00	178,38	==	=====	==	=====
87	203	14.9.7.3 Fornitura e collocazione di sistema di segnalazione allarme incendio ...	cad	275,24	2,00	550,48	2,00	550,48	==	=====	==	=====
88	170	14.11.1 Realizzazione di derivazione per punto dati RJ45 in categoria 6, realizzata ...	cad	84,00	33,00	2.772,00	33,00	2.772,00	==	=====	==	=====
89	172	14.11.4.4 Fornitura e posa in opera di armadio per cablaggio strutturato di tipo 19",	cad	1.943,55	1,00	1.943,55	1,00	1.943,55	==	=====	==	=====
90	173	14.11.5 Fornitura e posa in opera all'interno dei armadi di cui alla voce 14.11.4 di	cad	297,89	3,00	893,67	3,00	893,67	==	=====	==	=====
		A RIPORTARE				172.569,17		172.569,17				

Pag.7					Perizia N°1		ESEGUITO		DISCOSTAMENTI			
N° Pr.	N° E.P.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Unita' di Misura	Prezzo Unitario (a)	Quantita' (b)	Importo (c)	Quantita' (d)	Importo (e)	I M P O R T I		Q U A N T I T A	
									IN PIU'	IN MENO	IN PIU'	IN MENO
									(e-c)	(c-e)	(d-b)	(b-d)
		RIPORTO				172.569,17		172.569,17				
91	171	14.11.6.2 Fornitura e posa in opera di cavo dati con conduttori a 24AWG (0,51mm) solidi ..	m	1,96	1.455,00	2.851,80	1.455,00	2.851,80	==	=====	==	=====
92	179	14.11.7 Realizzazione di derivazione per punto telefonico RJ11 , realizzata con linea ..	cad	65,16	1,00	65,16	1,00	65,16	==	=====	==	=====
93	180	14.11.9 Fornitura e posa in opera di cavo ad 1 Coppia tr/R antifiamma per	m	0,91	60,00	54,60	60,00	54,60	==	=====	==	=====
94	175	14.12.1.2 Fornitura e collocazione di posto esterno per impianto citofonici o videocitofonico .	cad	1.291,72	1,00	1.291,72	1,00	1.291,72	==	=====	==	=====
95	177	14.12.2.2 Fornitura e posa in opera di posto interno citofonico o videocitofonico per	cad	264,27	1,00	264,27	1,00	264,27	==	=====	==	=====
96	178	14.12.3 Fornitura e posa entro tubi o posati entro canali di cavo citofonici a 2	m	2,10	50,00	105,00	50,00	105,00	==	=====	==	=====
97	187	14.14.1.1 Fornitura e posa in opera di telecamera IP con capacità day & night,	cad	390,24	2,00	780,48	2,00	780,48	==	=====	==	=====
98	188	14.14.2.1 Fornitura e posa in opera e installazione e configurazione di registratore video di	cad	515,53	1,00	515,53	1,00	515,53	==	=====	==	=====
99	189	14.14.3.1 Fornitura ed installazione all'interno di NVR di Hard Disk con interfaccia	cad	154,58	1,00	154,58	1,00	154,58	==	=====	==	=====
100	186	14.15.1 Fornitura e collocazione di derivazione per elemento in campo dell'impianto ..	cad	51,98	14,00	727,72	14,00	727,72	==	=====	==	=====
101	181	14.15.3.1 Fornitura e collocazione di centrale di rivelazione intrusione a microprocessore,	cad	912,25	1,00	912,25	1,00	912,25	==	=====	==	=====
102	182	14.15.4.1 Fornitura e collocazione di rivelatore infrarosso passivo per impianti ..	cad	82,84	11,00	911,24	11,00	911,24	==	=====	==	=====
103	183	14.15.9.1 Fornitura e collocazione di sirena elettronica da esterno, collegamento	cad	263,08	3,00	789,24	3,00	789,24	==	=====	==	=====
104	184	14.15.10 Fornitura e collocazione di tastiera con display a cristalli liquidi retroilluminato,	cad	267,91	1,00	267,91	1,00	267,91	==	=====	==	=====
105	185	14.15.11 Fornitura e collocazione di set chiave elettronica a trasponder, conforme ...	cad	187,20	1,00	187,20	1,00	187,20	==	=====	==	=====
		A RIPORTARE				182.447,87		182.447,87				

Pag.8					Perizia N°1		ESEGUITO		DISCOSTAMENTI			
N° Pr.	N° E.P.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Unita' di Misura	Prezzo Unitario (a)	Quantita' (b)	Importo (c)	Quantita' (d)	Importo (e)	I M P O R T I		Q U A N T I T A	
									IN PIU'	IN MENO	IN PIU'	IN MENO
									(e-c)	(c-e)	(d-b)	(b-d)
		RIPORTO				182.447,87		182.447,87				
106	57	15.1.4.1 Fornitura e collocazione di piatto per doccia in grès porcellanato, con	cad	296,45	2,00	592,90	2,00	592,90	==	=====	==	=====
107	56	15.1.5 Fornitura e collocazione di lavabo a colonna in porcellana vetrificata	cad	367,21	9,00	3.304,89	9,00	3.304,89	==	=====	==	=====
108	60	15.1.6 Fornitura e collocazione di bidet in porcellana vetrificata a pianta ovale	cad	281,81	1,00	281,81	1,00	281,81	==	=====	==	=====
109	58	15.1.8 Fornitura e collocazione di vaso igienico in porcellana vetrificata a pianta	cad	359,78	4,00	1.439,12	4,00	1.439,12	==	=====	==	=====
110	44	15.2.3.4 Fornitura e posa in opera di serbatoi idrici in polietilene lineare, resistente agli	cad	385,96	2,00	771,92	2,00	771,92	==	=====	==	=====
111	51	15.3.2 Fornitura e collocazione di mobile WC attrezzato monoblocco per	cad	2.327,83	1,00	2.327,83	1,00	2.327,83	==	=====	==	=====
112	52	15.3.4 Fornitura e collocazione di lavabo ergonomico per disabili, in	cad	2.149,67	1,00	2.149,67	1,00	2.149,67	==	=====	==	=====
113	53	15.3.5 Fornitura e collocazione di impugnatura di sicurezza ribaltabile per disabili	cad	450,63	1,00	450,63	1,00	450,63	==	=====	==	=====
114	54	15.3.6 Fornitura e collocazione di specchio reclinabile per disabili di	cad	524,38	1,00	524,38	1,00	524,38	==	=====	==	=====
115	55	15.3.8 Fornitura e collocazione di maniglione per disabili in tubo di acciaio con	cad	140,88	1,00	140,88	1,00	140,88	==	=====	==	=====
116	47	15.4.1.2 Fornitura e collocazione di punto acqua per impianto idrico per interni ...	cad	113,14	32,00	3.620,48	32,00	3.620,48	==	=====	==	=====
117	48	15.4.2.1 Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto	cad	91,51	14,00	1.281,14	14,00	1.281,14	==	=====	==	=====
118	49	15.4.2.2 Fornitura e collocazione di punto di scarico e ventilazione per impianto	cad	108,11	20,00	2.162,20	20,00	2.162,20	==	=====	==	=====
119	50	15.4.4 Fornitura e collocazione di rubinetto di arresto in ottone cromato da	cad	25,48	27,00	687,96	27,00	687,96	==	=====	==	=====
120	61	15.4.8.1 Fornitura e collocazione di tubi in polipropilene PP-R 80 prodotto	m	7,75	20,00	155,00	20,00	155,00	==	=====	==	=====
		A RIPORTARE				202.338,68		202.338,68				

Pag.9					Perizia N°1		ESEGUITO		DISCOSTAMENTI			
N° Pr.	N° E.P.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Unita' di Misura	Prezzo Unitario (a)	Quantita' (b)	Importo (c)	Quantita' (d)	Importo (e)	IMPORTI		QUANTITA	
									IN PIU'	IN MENO	IN PIU'	IN MENO
									(e-c)	(c-e)	(d-b)	(b-d)
		RIPORTO				202.338,68		202.338,68				
121	63	15.4.8.2 Fornitura e collocazione di tubi in polipropilene PP-R 80 prodotto	m	7,93	30,00	237,90	30,00	237,90	==	=====	==	=====
122	64	15.4.8.4 Fornitura e collocazione di tubi in polipropilene PP-R 80 prodotto	m	16,54	120,00	1.984,80	120,00	1.984,80	==	=====	==	=====
123	91	15.4.14.1 Fornitura e collocazione di tubi in PVC pesante conformi alla norma UNI ..	m	17,61	30,00	528,30	30,00	528,30	==	=====	==	=====
124	45	15.4.17.2 Fornitura e collocazione di gruppo di pressurizzazione per impianto	cad	3.034,29	1,00	3.034,29	1,00	3.034,29	==	=====	==	=====
125	67	15.4.19.1 Fornitura e collocazione di valvola a sfera serie pesante PN25, del tipo filettato .	cad	15,79	2,00	31,58	2,00	31,58	==	=====	==	=====
126	68	15.4.19.2 Fornitura e collocazione di valvola a sfera serie pesante PN25, del tipo filettato .	cad	19,62	10,00	196,20	10,00	196,20	==	=====	==	=====
127	70	15.4.19.3 Fornitura e collocazione di valvola a sfera serie pesante PN25, del tipo filettato .	cad	27,04	7,00	189,28	7,00	189,28	==	=====	==	=====
128	72	15.4.32.5 Fornitura e collocazione di sistema di scarico per le acque nere, grigie .	m	45,25	30,00	1.357,50	30,00	1.357,50	==	=====	==	=====
129	6	21.1.1 Taglio a sezione obbligata di muratura di qualsiasi tipo (esclusi i calcestruzzi),	m³	339,53	0,42	142,60	0,42	142,60	==	=====	==	=====
130	5	21.1.4 Demolizione di tramezzi in laterizio, forati di cemento o gesso dello spessore ...	m² x cm	1,02	735,11	749,81	735,11	749,81	==	=====	==	=====
131	1	21.1.6 Demolizione di pavimenti e rivestimenti interni od esterni quali piastrelle,	m²	11,11	103,22	1.146,77	103,22	1.146,77	==	=====	==	=====
132	2	21.1.9 Demolizione di massetti di malta, calcestruzzi magri, gretonati e simili, ..	m² x cm	2,06	398,05	819,98	398,05	819,98	==	=====	==	=====
133		21.1.11 Rimozione di intonaco interno od esterno eseguito con qualsiasi mezzo,	m² x cm	4,07	191,48	779,32	191,48	779,32	==	=====	==	=====
134	7	21.1.16 Rimozione di infissi interni od esterni di ogni specie, inclusi mostre, succieli, telai,	m²	16,09	74,91	1.205,30	74,91	1.205,30	==	=====	==	=====
135		21.1.17 Rimozione di controsoffitto di qualsiasi natura e forma, esclusa la	m²	4,83	117,31	566,61	117,31	566,61	==	=====	==	=====
		A RIPORTARE				215.308,92		215.308,92				

Pag.10					Perizia N°1		ESEGUITO		DISCOSTAMENTI			
N° Pr.	N° E.P.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Unita' di Misura	Prezzo Unitario (a)	Quantita' (b)	Importo (c)	Quantita' (d)	Importo (e)	I M P O R T I		Q U A N T I T A	
									IN PIU'	IN MENO	IN PIU'	IN MENO
									(e-c)	(c-e)	(d-b)	(b-d)
		RIPORTO				215.308,92		215.308,92				
136		21.1.18 Rimozione di orditura di qualsiasi materiale a sostegno di	m²	5,36	117,31	628,78	117,31	628,78	==	=====	==	=====
137	3	21.1.24 Rimozione di apparecchi igienico – sanitari e di riscaldamento compreso ..	cad	22,73	9,00	204,57	9,00	204,57	==	=====	==	=====
138	8	21.1.25 Trasporto alle pubbliche discariche del comune in cui si eseguono i lavori o	m³	38,71	22,95	888,39	22,95	888,39	==	=====	==	=====
139	9	21.2.4 Sigillatura con malta di cemento e/o resine epossidiche o per sarcitura di	m	2,99	100,00	299,00	100,00	299,00	==	=====	==	=====
140	10	21.2.8.1 Formazione di architravi in setti murari con funzione portante di qualunque tipo .	m³	1.358,69	0,09	122,28	0,09	122,28	==	=====	==	=====
141	40	21.2.18 Preparazione alla tinteggiatura di superfici interne intonacate, rifinite	m²	12,19	621,58	7.577,06	621,58	7.577,06	==	=====	==	=====
142		21.4.1 Solai con profilati di ferro a doppio T e tavelloni, per qualsiasi luce, compreso ..	m²	52,13	3,84	200,18	3,84	200,18	==	=====	==	=====
143		21.4.2 Fornitura e collocazione di profilati di ferro di qualsiasi profilo, sezione .	kg	5,34	136,49	728,86	136,49	728,86	==	=====	==	=====
144	41	23.6.9 Fornitura e posa in opera di pittura per interni, additivata con speciale cariche ..	m²	10,10	621,58	6.277,96	621,58	6.277,96	==	=====	==	=====
145	210	26.1.10 Ponteggio mobile per altezze non superiori a 7,00 m, realizzato con elementi	m³	18,66	15,12	282,14	15,12	282,14	==	=====	==	=====
146	211	26.1.11 Per ogni spostamento, pari alla dimensione longitudinale del ponteggio,	cad	12,40	300,00	3.720,00	300,00	3.720,00	==	=====	==	=====
147	208	26.1.29 Recinzione provvisoria modulare da cantiere alta cm 200, realizzata in	m²	19,36	40,00	774,40	40,00	774,40	==	=====	==	=====
148	209	26.3.2.1 Segnaletica da cantiere edile, in materiale plastico rettangolare, da	cad	61,02	2,00	122,04	2,00	122,04	==	=====	==	=====
149		26.5.1.1 Estintore portatile in polvere, tipo omologato, fornito e mantenuto nel	cad	67,15	6,00	402,90	6,00	402,90	==	=====	==	=====
150		26.5.2 Estintore portatile ad anidride carbonica per classi di fuoco B	cad	105,58	2,00	211,16	2,00	211,16	==	=====	==	=====
		A RIPORTARE				237.748,64		237.748,64				

Pag.11					Perizia N°1		ESEGUITO		DISCOSTAMENTI			
N° Pr.	N° E.P.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Unita' di Misura	Prezzo Unitario (a)	Quantita' (b)	Importo (c)	Quantita' (d)	Importo (e)	I M P O R T I		Q U A N T I T A	
									IN PIU'	IN MENO	IN PIU'	IN MENO
									(e-c)	(c-e)	(d-b)	(b-d)
		RIPORTO				237.748,64		237.748,64				
151	206	26.7.1.1 Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato,	cad	424,36	1,00	424,36	1,00	424,36	==	=====	==	=====
152	207	26.7.1.2 Locale igienico costituito da un monoblocco prefabbricato,	cad	148,89	2,00	297,78	2,00	297,78	==	=====	==	=====
153	34	27.1.3.1 Fornitura e posa in opera di porta antincendio REI 120, ad un anta battente,	m²	236,82	5,57	1.319,09	5,57	1.319,09	==	=====	==	=====
154	35	27.1.4.3 Fornitura e posa in opera di porta antincendio REI 120, a due ante battenti,	m²	284,25	5,04	1.432,62	5,04	1.432,62	==	=====	==	=====
155	36	27.1.5.1 Maggior prezzo alla porta REI 60 o REI 120 per la fornitura completa di:.	cad.	140,47	4,00	561,88	4,00	561,88	==	=====	==	=====
156	37	27.1.5.2 Maggior prezzo alla porta REI 60 o REI 120 per la fornitura completa di:.	cad.	122,56	2,00	245,12	2,00	245,12	==	=====	==	=====
157	33	A.P. PORTA Fornitura e posa in opera di porta scorrevole esterno muro tipo Kora Lam . SCORREVOLE	cad	1.650,77	1,00	1.650,77	1,00	1.650,77	==	=====	==	=====
158		A.P. PORTA Fornitura e collocazione di porte interne ad una o due partite, del tipo tamburato, TAMBURATA	cad	1.614,44	7,00	11.301,08	7,00	11.301,08	==	=====	==	=====
159	4	A.P. RIMOZIONI Rimozione delle componenti impiantistiche esistenti non riutilizzabili . IMPIANTI	acorpo	2.414,63	1,00	2.414,63	1,00	2.414,63	==	=====	==	=====
160	18	A.P. SISTEMAZIONE Compenso per la sistemazione di porzioni di pavimentazione esistente disestata, MATTONELLE	m²	30,05	35,00	1.051,75	35,00	1.051,75	==	=====	==	=====
161	14	A65065 B Tramezzature di latero-gesso in pannelli preintonacati, rispondenti ai	m²	54,07	46,53	2.515,88	46,53	2.515,88	==	=====	==	=====
162	25	B55057 A Controsoffitto con pannelli di gesso rivestito, rispondente ai requisiti ...	m²	40,59	290,62	11.796,27	290,62	11.796,27	==	=====	==	=====
163	15	B55097 A Protezione antincendio di pareti divisorie in muratura, effettuata con lastre in	m²	45,41	57,56	2.613,80	57,56	2.613,80	==	=====	==	=====
164	198	NP_CAVO BUS Fornitura e posa Cavo BUS/SCS A/V mod. 2 FILI , con 2 conduttori twistati, ...	m	2,98	358,00	1.066,84	358,00	1.066,84	==	=====	==	=====
165	190	NP_CONCENT. CONCENTRATORE ALLARME _ Fornitura e posa di	cad	324,48	1,00	324,48	1,00	324,48	==	=====	==	=====
		ALLARME										
		A RIPORTARE				276.764,99		276.764,99				

Pag.12					Perizia N°1		ESEGUITO		DISCOSTAMENTI			
N° Pr.	N° E.P.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Unita' di Misura	Prezzo Unitario (a)	Quantita' (b)	Importo (c)	Quantita' (d)	Importo (e)	IMPORTI		QUANTITA	
									IN PIU'	IN MENO	IN PIU'	IN MENO
									(e-c)	(c-e)	(d-b)	(b-d)
		RIPORTO				276.764,99		276.764,99				
166	197	NP_EL_11 ACCOPIATORE PULSANTE DALI_Fornitura e posa di accoppiatore ..	cad	127,33	9,00	1.145,97	9,00	1.145,97	==	=====	==	=====
167	205	NP_EL_CAVO RIV CAVO RIVELAZIONE FUMI _ Fornitura e posa_ Di cavo tipo FUMI	m	4,91	312,00	1.531,92	312,00	1.531,92	==	=====	==	=====
168	191	NP_EL_MONITOR MONITOR TELECAMERE_Fornitura ed installazione di monitor da 32" 2.1MP	cad	393,80	1,00	393,80	1,00	393,80	==	=====	==	=====
169	136	NP_EL_NODI DI Fornitura e posa in opera di cassetta di derivazione da incasso completa .. TERRA	cad	256,29	5,00	1.281,45	5,00	1.281,45	==	=====	==	=====
170	125	NP_EL_PULSANTE A Fornitura e posa in opera di punto di comando per punto allarme bagno TIRANTE	cad	117,14	1,00	117,14	1,00	117,14	==	=====	==	=====
171	126	NP_EL_PULSANTE Fornitura e posa_ Fornitura e collocazione di pulsante manuale di sgancio a DI SGANGIO	cad	200,19	1,00	200,19	1,00	200,19	==	=====	==	=====
172	174	NP_EL_SWITCH Fornitura e posa di switch avente le seguenti caratteristiche:..	acorporo	1.680,24	1,00	1.680,24	1,00	1.680,24	==	=====	==	=====
173	192	NP_EL_SWITCH POE SWITCH POE_Fornitura e posa di switch POE avente le seguenti caratteristiche:..	cad	1.680,24	1,00	1.680,24	1,00	1.680,24	==	=====	==	=====
174	124	NP_EL_WC Fornitura e posa in opera di punto di allarme bagno disabili con suoneria e SUONERIA DISABILI	cad	162,24	1,00	162,24	1,00	162,24	==	=====	==	=====
175	73	NP_IM_00A Rimozione di condizionatore autonomo monosplit costituito da	cad	159,32	4,00	637,28	4,00	637,28	==	=====	==	=====
176	74	NP_IM_00B Rimozione di termosifone esistente, compreso l'onere dell'avvicinamento ..	cad	58,12	17,00	988,04	17,00	988,04	==	=====	==	=====
177	75	NP_IM_01A Unità motocondensante esterna a volume (flusso) di refrigerante variabile R410A .	cad	10.698,76	1,00	10.698,76	1,00	10.698,76	==	=====	==	=====
178	76	NP_IM_02B Unità interna del tipo a parete, batteria di evaporazione in rame, sistema di	cad	1.105,30	1,00	1.105,30	1,00	1.105,30	==	=====	==	=====
179	77	NP_IM_03B Unità interna del tipo a cassetta con mandata aria a 4 vie, batteria in rame,	cad	1.080,00	3,00	3.240,00	3,00	3.240,00	==	=====	==	=====
180	78	NP_IM_03C Unità interna del tipo a cassetta con mandata aria a 4 vie, batteria in rame,	cad	1.130,60	3,00	3.391,80	3,00	3.391,80	==	=====	==	=====
		A RIPORTARE				305.019,36		305.019,36				

Pag.13					Perizia N°1		ESEGUITO		DISCOSTAMENTI			
N° Pr.	N° E.P.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Unita' di Misura	Prezzo Unitario (a)	Quantita' (b)	Importo (c)	Quantita' (d)	Importo (e)	IMPORTI		QUANTITA	
									IN PIU'	IN MENO	IN PIU'	IN MENO
									(e-c)	(c-e)	(d-b)	(b-d)
		RIPORTO				305.019,36		305.019,36				
181	79	NP_IM_03D Unità interna del tipo a cassetta con mandataria a 4 vie, batteria in rame,	cad	1.169,82	3,00	3.509,46	3,00	3.509,46	==	=====	==	=====
182	80	NP_IM_03E Unità interna del tipo a cassetta con mandataria a 4 vie, batteria in rame,	cad	1.219,15	1,00	1.219,15	1,00	1.219,15	==	=====	==	=====
183	89	NP_IM_04 Fornitura e posa in opera di Coppia giunti rame-ottone completi di coibentazione, ...	cad	147,85	4,00	591,40	4,00	591,40	==	=====	==	=====
184	90	NP_IM_05 Fornitura e posa in opera di Coppia giunti rame-ottone completi di coibentazione, ...	cad	163,03	6,00	978,18	6,00	978,18	==	=====	==	=====
185	83	NP_IM_07A Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di resistenza al fuoco,	m	11,63	42,00	488,46	42,00	488,46	==	=====	==	=====
186	84	NP_IM_07B Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di resistenza al fuoco,	m	12,89	37,00	476,93	37,00	476,93	==	=====	==	=====
187	85	NP_IM_07C Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di resistenza al fuoco,	m	14,78	52,00	768,56	52,00	768,56	==	=====	==	=====
188	86	NP_IM_07D Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di resistenza al fuoco,	m	17,31	12,00	207,72	12,00	207,72	==	=====	==	=====
189	87	NP_IM_07E Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di resistenza al fuoco,	m	21,11	17,00	358,87	17,00	358,87	==	=====	==	=====
190	88	NP_IM_07F Tubo di rame ricotto con isolamento avente classe 1 di resistenza al fuoco,	m	25,54	32,00	817,28	32,00	817,28	==	=====	==	=====
191	98	NP_IM_09 Fornitura e posa in opera di diffusore circolare a conì regolabili in	cad	140,99	10,00	1.409,90	10,00	1.409,90	==	=====	==	=====
192	81	NP_IM_10 Fornitura e posa in opera di pannello di controllo locale, posto in opera ...	cad	223,84	11,00	2.462,24	11,00	2.462,24	==	=====	==	=====
193	82	NP_IM_11 Fornitura e posa in opera di comando remoto centralizzato, con pannello	cad	2.753,75	1,00	2.753,75	1,00	2.753,75	==	=====	==	=====
194	69	NP_IM_12A Fornitura e posa in opera di valvola di ritegno a flusso avviato, in ghisa	cad	37,67	2,00	75,34	2,00	75,34	==	=====	==	=====
195	104	NP_IM_14 Griglia di presa aria esterna/espulsione aria, in alluminio con rete, con	cad	318,63	2,00	637,26	2,00	637,26	==	=====	==	=====
		A RIPORTARE				321.773,86		321.773,86				

Pag.14					Perizia N°1		ESEGUITO		DISCOSTAMENTI			
N° Pr.	N° E.P.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Unita' di Misura	Prezzo Unitario (a)	Quantita' (b)	Importo (c)	Quantita' (d)	Importo (e)	I M P O R T I		Q U A N T I T A	
									IN PIU'	IN MENO	IN PIU'	IN MENO
									(e-c)	(c-e)	(d-b)	(b-d)
		RIPORTO				321.773,86		321.773,86				
196	99	NP_IM_15 Fornitura e posa in opera di valvola di ventilazione in polipropilene per	cad	66,35	13,00	862,55	13,00	862,55	==	=====	==	=====
197	102	NP_IM_16 Fornitura e posa in opera di Regolatore di portata d'aria a membrana elastica ..	cad	133,40	24,00	3.201,60	24,00	3.201,60	==	=====	==	=====
198	100	NP_IM_19 Fornitura e posa in opera di bocchetta di mandata, a doppia alettatura	cad	233,96	1,00	233,96	1,00	233,96	==	=====	==	=====
199	97	NP_IM_21 Condotta per la termoventilazione e il condizionamento dell'aria, realizzata ...	m²	62,15	125,00	7.768,75	125,00	7.768,75	==	=====	==	=====
200	92	NP_IM_22 Nolo di autogru per eventuale dismissione delle vecchie apparecchiature .	acorporo	1.566,58	1,00	1.566,58	1,00	1.566,58	==	=====	==	=====
201	101	NP_IM_25 Fornitura e posa in opera di tubo flessibile in alluminio rinforzato 20 micron	m	17,01	72,00	1.224,72	72,00	1.224,72	==	=====	==	=====
202	96	NP_IM_35C Fornitura e posa in opera di unità terminale di rinnovo aria con recupero ..	cad	5.399,55	1,00	5.399,55	1,00	5.399,55	==	=====	==	=====
203	65	NP_IM_36A Fornitura e posa in opera di isolamento termico delle tubazioni realizzato ...	m	12,39	50,00	619,50	50,00	619,50	==	=====	==	=====
204	66	NP_IM_36B Fornitura e posa in opera di isolamento termico delle tubazioni realizzato ...	m	13,65	120,00	1.638,00	120,00	1.638,00	==	=====	==	=====
205	93	NP_IM_37 Fornitura e posa in opera di cavo per trasmissione segnali BUS, standard ...	m	2,55	192,00	489,60	192,00	489,60	==	=====	==	=====
206	94	NP_IM_38 Fornitura e posa in opera di carica aggiuntiva di gas refrigerante R410A ...	Kg	70,05	5,00	350,25	5,00	350,25	==	=====	==	=====
207	103	NP_IM_39 Fornitura e posa in opera di griglia di transito aria dai locali, in alluminio ...	cad	77,33	8,00	618,64	8,00	618,64	==	=====	==	=====
208	95	NP_IM_40 Fornitura e posa in opera di rivestimento realizzato in lamierino di alluminio	m²	46,11	10,00	461,10	10,00	461,10	==	=====	==	=====
209	105	NP_IM_42 Fornitura e posa in opera di silenziatore circolare semirigido in	cad	303,45	4,00	1.213,80	4,00	1.213,80	==	=====	==	=====
210	42	NP_ISAN_01 Fornitura e posa in opera di scaldacqua a pompa di calore aria-acqua per ..	cad	4.032,21	1,00	4.032,21	1,00	4.032,21	==	=====	==	=====
		A RIPORTARE				351.454,67		351.454,67				

Pag.15					Perizia N°1		ESEGUITO		DISCOSTAMENTI			
N° Pr.	N° E.P.	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Unita' di Misura	Prezzo Unitario (a)	Quantita' (b)	Importo (c)	Quantita' (d)	Importo (e)	IMPORTI		QUANTITA	
									IN PIU' (e-c)	IN MENO (c-e)	IN PIU' (d-b)	IN MENO (b-d)
		RIPORTO				351.454,67		351.454,67				
211	62	NP_ISAN_02 Sovraprezzo per installazione di rubinetteria conforme agli	cad	100,00	9,00	900,00	9,00	900,00	==	=====	==	=====
212	59	NP_ISAN_04 Sovraprezzo per cassetta in ceramica per water	cad	40,00	4,00	160,00	4,00	160,00	==	=====	==	=====
213	46	NP_ISAN_05 Fornitura e posa in opera di pompa elettronica di circolazione a	cad	596,93	1,00	596,93	1,00	596,93	==	=====	==	=====
214	43	NP_ISAN_06 Fornitura e posa in opera di miscelatore termostatico regolabile, per	cad	206,16	1,00	206,16	1,00	206,16	==	=====	==	=====
215	71	NP_ISAN_08 Fornitura e posa in opera di valvola di taratura per piede colonna in bronzo ...	cad	115,05	2,00	230,10	2,00	230,10	==	=====	==	=====
		A RIPORTARE				353.547,86		353.547,86				
QUADRO DI CONFRONTO												
Importo lordo lavori+sicurezza ESEGUITO						353.547,86						
Importo lordo lavori+sicurezza Perizia N°1						353.547,86						
LAVORI DA ESEGUIRE						-----		+0,00%				

Valledolmo li

Il Direttore dei Lavori

Firmato digitalmente da: VULLO SALVATORE
Data: 19/03/2025 18:24:07





Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU



Italiadomani
PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

PIÙ PROSSIMITÀ
INNOVAZIONE
SALUTE
Salute



PNRR
MISSIONE 6 - SALUTE



REGIONE SICILIA



ASP
PALERMO
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE

ASP 6 AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE DI PALERMO

Lavori di ristrutturazione e rifunzionalizzazione in CDC dell'immobile distinto

nel distretto sanitario 38, sito nel comune di Valledolmo

CIG A010D76E8E

CUP F37H21009950006

D.L. 50 del 17 maggio 22, Attività conseguenti all'applicazione dell'art. 26

a	b	c	d	e		f	g
N.	articolo			(d-c)	u.m.	quantità	(f * e)
		prezzo da contratto	prezzo aggiornato	maggiore importo			totale
1	21,1,9	2,06 €	2,17 €	0,11 €	mqxcm	398,050	43,79 €
2	21,1,17	4,83 €	5,02 €	0,19 €	mq	117,310	22,29 €
3	21,1,18	5,36 €	5,58 €	0,22 €	mq	117,310	25,81 €
4	21,1,11	4,07 €	4,29 €	0,22 €	mqxcm	191,480	42,13 €
5	21,1,6	11,11 €	11,71 €	0,60 €	mq	103,220	61,93 €
6	21,1,24	22,73 €	23,68 €	0,95 €	cad.	9,000	8,55 €
7	21,1,4	1,02 €	1,07 €	0,05 €	mqxcm	735,110	36,76 €
8	21,1,1	339,53 €	357,88 €	18,35 €	mc	0,420	7,71 €
9	21,1,16	16,09 €	16,75 €	0,66 €	mq	74,910	49,44 €
10	21,1,25	38,71 €	38,71 €	0,00 €	mc	22,950	0,00 €
11	5,1,51	22,77 €	23,15 €	0,38 €	mq	94,750	36,00 €
12	5,1,53	56,01 €	56,95 €	0,94 €	mq	94,750	89,07 €
13	5,2,11	26,46 €	27,21 €	0,75 €	m	72,400	54,30 €
14	5,1,61	42,17 €	43,11 €	0,94 €	mq	152,170	143,04 €
15	8,2,7,2	563,84 €	572,43 €	8,59 €	mq	32,630	280,29 €
16	8,2,9,2	618,25 €	626,84 €	8,59 €	mq	4,130	35,48 €
17	8,1,1,1	463,29 €	469,85 €	6,56 €	mq	1,680	11,02 €
18	12,4,5	3,85 €	3,99 €	0,14 €	m	101,880	14,26 €
19	21,4,1	52,13 €	53,76 €	1,63 €	mq	3,840	6,26 €
20	21,4,2	5,34 €	5,30 €	-0,04 €	kg	136,490	-5,46 €
21	11,3,1	22,19 €	23,14 €	0,95 €	mq	24,080	22,88 €
22	3,1,1,2	165,45 €	191,93 €	26,48 €	mc	3,070	81,29 €
23	3,2,4	3,45 €	3,47 €	0,02 €	kg	137,620	2,75 €
24	21,2,4	2,99 €	3,15 €	0,16 €	m	100,000	16,00 €
25	21,2,8,1	1.358,69 €	1.385,40 €	26,71 €	mc	0,090	2,40 €
26	2,1,16	107,39 €	115,84 €	8,45 €	mq	16,860	142,47 €
27	2,2,1,1	30,44 €	34,30 €	3,86 €	mq	1,890	7,30 €
28	2,2,7	82,17 €	92,04 €	9,87 €	mq	16,860	166,41 €
29	5,1,10,1	19,99 €	21,71 €	1,72 €	mq	62,580	107,64 €
30	27,1,3,1	236,82 €	239,51 €	2,69 €	mq	5,570	14,98 €
31	27,1,4,3	284,25 €	286,77 €	2,52 €	mq	5,040	12,70 €
32	27,1,5,1	140,47 €	142,27 €	1,80 €	cad.	4,000	7,20 €
33	27,1,5,2	122,56 €	124,36 €	1,80 €	cad.	2,000	3,60 €
34	9,1,1	23,38 €	24,30 €	0,92 €	mq	101,330	93,22 €
35	9,1,6	12,48 €	13,08 €	0,60 €	mq	37,500	22,50 €
36	21,2,18	12,19 €	12,76 €	0,57 €	mq	621,580	354,30 €
37	5,2,5,3	53,23 €	54,50 €	1,27 €	mq	165,310	209,94 €
38	5,2,4,3	4,39 €	4,56 €	0,17 €	m	34,690	5,90 €
39	5,2,6,1	18,57 €	18,75 €	0,18 €	m	53,520	9,63 €
40	23,6,9	10,10 €	15,00 €	4,90 €	mq	621,580	3.045,74 €

41	8,3,9	520,65 €	416,68 €	-103,97 €	mq	10,500	-1.091,69 €
42	8,4,5	67,05 €	73,37 €	6,32 €	mq	24,020	151,81 €
43	14,1,1,2	44,94 €	46,93 €	1,99 €	cad.	67,000	133,33 €
44	14,1,3,4	49,44 €	50,93 €	1,49 €	cad.	12,000	17,88 €
45	14,1,5,6	36,31 €	36,98 €	0,67 €	cad.	9,000	6,03 €
46	14,1,8,14	48,89 €	50,88 €	1,99 €	cad.	18,000	35,82 €
47	14,1,8,24	71,66 €	73,65 €	1,99 €	cad	4,000	7,96 €
48	14,11,1	84,00 €	85,49 €	1,49 €	cad	33,000	49,17 €
49	14,11,4,4	1.943,55 €	1.945,85 €	2,30 €	cad	1,000	2,30 €
50	14,11,5	297,89 €	298,50 €	0,61 €	cad	3,000	1,83 €
51	14,11,6,2	1,96 €	2,03 €	0,07 €	m	1.455,000	101,85 €
52	14,11,7	65,16 €	66,65 €	1,49 €	cad	1,000	1,49 €
53	14,11,9	0,91 €	0,94 €	0,03 €	m	60,000	1,80 €
54	14,12,1,2	1.291,72 €	1.295,31 €	3,59 €	cad	1,000	3,59 €
55	14,12,2,2	264,27 €	266,06 €	1,79 €	cad	1,000	1,79 €
56	14,12,3	2,10 €	2,13 €	0,03 €	m	50,000	1,50 €
57	14,14,1,1	390,24 €	393,49 €	3,25 €	cad	2,000	6,50 €
58	14,14,2,1	515,53 €	521,31 €	5,78 €	cad	1,000	5,78 €
59	14,14,3,1	154,58 €	156,06 €	1,48 €	cad	1,000	1,48 €
60	14,15,1	51,98 €	53,77 €	1,79 €	cad	14,000	25,06 €
61	14,15,10	267,91 €	268,27 €	0,36 €	cad	1,000	0,36 €
62	14,15,11	187,20 €	187,56 €	0,36 €	cad	1,000	0,36 €
63	14,15,3,1	912,25 €	913,73 €	1,48 €	cad	1,000	1,48 €
64	14,15,4,1	82,84 €	83,20 €	0,36 €	cad	11,000	3,96 €
65	14,15,9,1	263,08 €	263,80 €	0,72 €	cad	3,000	2,16 €
66	14,2,3,1	11,80 €	12,10 €	0,30 €	cad	16,000	4,80 €
67	14,2,1,2	52,86 €	54,36 €	1,50 €	cad	68,000	102,00 €
68	14,2,3,2	17,20 €	17,51 €	0,31 €	cad	52,000	16,12 €
69	14,2,3,3	90,60 €	90,90 €	0,30 €	cad	1,000	0,30 €
70	14,2,3,5	247,95 €	248,25 €	0,30 €	cad	1,000	0,30 €
71	14,2,5	13,46 €	13,46 €	0,00 €	cad	6,000	0,00 €
72	14,3,11,1	4,95 €	5,16 €	0,21 €	m	250,000	52,50 €
73	14,3,11,2	5,24 €	5,45 €	0,21 €	m	950,000	199,50 €
74	14,3,13,3	11,35 €	11,74 €	0,39 €	cad	35,000	13,65 €
75	14,3,14,3	19,22 €	19,42 €	0,20 €	cad	5,000	1,00 €
76	14,3,16,4	3,52 €	3,61 €	0,09 €	m	190,000	17,10 €
77	14,3,16,7	10,73 €	10,87 €	0,14 €	m	50,000	7,00 €
78	14,3,18,21	3,75 €	3,85 €	0,10 €	m	1.121,000	112,10 €
79	14,3,18,22	4,91 €	5,03 €	0,12 €	m	232,000	27,84 €
80	14,3,16,2	1,81 €	1,86 €	0,05 €	m	510,000	25,50 €
81	14,3,18,24	8,40 €	8,56 €	0,16 €	m	124,000	19,84 €
82	14,3,18,3	9,63 €	9,78 €	0,15 €	m	280,000	42,00 €
83	14,3,18,47	9,63 €	9,80 €	0,17 €	m	35,000	5,95 €
84	14,3,18,49	21,45 €	21,75 €	0,30 €	m	193,000	57,90 €
85	14,3,22,1	96,79 €	98,44 €	1,65 €	cad	1,000	1,65 €
86	14,3,3,1	143,93 €	145,62 €	1,69 €	m	25,000	42,25 €
87	14,3,3,2	158,21 €	159,90 €	1,69 €	m	15,000	25,35 €
88	14,3,6,2	29,80 €	30,25 €	0,45 €	m	40,000	18,00 €
89	14,3,6,3	36,49 €	36,94 €	0,45 €	m	40,000	18,00 €
90	14,4,1,1	3.297,23 €	3.322,45 €	25,22 €	mq	0,840	21,18 €
91	14,4,11,10	184,76 €	189,02 €	4,26 €	cad	1,000	4,26 €
92	14,4,16,3	43,95 €	19,68 €	-24,27 €	cad	2,000	-48,54 €
93	14,4,16,5	24,97 €	25,46 €	0,49 €	cad	1,000	0,49 €
94	14,4,16,9	318,81 €	320,19 €	1,38 €	cad	1,000	1,38 €

95	14,4,3,1	94,19 €	97,53 €	3,34 €	cad	5,000	16,70 €
96	14,4,4,11	133,51 €	134,41 €	0,90 €	cad	2,000	1,80 €
97	14,4,5,11	56,26 €	56,99 €	0,73 €	cad	20,000	14,60 €
98	14,4,5,32	129,37 €	130,50 €	1,13 €	cad	8,000	9,04 €
99	14,4,5,33	177,41 €	178,63 €	1,22 €	cad	1,000	1,22 €
100	14,4,5,48	258,96 €	260,17 €	1,21 €	cad	1,000	1,21 €
101	14,4,5,9	42,43 €	43,16 €	0,73 €	cad	38,000	27,74 €
102	14,4,6,16	124,90 €	125,27 €	0,37 €	cad	2,000	0,74 €
103	14,4,6,2	57,00 €	57,20 €	0,20 €	cad	30,000	6,00 €
104	14,4,6,20	81,36 €	81,56 €	0,20 €	cad	15,000	3,00 €
105	14,4,6,35	112,71 €	113,07 €	0,36 €	cad	3,000	1,08 €
106	14,4,6,37	166,93 €	167,34 €	0,41 €	cad	1,000	0,41 €
107	14,4,7,16	50,90 €	52,03 €	1,13 €	cad	1,000	1,13 €
108	14,4,7,17	69,81 €	71,03 €	1,22 €	cad	1,000	1,22 €
109	14,4,7,19	87,50 €	88,79 €	1,29 €	cad	1,000	1,29 €
110	14,6,3,1	10.425,62 €	10.441,87 €	16,25 €	cad	1,000	16,25 €
111	14,6,4,2	6.388,25	6.392,31 €	4,06 €	cad	1,000	4,06 €
112	14,8,10,2	248,41 €	248,59 €	0,18 €	cad	22,000	3,96 €
113	14,8,12,8	335,45 €	335,81 €	0,36 €	cad	3,000	1,08 €
114	14,8,3,4	306,72 €	307,08 €	0,36 €	cad	38,000	13,68 €
115	14,8,4,2	117,44 €	117,80 €	0,36 €	cad	18,000	6,48 €
116	14,8,6,3	765,86 €	768,01 €	2,15 €	cad	1,000	2,15 €
117	14,8,8,1	526,43 €	527,13 €	0,70 €	cad	1,000	0,70 €
118	14,8,8,2	326,05 €	326,76 €	0,71 €	cad	9,000	6,39 €
119	14,8,8,5	177,16 €	177,87 €	0,71 €	cad	8,000	5,68 €
120	14,9,1	59,91 €	61,70 €	1,79 €	cad	36,000	64,44 €
121	14,9,3,2	1.138,66 €	1.240,91 €	102,25 €	cad	1,000	102,25 €
122	14,9,4,1	82,94 €	90,91 €	7,97 €	cad	29,000	231,13 €
123	14,9,5	33,01 €	35,67 €	2,66 €	cad	15,000	39,90 €
124	14,9,6	59,46 €	65,11 €	5,65 €	cad	3,000	16,95 €
125	14,9,7,3	275,24 €	302,34 €	27,10 €	cad	2,000	54,20 €
126	15,1,4,1	296,45 €	302,40 €	5,95 €	cad	2,000	11,90 €
127	15,1,5	367,21 €	373,19 €	5,98 €	cad	9,000	53,82 €
128	15,1,6	281,81 €	286,09 €	4,28 €	cad	1,000	4,28 €
129	15,1,8	359,78 €	364,78 €	5,00 €	cad	4,000	20,00 €
130	15,2,3,4	385,96 €	386,49 €	0,53 €	cad	2,000	1,06 €
131	15,3,2	2.327,83 €	2.331,76 €	3,93 €	cad	1,000	3,93 €
132	15,3,4	2.149,67 €	2.155,17 €	5,50 €	cad	1,000	5,50 €
133	15,3,5	450,63 €	451,02 €	0,39 €	cad	1,000	0,39 €
134	15,3,6	524,38 €	524,77 €	0,39 €	cad	1,000	0,39 €
135	15,3,8	140,88 €	141,27 €	0,39 €	cad	1,000	0,39 €
136	15,4,1,2	113,14 €	114,99 €	1,85 €	cad	32,000	59,20 €
137	15,4,14,1	17,61 €	17,85 €	0,24 €	m	30,000	7,20 €
138	15,4,17,2	3.034,29 €	3.049,54 €	15,25 €	cad	1,000	15,25 €
139	15,4,19,1	15,79 €	16,17 €	0,38 €	cad	2,000	0,76 €
140	15,4,19,2	19,62 €	20,01 €	0,39 €	cad	10,000	3,90 €
141	15,4,19,3	27,04 €	27,56 €	0,52 €	cad	7,000	3,64 €
142	15,4,2,1	91,51 €	95,91 €	4,40 €	cad	1,000	4,40 €
143	15,4,2,1	91,51 €	95,91 €	4,40 €	cad	13,000	57,20 €
144	15,4,2,2	108,11 €	111,71 €	3,60 €	cad	18,000	64,80 €
145	15,4,2,2	108,11 €	111,71 €	3,60 €	cad	2,000	7,20 €
146	15,4,32,5	45,25 €	150,69 €	105,44 €	m	30,000	3.163,20 €
147	15,4,4	25,48 €	26,32 €	0,84 €	cad	27,000	22,68 €
148	15,4,8,1	7,75 €	8,02 €	0,27 €	m	20,000	5,40 €

149	15,4,8,2	7,93 €	9,24 €	1,31 €	m	30,000	39,30 €
150	15,4,8,4	16,54 €	17,76 €	1,22 €	m	120,000	146,40 €
151	26,5,1,1	67,15 €	67,27 €	0,12 €	cad	4,000	0,48 €
152	26,5,2	105,58 €	105,58 €	0,00 €	cad	2,000	0,00 €
153	26,1,11	12,40 €	13,10 €	0,70 €	cad	300,000	210,00 €
154	26,7,1,1	424,36 €	451,57 €	27,21 €	cad	1,000	27,21 €
155	26,7,1,2	148,89 €	148,89 €	0,00 €	cad	2,000	0,00 €
156	26,1,29	19,36 €	19,61 €	0,25 €	mq	40,000	10,00 €
157	26,5,1,1	67,15 €	67,27 €	0,12 €	cad	2,000	0,24 €
158	26,3,2,1	61,02 €	61,12 €	0,10 €	cad	2,000	0,20 €
159	26,1,10	18,66 €	19,03 €	0,37 €	mc	15,120	5,59 €
Totale maggior importo a misura							10.166,93 €
Totale maggior importo costi sicurezza							253,24 €
Totale maggior importo a misura senza la sicurezza							9.913,69 €
Ribasso del 21,50% sul maggiore importo a misura senza la sicurezza							2.131,44 €
Totale maggior importo al netto del ribasso + oneri sicurezza							8.035,49 €
Totale riconosciuto dalla stazione appaltante pari all'80%							6.428,39 €
IL Direttore dei Lavori				Il Responsabile unico del procedimento			


SGRO' ROSARIO
2025.04.02 15:47:28
CN=SGRO' ROSARIO
C=IT
2.5.4.4=SGRO'
2.5.4.42=ROSARIO



Firmato digitalmente da:
SALVATORE FALLETTA
asp pALERMO
02/04/2025 16:02

ALL. 8

Azienda Sanitaria Provinciale - Palermo
VIA G. CUSMANO, 24
PALERMO (PA), ITALIA, CAP: 90141
C.F. e P.IVA 05841760829



Tel : (+39) 0917033016

Autorizzazione				Provvedimento				Importo iniziale	Descrizione
Uff.Autor.	Anno	Numero	Sub.	Tipo	Anno	Numero	Esec.		
UA_PNRR	2025	26	0					280 222,10	Lavori per la ristrutturazione e rifunionalizzazione in CdC dell'immobile sito nel Comune di Valledolmo in Via Stagnone, 35 Palermo. CUP F37H21009950006_Deriva da residuo_UA_PNRR_2024_38_0

ASSESTATO	SCADENZE NON IN ORDINATIVO	SCADENZE IN ORDINATIVO	ORDINI NON LIQUIDATI	CASSA ECONOMALE	SUB. AUTORIZZATO	DISPONIBILITA'
280 222,10	0,00	0,00	0,00	0,00	235 258,59	44 963,51

Azienda Sanitaria Provinciale - Palermo
VIA G. CUSMANO, 24
PALERMO (PA), ITALIA, CAP: 90141
C.F. e P.IVA 05841760829



Tel : (+39) 0917033016

Autorizzazione				Provvedimento				Importo iniziale	Descrizione
Uff.Autor.	Anno	Numero	Sub.	Tipo	Anno	Numero	Esec.		
UA_PNRR	2025	26	2					7 246,17	Lavori per la ristrutturazione e rifunzionalizzazione in CdC dell'immobile sito nel Comune di Valledolmo in Via Stagnone, 35 Palermo. CUP F37H21009950006_Deriva da residuo_UA_PNRR_2024_38_0_Pagamento Certificato BIS

ASSESTATO	SCADENZE NON IN ORDINATIVO	SCADENZE IN ORDINATIVO	ORDINI NON LIQUIDATI	CASSA ECONOMALE	SUB. AUTORIZZATO	DISPONIBILITA'
7 246,17	0,00	0,00	7 071,23	0,00	0,00	174,94




ALL 8

Tel : (+39) 0917033016

Autorizzazione				Provvedimento				Importo iniziale	Descrizione
Uff.Autor.	Anno	Numero	Sub.	Tipo	Anno	Numero	Esec.		
UA_PNRR	2025	26	3					191 312,98	Lavori per la ristrutturazione e rifunzionalizzazione in CdC dell'immobile sito nel Comune di Valledolmo in Via Stagnone, 35 Palermo. CUP F37H21009950006_Deriva da residuo_UA_PNRR_2024_38_0_Pagamento 2° SAL

ASSESTATO	SCADENZE NON IN ORDINATIVO	SCADENZE IN ORDINATIVO	ORDINI NON LIQUIDATI	CASSA ECONOMALE	SUB. AUTORIZZATO	DISPONIBILITA'
191 312,98	0,00	0,00	191 312,98	0,00	0,00	0,00

Azienda Sanitaria Provinciale - Palermo
VIA G. CUSMANO, 24
PALERMO (PA), ITALIA, CAP: 90141
C.F. e P.IVA 05841760829



Tel : (+39) 0917033016

ORDINE

RIF-ORDINE

NUMERO : SSB3AI - 2025 - 43
DEL : 28/03/2025

EMAIL : calogero.dicaro@asppalermo.org

TIPOLOGIA: 1 - ORDINI DA CONTRATTO

CONTRATTO: 01 - Contratto di acquisto (art.1470 c.c.) - 2025 - 959

CUP: F37H21009950006

PNRR - lavori per la ristrutturazione e rifunzionalizzazione in CdC dell'immobile sito nel comune di Valledolmo in Via Stagnone, 35 Palermo
lavori per la ristrutturazione e rifunzionalizzazione in CdC dell'immobile sito nel comune di Valledolmo in Via Stagnone, 35 Palermo. CUP: F37H21009950006

FORNITORE

IMPRESALV S.R.L. (1593847)

VIA SIMONE CORLEO, 7
92026 FAVARA (AG)

TELEFONO : 0922437566 3335259402

FAX : 0922437566

E-MAIL : impresalv@libero.it

■Note: RUP:

Ing. Salvatore Falletta, tel. 0917032528. email: salvatore.falletta@asppalermo.org

Descrizione servizio da inserire in fattura:

"Finanziato dall'Unione Europea NextGeneration EU. Missione 6 Salute Componente 1, Investimento 1.1 PNRR- Ristrutturazione e rifunzionalizzazione in CdC dell'immobile sito nel Comune di VALLEDOLMO in via Stagnone,35_Pagamento 2°SAL

Codice	UM	Quantita	Prezzo Unit.	%Sc	Imponibile	%IVA	Importo
1513405	NR	1,00	173 920,89	0,00 0,00	173 920,89	10,00	191 312,98
PNRR - Lavori di ristrutturazione e rifunzionalizzazione in CdC dell'immobile sito nel comune di Valledolmo							

COD IVA	IVA%	IMPONIBILE	IMPOSTA
028	10.00	173 920,89	17 392,09

TOTALE IMPONIBILE

173 920,89

TOTALE IVA

17 392,09

TOTALE ORDINE

191 312,98

Magazzino Ricevente

MUFFSPEC - UFFICIO SPECIALE
Via Giacomo Cusmano, 24
PALERMO,90100

Centro di Destinazione

43800000000001 - Lercara Friddi, DS 38

Azienda Sanitaria Provinciale - Palermo
VIA G. CUSMANO, 24
PALERMO (PA), ITALIA, CAP: 90141
C.F. e P.IVA 05841760829



Tel : (+39) 0917033016

ORDINE

RIF-ORDINE

NUMERO : SSB3AI - 2025 - 41
DEL : 28/03/2025

EMAIL : calogero.dicaro@asppalermo.org

TIPOLOGIA: 1 - ORDINI DA CONTRATTO

CONTRATTO: 01 - Contratto di acquisto (art.1470 c.c.) - 2025 - 959

CUP: F37H21009950006

CIG: A010D76E8E

PNRR - lavori per la ristrutturazione e rifunzionalizzazione in CdC dell'immobili sito nel comune di Valledolmo in Via Stagnone, 35 Palermo
lavori per la ristrutturazione e rifunzionalizzazione in CdC dell'immobili sito nel comune di Valledolmo in Via Stagnone, 35 Palermo. CUP: F37H21009950006

FORNITORE

IMPRESALV S.R.L. (1593847)

VIA SIMONE CORLEO, 7
92026 FAVARA (AG)

TELEFONO : 0922437566 3335259402

FAX : 0922437566

E-MAIL : impresalv@libero.it

■Note: RUP:

Ing. Salvatore Falletta, tel. 0917032528. email: salvatore.falletta@asppalermo.org

Descrizione servizio da inserire in fattura:

"Finanziato dall'Unione Europea NextGeneration EU. Missione 6 Salute Componente 1, Investimento 1.1 PNRR- Ristrutturazione e rifunzionalizzazione in CdC dell'immobile sito nel Comune di VALLEDOLMO in via Stagnone,35_Pagamento Certificato BIS

Codice	UM	Quantita	Prezzo Unit.	%Sc	Imponibile	%IVA	Importo
1513405	NR	1,00	6 428,39	0,00 0,00	6 428,39	10,00	7 071,23
PNRR - Lavori di ristrutturazione e rifunzionalizzazione in CdC dell'immobile sito nel comune di Valledolmo							

COD IVA	IVA%	IMPONIBILE	IMPOSTA
028	10.00	6 428,39	642,84

TOTALE IMPONIBILE

6 428,39

TOTALE IVA

642,84

TOTALE ORDINE

7 071,23

Magazzino Ricevente

MUFFSPEC - UFFICIO SPECIALE
Via Giacomo Cusmano, 24
PALERMO,90100

Centro di Destinazione

43800000000001 - Lercara Friddi, DS 38

Durc On Line

Numero Protocollo	INPS_44515589	Data richiesta	04/02/2025	Scadenza validità	04/06/2025
-------------------	---------------	----------------	------------	-------------------	------------

Denominazione/ragione sociale	IMPRESALV SRL
Codice fiscale	02706000847
Sede legale	VIA SIMONE CORLEO N 7 FAVARA AG 92026

Con il presente Documento si dichiara che il soggetto sopra identificato **RISULTA REGOLARE** nei confronti di

I.N.P.S.
I.N.A.I.L.
CNCE

Il Documento ha validità di 120 giorni dalla data della richiesta e si riferisce alla risultanza, alla stessa data, dell'interrogazione degli archivi dell'INPS, dell'INAIL e della CNCE per le imprese che svolgono attività dell'edilizia.