


REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
DI PALERMO

DELIBERA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Deliberazione n° 000648 del 21 MAG 2024

OGGETTO: Approvazione Perizia di Variante per i lavori di realizzazione di n. 6 COT (5-6-7-8-9-10) attraverso la rifunzionalizzazione del Padiglione n. 11 del P.O. "P. Pisani" di Palermo.

CUP: F77H22001360006/ F77H22001370006/ F77H22001380006/ F77H22001390004/ F77H22001400006/ F77H22001410006 - CIG 9571035BEE

STRUTTURA PROPONENTE
U.O.C. SVILUPPO E GESTIONE DEI PROGETTI SANITARI UFFICIO SPECIALE Proposta n. <u>37</u> del <u>20/05/2024</u> Quadro Economico Patrimoniale - Bilancio
N° Centro di costo _____
N° Conto Economico _____
Ordine n° _____ del _____
Tetto di spesa/Budget assegnato € _____
Budget utilizzato/impegnato € _____
Budget presente atto € _____
Disponibilità residua budget € _____
Budget pluriennale _____
Anno _____ Euro _____
Anno _____ Euro _____
<input type="checkbox"/> Non comporta ordine di spesa
<p>Il RUP (Ing Giuseppe Madonia)</p> 

DIPARTIMENTO RISORSE TECNOLOGICHE, FINANZIARIE, E STRUTTURALI
ANNOTAZIONE CONTABILE – BILANCIO ESERCIZIO 2024
N° Conto Economico _____
N° Conto Patrimoniale _____
Importo € _____
Budget pluriennale _____
Anno _____ Euro _____
Anno _____ Euro _____
<p>Il Direttore della U.O.C. Bilancio e Programmazione</p> <p>_____</p>

L'anno duemila ventiquattro, il giorno VESSANO del mese di MAGGIO, nei locali della Sede Legale di Via Giacomo Cusmano n. 24 – Palermo, il Commissario Straordinario dell'ASP di Palermo Dott.ssa Daniela Faraoni, nominata con D.A. n. 53 del 29/12/20202, prorogato con D.A. n.28/2023/Gab del 29/6/2023, D.A. n.32/2023/Gab del 27.10.2023 e da ultimo con D.A. n.1/2024/Gab del 31.01.2024, assistito da Dott. LUIGI VALLONE quale segretario verbalizzante, adotta la seguente delibera sulla base della proposta di seguito riportata:

II RUP*Dir. Ing. Giuseppe Madonia*

UOC Sviluppo e Gestione dei Progetti Sanitari – Ufficio Speciale

PREMESSO CHE

- Con Delibera del Commissario Straordinario n. 905 del 21/06/2023 è stata approvata la proposta di aggiudicazione e si è proceduto alla formale aggiudicazione, ai sensi dell'art. 48 comma 5 del DL 77/2021 (legge di conversione 29 luglio 202 n. 108, decreto semplificazioni-bis) dell'Appalto integrato articolato in un unico lotto, per la progettazione definitiva, esecutiva ed i lavori di realizzazione di n. 6 centrali operative territoriali (COT), attraverso la rifunzionalizzazione del Padiglione n. 11 del P.O. "P. Pisani" di Palermo alla ditta LAVORO SUD srl con sede legale in FAVARA (AG) via A. SAETTA n. 27 –Partita IVA 01652610849, per l'importo ribassato di € 706.230,43 oltre Iva ed oneri di sicurezza, in ragione della percentuale offerta di 26,00% su progettazione ed esecuzione;
- in data 28/06/2023 è stato sottoscritto, tra le parti, il Contratto (Rep. N. 28 del 28/06/2023), per l'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e dell'esecuzione delle opere di realizzazione di n. 6 "COT" del Padiglione n. 11 del P.O. "Pisani", Via La loggia 5 – Palermo;
- il progetto esecutivo redatto dalla società Engineering Group S.r.l. è stato trasmesso dall'Operatore Economico con nota prot. ASP n. 346030 del 06/10/2023, per un importo complessivo di soli lavori, al netto del ribasso d'asta offerto in misura del 26,00%, pari a € 691.968,46 oltre € 14.261,97 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed IVA, e successivamente aggiornato con nuova trasmissione del 06/12/2023 per tenere conto delle indicazioni discendenti dall'attività istruttoria;
- con delibera del C.S. ASP Palermo n. 1902 del 12/12/2023 sono stati approvati gli atti relativi al progetto esecutivo avente ad oggetto: "PNRR – Missione 6 – C1-1.2.2 - Appalto Integrato - Approvazione degli atti relativi al progetto esecutivo per i lavori di realizzazione di n. 6 COT nel Pad.11 del P.O. "P. Pisani" – Via La Loggia, 5 – Palermo".
- in data 05/02/2024, è stata sottoscritta, tra le parti, la Variazione del Contratto in corso di Validità (Addendum - Rep. N. 2 del 05/02/2024) per tenere conto delle variazioni progettuali introdotte nel progetto esecutivo delle opere;

VISTO il verbale di consegna dei lavori redatto in data 12/12/2023 ai sensi dell'art.5 comma 2 del DM 49/2018, con il quale il Direttore dei Lavori arch. Giuseppe Di Franza ha avviato le attività di cantiere, la cui durata contrattuale è stata prevista in giorni 160 naturali e consecutivi, e pertanto cessanti il 19/05/2024 (prot. ASP n. 448587/2023 del 12/12/2023);

DATO ATTO CHE

- con delibera del C.S. ASP Palermo n. 1902 del 12/12/2023, è stato nominato Direttore dei Lavori (D.L.). l'arch. Giuseppe Di Franza – Dirigente presso la UOC Sviluppo e Gestione dei Progetti Sanitari di ASP Palermo;
- in data 04/03/2024 è stato redatto, in contraddittorio tra il D.L. e l'Impresa, un verbale che evidenzia alcune criticità riscontrate in cantiere durante i lavori; la necessità di effettuare lavorazioni aggiuntive e allo stesso tempo di eliminare alcune lavorazioni ritenute non indispensabili rispetto a quanto previsto nel progetto esecutivo;
- in data 15/01/2024 è stata effettuata la visita per l'Alta Sorveglianza da parte della Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo, al termine della quale sono state prescritte alcune lavorazioni aggiuntive, non previste in progetto, da ammettere a Perizia di variante;
- in data 8/04/2024, il Direttore dei Lavori, previa autorizzazione del RUP resa al fine di non interrompere lo svolgimento delle fasi lavorative, ha disposto che l'O.E. effettuasse le attività e le lavorazioni necessarie alla prosecuzione del cantiere, nelle more della redazione della successiva Perizia di Variante;
- per la valutazione e contabilizzazione delle opere oggetto di perizia si è resa necessaria la redazione di nuovi prezzi da assoggettare al ribasso contrattuale; i nuovi prezzi sono stati redatti a norma dell'articolo 7, comma 3, lettera d), del D.M. MIT n. 49/2018, attraverso voci di prezzo Regionale, e, qualora mancanti, attraverso voci estrapolate dai prezzi DEI o, infine, attraverso apposite analisi dei prezzi;

- la necessità di proporre una Variante, pertanto, è scaturita da:
 - o Nuove lavorazioni eseguite e autorizzate dalla stazione appaltante
 - o Eliminazione di lavorazioni non più eseguite su disposizione dalla Stazione Appaltante
 - o Variazioni nelle quantità disposte dalla stazione appaltante

come ampiamente descritto nella Relazione del Direttore dei Lavori sulla proposta di Perizia di Variante (prot. ASP. 239513 del 17/05/2024) [ALLEGATO B];

CONSIDERATO che per le ragioni evidenziate, il Direttore dei Lavori, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, D.M. MIT n. 49/2018 ha proposto al RUP la redazione di una perizia di variante rientrante nella fattispecie di cui all'articolo 106, comma 1, lettera c), necessaria per superare gli ostacoli tecnici, imprevisi ed imprevedibili emersi durante le fasi di lavorazione, inerente le componenti di seguito sintetizzate:

- **nuove lavorazioni e incrementi di quantità da eseguire ed autorizzare**
 1. Controsoffitti [cfr. Allegato B]
 2. Sostituzione profili a "I" [cfr. Allegato B]
 3. Tinteggiatura per interni [cfr. Allegato B – rif. voce 11.1.1]
 4. Incremento dismissione lastre di marmo per pavimentazioni [cfr. Allegato B – rif. voce 21.1.7]
 5. Incremento compenso addizionale [cfr. Allegato B – rif. voce 21.1.8]
 6. Incremento compenso per la maggior cura della dismissione [cfr. Allegato B – rif. voce 21.1.7]
 7. Incremento collocazione marmo proveniente dalla dismissione [cfr. Allegato B – rif. voce 21.2.13]
 8. Incremento per lastre di marmo mancanti o danneggiate [cfr. Allegato B – rif. voce 10.1.1.2]
 9. Demolizione e rifacimento intonaco piastrelle servizi igienici [cfr. Allegato B]
 10. Incremento rimozione intonaco [cfr. Allegato B – rif. voce 21.1.11]
 11. Incremento intonaco interni [cfr. Allegato B – rif. voce 9.1.1]
 12. Incremento verniciatura infissi interni [cfr. Allegato B – rif. voce 21.8.3]
 13. Nuova voce NP 32 - Sostituzione serratura porta interna
 14. Intonaci esterni (limitatamente alla ricostruzione di porzioni distaccate durante i lavori) Nuovi prezzi - NP01,37,38,52,53,35,36 [cfr. Allegato B];
 15. Arredi Sanitari e Scarichi: Nuovi prezzi - NP03,47,48,49,50,51,55,56 [cfr. Allegato B];
 16. Impianto Meccanico e ACS: Nuovi prezzi – NP 04,05,06,07,08,10,11,12,13,14,15 16,17,18,19,20,21 22,23,24,25,26,27,28,33 [cfr. Allegato B];
 17. Collegamento a Power Center: Nuovi prezzi - NP44,45,46,47,48,49,50,54,55,58,59,60 [cfr. Allegato B];
 18. Collegamento a Padiglione 46: Nuovi prezzi - NP41,42,43 [cfr. Allegato B];
 19. Domotica e telecomando/telegestione: Nuovi prezzi - NP31,34,57, [cfr. Allegato B];
- **lavorazioni non più eseguite su disposizione dalla Stazione Appaltante**
 20. Revisione manto di tegole [cfr. Allegato B]
 21. Vespaio Areato [cfr. Allegato B]

VISTO il quadro comparativo tra l'importo dei lavori del progetto originario e quello di variante che genera, per effetto delle nuove voci e di quelle poste in variazione o sopresse, con ivi riportati i relativi importi da assoggettare al ribasso d'asta, uno scostamento di +9,98%;

CONSIDERATO che tale scostamento, pari a +9,98%, risulta entro il limite previsto al comma 12 dell'articolo 106 del D.Lgs. 50/2016, per il quale "La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.";

VISTO il Verbale di concordamento nuovi prezzi redatto il 16/05/2024 in contraddittorio dal Direttore dei Lavori e dal rappresentante legale dell'Impresa, ai sensi dell'art.7, comma 3, lettera d) del DM MIT n.49/2018 (prot. ASP n. ASP n. 236862/2024 del 16/05/2024) [ALLEGATO C];

RITENUTO che per il bilanciamento del nuovo quadro economico occorre attingere agli imprevisi a disposizione nel quadro economico approvato con Deliberazione C.S. n. 1902 del 12/12/2023;

VISTO il nuovo quadro economico conseguente alla proposta di variante di seguito riportato:

Intercalare alla delibera
000648 del 21 MAG 2024

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO CON PERIZIA			
Lavori di realizzazione di n. 6 Centrali Operative Territoriali (COT), attraverso la rifunzionalizzazione del Padiglione n. 11 del P.O. "P. Pisani" di Palermo QUADRO TECNICO ECONOMICO	PROGETTO ESECUTIVO AL NETTO DEL RIBASSO (26,00%)	PERIZIA DI VARIANTE AL NETTO DEL RIBASSO (26,00%)	VARIAZIONE IMPORTI
A) IMPORTO APPALTO INTEGRATO			
A1) Importo dei lavori	691.968,46 €	759.573,01 €	67.604,54 €
A2) Progettazione Definitiva	38.364,65 €	38.364,65 €	0,00 €
A3) Progettazione Esecutiva	23.814,56 €	23.814,56 €	0,00 €
TOTALE (A1+A2+A3)	754.147,68 €	821.752,22 €	67.604,54 €
A4) Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	14.261,97 €	17.595,78 €	3.333,81 €
TOTALE IMPORTO APPALTO INTEGRATO (A1+A2+A3+A4)	768.409,65 €	839.348,00 €	70.938,35 €
B) SOMME A DISPOSIZIONE			
B.a.) Imprevisti (10% di A1+A4)	94.935,45 €	0,00 €	94.935,45 €
B.b) Attrezzature, arredi e forniture (< 15% di A1+A4)	138.000,00 €	78.412,00 €	59.588,00 €
TOTALE (B.a + B.b)	232.935,45 €	78.412,00 €	-154.523,45 €
C) PRESTAZIONI			
c.1.a) Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione	30.214,67 €	0,00 €	-30.214,67 €
c.1.b) Verifiche e collaudi	25.211,41 €	0,00 €	-25.211,41 €
c.1.c) Incremento prestazioni tecniche per Progettazione Definitiva ed Esecutiva	18.059,95 €	18.059,95 €	0,00 €
c.1.d) Prove e verifiche vulnerabilità sismica (rif. OPCM 3362/2004 e 3372/2004) (progettista 18250€ +geologo 12500€)	19.500,00 €	19.500,00 €	0,00 €
TOTALE PRESTAZIONI C)	92.986,03 €	37.559,95 €	-55.426,08 €
D) CONTRIBUTI PREVIDENZIALI			
B.1.e) Contributo previdenziale (4%) su spese tecniche certe (A.2 + A.3)	2.487,17 €	2.487,17 €	0,00 €
B.1.f) Contributo previdenziale (4%) su Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (c.1.a.)	1.208,59 €	0,00 €	-1.208,59 €
B.1.f) Contributo previdenziale (4%) su verifiche e collaudi (c.1.b.)	1008,46 €	0,00 €	-1.008,46 €
B.1.f) Contributo previdenziale (4%) Incremento prestazioni tecniche per Progettazione Definitiva ed Esecutiva (c.1.c)	722,40 €	722,40 €	0,00 €
B.1.f) Contributo previdenziale (4%) Prove e verifiche vulnerabilità sismica (rif. OPCM 3362/2004 e 3372/2004) (progettista 18250€ +geologo 12500€) (c.1.d)	780,00 €	780,00 €	0,00 €
TOTALE PRESTAZIONI D)	6.206,61 €	3.989,57 €	-2.217,04 €
E) ACCANTONAMENTI			
B.2.a) Art. 113, D.Lgs 50/2016 (incentivo funzioni tecniche interne (2% su A1 + A2 + A3 + A4))	20.667,61 €	20.667,61 €	0,00 €
B.2.b) Spese per commissioni aggiudicatrici	4.537,40 €	4.537,40 €	0,00 €
B.2.c) Spese oneri di scarica (IVA 22% inclusa)	9.501,81 €	9.501,81 €	0,00 €
B.2.d) Contributo ANAC	410,00 €	410,00 €	0,00 €
B.2.e) Allacci e adeguamento (comprensivo di IVA)	4.758,40 €	4.758,40 €	0,00 €
TOTALE ACCANTONAMENTI E)	39.875,22 €	39.875,22 €	0,00 €
F) IVA			
B.3.a) IVA su lavori e imprevisti (10% su A1 + B.a)	80.116,59 €	77.716,88 €	-2.399,71 €
B.3.b) IVA su attrezzature, arredi, forniture (22% di B.b)	30.360,00 €	17.250,64 €	-13.109,36 €
B.3.c) IVA su spese tecniche (A.2 + A.3) 22%	13.679,43 €	13.679,43 €	0,00 €
B.3.d) IVA su spese tecniche di CSE (C.1.a) 22%	6.647,23 €	0,00 €	-6.647,23 €
B.3.e) IVA su spese tecniche verifica e collaudi (C.1.b) 22 %	5.546,51 €	0,00 €	-5.546,51 €
B.3.f) IVA su Incremento prestazioni tecniche per Progettazione Definitiva ed Esecutiva (C.1.c) 22%	3.973,19 €	3.973,19 €	0,00 €
B.3.g) IVA su Prove e verifiche vulnerabilità sismica (C.1.d) 22%	4.290,00 €	4.290,00 €	0,00 €
B.3.h) IVA su contributi previdenziali (C)	1.365,45 €	877,70 €	-487,75 €
TOTALE IVA F)	145.978,40 €	117.787,84 €	-28.190,56 €
H) ECONOMIE DA RIBASSO			
B.4.a) Economie da Ribasso sui lavori (su A1)	243.124,06 €	172.185,70 €	-70.938,35 €
B.4.b) Economie da Ribasso su Progettazione definitiva ed esecutiva (su A2 + A3)	21.846,75 €	21.846,75 €	0,00 €
B.4.c) Economie da ribasso su Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (c.1.a)	0,00 €	30.214,67 €	30.214,67 €
B.4.d) Economie da ribasso su Verifiche e collaudi (c.1.b)	0,00 €	25.211,41 €	25.211,41 €
B.4.e) Economie da ribasso su Incremento prestazioni tecniche per Progettazione Definitiva ed Esecutiva (c.1.c)	6.345,39 €	6.345,39 €	0,00 €
B.4.f) Economie da ribasso su Prove e verifiche vulnerabilità sismica (c.1.d)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B.4.g) Economie da Ribasso su Contributo previdenziale (4%) spese tecniche certe (B.1.e)	873,87 €	873,87 €	0,00 €
B.4.h) Economie da Ribasso su Contributo previdenziale (4%) su Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione (B.1.f)	0,00 €	1.208,59 €	1.208,59 €
B.4.i) Economie da Ribasso su Contributo previdenziale (4%) su verifiche e collaudi (B.1.f)	0,00 €	1.008,46 €	1.008,46 €
B.4.j) Economie da Ribasso su Contributo previdenziale (4%) Incremento prestazioni tecniche per Progettazione Definitiva ed Esecutiva (B.1.f)	253,82 €	253,82 €	0,00 €
B.4.m) Economie da Ribasso su Contributo previdenziale (4%) Prove e verifiche vulnerabilità sismica (B.1.f)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B.4.n) Economie da Ribasso per IVA su lavori e imprevisti (su B.3.a)	24.312,41 €	26.712,12 €	2.399,71 €
B.4.p) Economie da Ribasso per IVA su spese tecniche (su B.3.c)	4.806,28 €	4.806,29 €	0,00 €
B.4.q) Economie da Ribasso per IVA CSE (su B.3.d)	0,00 €	6.647,23 €	6.647,23 €
B.4.r) Economie da Ribasso per IVA verifiche e collaudi (su B.3.e)	0,00 €	5.546,51 €	5.546,51 €
B.4.s) Economie da Ribasso per IVA incremento prestazioni tecniche per Progettazione Definitiva ed Esecutiva (su B.3.f)	1.395,99 €	1.395,99 €	0,00 €
B.4.t) Economie da Ribasso per IVA Prove e verifiche vulnerabilità sismica (su B.3.g)	0,00 €	0,00 €	0,00 €
B.4.u) Economie da Ribasso per IVA su contributi previdenziali (su B.3.h)	248,09 €	735,84 €	487,75 €
B.4.v) Economie da IMPREVISTI	0,00 €	23.997,10 €	23.997,10 €
B.4.z) Economie da arredi		117.734,20 €	117.734,20 €
B.4.aa) Economie da arredi IVA		25.901,51 €	25.901,51 €
TOTALE ECONOMIE DA RIBASSO H)	303.206,65 €	472.625,43 €	169.418,78 €
TOTALE GENERALE A + B + B.1 + B.2 + B.3 + B.4	1.589.598,00 €	1.589.598,00 €	0,00 €

DATO ATTO che, la differenza d'importo nei lavori, al netto del ribasso d'asta, risulta di € 70.938,35 (euro settantamilanovecentotrentotto/35) corrispondente ad uno scostamento pari al 9,98% tra l'importo dei lavori originari e quello di perizia;

VISTA la proposta di Perizia di Variante, provvista dei seguenti elaborati di accompagnamento:

- Allegato A.1 - Relazione del RUP sulla perizia di variante;
- Allegato A.2 - Computo perizia di variante;

- Allegato A.3 - Quadro Comparativo;
- Allegato A.4 - Elenco prezzi unitari;
- Allegato A.5 - Analisi prezzi;
- Allegato A.6 - Schema di Atto di sottomissione;
- Allegato B - Relazione del DL sulla Perizia di Variante;
- Allegato C - Verbale di concordamento nuovi prezzi;

CONSIDERATO che la spesa per i lavori graverà sul conto patrimoniale N. 1.01.02.10.30 "*immobilizzazioni materiali in corso e accanti*", in quanto occorre anticipare su bilancio aziendale la somma necessaria per l'appalto integrato di che trattasi, relativo alla linea di intervento M6.C1 – 1.2.2 – Centrali Operative Territoriali;

RITENUTO di munire il presente atto della clausola di immediata esecutività al fine di ottemperare ai termini contrattuali sottoscritti con il CIS;

DATO ATTO CHE

- il presente provvedimento sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 29 del D.lgs. 50/2016, in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall'art.1, comma 32, della Legge 190/212 e dal D. Lgs. 33/2013, nel proprio sito www.asppalermo.org sezione "Bandi Gara";
- il RUP Dirigente Ing. Giuseppe Madonia facente parte della U.O.C. Sviluppo e Gestione dei Progetti Sanitari che propone il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso, a seguito dell'istruttoria effettuata, è conforme alla normativa che disciplina la materia trattata ed è, sia nella forma che nella sostanza, totalmente legittimo, veritiero e utile per il servizio pubblico, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 1 della L. 14 gennaio 1994 n. 20 e ss.mm.ii., e che lo stesso è stato predisposto nel rispetto della L. 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", nonché nell'osservanza dei contenuti del vigente "Piano Aziendale della Prevenzione della Corruzione"

PROPONE

Per le motivazioni espresse in premessa e sopra richiamate, che si intendono qui integralmente trascritte e fanno parte integrante del presente provvedimento e ne costituiscono la logica e conseguente motivazione, nel rispetto del principio di efficienza dell'azione amministrativa:

APPROVARE la Perizia di Variante per i "Lavori di realizzazione di n. 6 centrali operative territoriali (COT), attraverso la rifunzionalizzazione del Padiglione n. 11 del P.O. "P. Pisani" di Palermo di cui al CIG 9571035BEE e ai seguenti CUP:

- COT 5 (F77H22001360006) - Interaziendale
- COT 6 (F77H22001370006) – Distretto 42 Palermo
- COT 7 (F77H22001380006) – Distretto 42 Palermo
- COT 8 (F77H22001390004) – Distretto 33 Cefalù
- COT 9 (F77H22001400006) – Distretto 35 Petralia
- COT 10 (F77H22001410006) – Distretto 37 Termini

affidati alla ditta LAVORO SUD S.R.L. con sede in FAVARA (AG) via A. SAETTA n. 27 –Partita IVA 01652610849, unitamente ai seguenti suoi elaborati:

- Allegato A.1 - Relazione del RUP sulla perizia di variante
- Allegato A.2 - Computo perizia di variante
- Allegato A.3 - Quadro Comparativo
- Allegato A.4 - Elenco prezzi unitari
- Allegato A.5 - Analisi prezzi
- Allegato A.6 - Schema di Atto di sottomissione
- Allegato B – Relazione del DL sulla Perizia di Variante
- Allegato C – Verbale di concordamento nuovi prezzi

che viene redatta ai sensi dell'articolo 106, comma 1, lettera c) per superare gli ostacoli tecnici, imprevisti ed imprevedibili, emersi durante le fasi di lavorazione come descritto in preambolo;

DICHIARARE gli allegati da A1 ad A.6 B e C parti integranti del presente atto;

APPROVARE la rimodulazione con perizia del Quadro Economico Generale;

DARE ATTO che la differenza d'importo nei lavori, al netto del ribasso d'asta, risulta di € 70.938,35 (euro settantamilanovecentotrentotto/35) ed essendo corrispondente ad uno scostamento pari al 9,98% tra l'importo dei lavori originari e quello di perizia, risulta entro il limite previsto al comma 12 dell'articolo 106 del D.Lgs 50/2016 per il quale *"La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto."*;

PRENDERE ATTO che il RUP proponente dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6-bis della legge n.241/1990 e dell'art. 42 del D.Lgs.50/2016, né di trovarsi nelle condizioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 35 - bis del D.Lgs. 165/2001;

DARE ATTO che gli originali degli atti citati alla presente delibera sono custoditi presso l'U.O.C. Sviluppo e gestione dei Progetti sanitari – Ufficio Speciale;

NOTIFICARE il presente atto:

- al Collegio Sindacale;
- all'UOC Bilancio e Programmazione;
- al Direttore dei Lavori Arch. Giuseppe Di Franza – Dirigente presso la UOC Sviluppo e Gestione dei Progetti Sanitari – Ufficio Speciale;


DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.34, comma 4 del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii.;

PROVVEDERE in ossequio al principio di trasparenza e fatto salvo quanto previsto dall'art.1, comma 32 della Legge 190/2012 e dal D. Lgs. 33/2013, alla pubblicazione ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 50/2016 della deliberazione sul sito aziendale www.asppalermo.org

Il RUP

Dir. ing. Giuseppe Madonia

UOC Sviluppo e Gestione dei Progetti Sanitari



Sul presente atto viene espresso

parere _____ dal

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO

()

parere FRANCESCO dal

IL DIRETTORE SANITARIO

(Dott. Francesco Cerrito)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- vista la proposta di deliberazione che precede e che s'intende qui di seguito riportata e trascritta;
- visto il parere favorevole espresso dal Direttore Sanitario;
- ritenuto di condividerne il contenuto;
- assistito dal segretario verbalizzante,

DELIBERA


di approvare la superiore proposta, che qui s'intende integralmente riportata e trascritta, per come sopra formulata dal Dirigente Responsabile della struttura proponente

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

(Dott.ssa Daniela Faraoni)



Il Segretario verbalizzante




REGIONE SICILIANA
AZIENDA SANITARIA PROVINCIALE
PALERMO

ATTESTAZIONI

DELIBERAZIONE N. 000648 DEL 21 MAG 2024

Il Responsabile dell'Ufficio Deliberazioni



La presente deliberazione è stata affissa all'Albo il _____ l'Addetto _____

E' stata ritirata dall'Albo il _____ l'Addetto _____

- Si attesta che contro la presente delibera non è pervenuto alcun reclamo.
- Si attesta che contro la presente delibera è pervenuto reclamo da:

Palermo _____

Il Responsabile dell'Ufficio Deliberazioni

Annotazioni

REGIONE SICILIANA



Direzione Generale
UOC "Sviluppo e Gestione dei Progetti Sanitari"
"Ufficio Speciale"

Via Giacomo Cusmano n. 24 90141 Palermo

ATTI ALLEGATI

ALLEGATO ALLA DELIBERA
000648 DEL **21 MAG 2024**

Reg. n	n°		del	
Proposta Delibera	n°		del	
Delibera	n°		del	

Oggetto: PNNR – Missione M6C1.2.2 - Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale – Centrali Operative Territoriali. Realizzazione delle COT 5-6-7-8-9-10 presso il Pad 11 del P.O. "Pisani" – Palermo

C.I.G.: 9571035BEE

CUP: F77H22001360006/ F77H22001370006/ F77H22001380006/
 F77H22001390004/ F77H22001400006/ F77H22001410006

Affidatario: LAVORO SUD S.R.L. con sede in FAVARA (AG) via A. SAETTA n. 27 –Partita IVA 01652610849.

Importo dei lavori: € 706.230,43 oltre IVA al 10%.

Comprende il seguente documento:

- (ALLEGATO A.1) - RELAZIONE DEL RUP SULLA PERIZIA DI VARIANTE
- (ALLEGATO A.2) - COMPUTO PERIZIA DI VARIANTE
- (ALLEGATO A.3) - QUADRO COMPARATIVO
- (ALLEGATO A.4) - ELENCO PREZZI UNITARI
- (ALLEGATO A.5) – ANALISI PREZZI
- (ALLEGATO A.6) – SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE
- (ALLEGATO B) – RELAZIONE DEL DL SULLA PERIZIA DI VARIANTE
- (ALLEGATO C) – VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI

Il Dirigente Tecnico dell'UOC Sviluppo e Gestione dei Progetti Sanitari

Ing. Giuseppe Madonia